

शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०८२/०८३




कर्णाली प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०८२/०८३



कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

दुई शब्द

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत १० वटै जिल्ला मध्ये ९ वटा जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालयहरू र शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतको आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रमहरूको विभिन्न विवरणहरू तयार गरी यो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

यस वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास कार्यालयहरू र यस निर्देशनालयले आ.व.२०८२/०८३ मा सम्पादन गरेका कार्यक्रम र प्रगति विवरण समावेश गरिएको छ ।

यो प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि जिल्लागत विवरण उपलब्ध गराउनु हुने सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुखहरू तथा कर्मचारीहरू, निर्देशनालयका शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरू र प्रगति विवरण तयारीमा समन्वय, सहजीकरण गर्नुहुने उपसचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई, अधिकृत आठौं धनबहादुर विष्ट, प्रमुख लेखा अधिकृत मिलन कुमार शर्मा, तथाङ्क अधिकृत दुर्गा प्रसाद चौधरी, प्रशासकीय अधिकृत थिर बहादुर श्रेष्ठ र सहायक कम्प्युटर अपरेटर भुवन रोकाया लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

आ.व. २०८२/०८३ मा यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारिमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याई हामीलाई आगामि वर्षको लागि पृष्ठपोषण प्रदान गरिदिनुन सबैमा अनुरोध गर्दछौं । आगामी वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी तथा प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ।

दीपा हमाल

निर्देशक

शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत

विषय सूची

विषय सूची	पेज नं.
परिच्छेद-एक निर्देशनालयको परिचय संगठन संरचना र जनशक्तिको अवस्था	१
१.१ परिचय	१
१.२ शिक्षा विकास निर्देशनालयसुर्खेतको जनशक्तिको पदपूर्तिको हालको अवस्था	२
१.३ शिक्षा विकास निर्देशनालयको संगठन संरचना:	३
१.४ शिक्षा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण	४
परिच्छेद-दुई आ.व. २०८२/०८३ मा भएका कार्यक्रमहरूको शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको प्रगती विवरण	६
१. शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	६
१.१ शिक्षा विकास निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट उपशिर्षक गत वार्षिक प्रगती विवरण	६
१.२ निर्देशनालयको आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत वार्षिक प्रगती विवरण	७
१.३ शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको आ.व. २०८२/०८३ को समष्टिगत(प्रदेश र संघ) वित्तीय प्रगति अवस्था	७
१.४ शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत प्रगति विवरण (प्रदेशस्तर.....)	८
१.५ शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत प्रगति विवरण (संघीय सशर्त)	८
१.६ शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	१०
१.७ आ.व. २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरण	२७
१.८ शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट आ.व. २०८२/८३ मा उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने संख्या र खर्च रकम विवरण	२७
२. सामाजिक विकास कार्यालय दैलेखको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	३४
३. सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	५३
४. सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	६३
५. सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	७७
६. सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	९२
७. सामाजिक विकास कार्यालय कालिकोटको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	१०१
८. सामाजिक विकास कार्यालय मुगुको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	११७
९. सामाजिक विकास कार्यालय रूकुम पश्चिमको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	१२७
१०. सामाजिक विकास कार्यालय सल्यानको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण	१३७

परिच्छेद-एक

निर्देशनालयको परिचय संगठन संरचना र जनशक्तिको अवस्था

१.१ परिचय:

गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट सम्बृद्ध कर्णाली प्रदेश, सुखी कर्णालीवासीको अठोटलाई पुरा गर्न शैक्षिक कार्यक्रमलाई गरीबी निवारण, दिगो विकास, भोकमरीको अन्त्य, मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, विपद्उत्थानशील क्षमताको विकास, पूर्ण साक्षरता, शिक्षामा समतामुलक पहुँचको सुनिश्चितता र रोजगारी केन्द्रित शैक्षिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। शैक्षिक नीति, योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहायता गर्दै, कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रियात्मक हात (Functional Hands) को रूपमा कार्य गर्ने कार्य जिम्मेवारीका साथ गठन भएको यस निर्देशनालयले संविधानको अनुसूचि ६ अनुसारको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन, भौतिक सुधार, विद्यालय शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन, शैक्षिक अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन मार्फत विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३/७४, २०७९/८०) लाई उच्च उपलब्धीपूर्ण, सफल र कार्यान्वयनशील बनाउदै कर्णाली प्रदेश सरकारको शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाइ कर्णालीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको शैक्षिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उपायहरू खोजी, अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत नेपाल सरकारको मिति २०७५/०३/३२ को निर्णयानुसार स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको मिति २०७५/०६/०५ को निर्णयानुसार २०७५.०६.०९मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको स्थापना भएको थियो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यान्वयन एकाईको रूपमा रही राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने, साविक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्य पश्चिमाञ्चल, सुर्खेतको दायित्व यस निर्देशनालयमा सरेको र प्रदेश गठन संगै साविक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्य पश्चिमाञ्चल, सुर्खेतको क्षेत्राधिकार रहेको १५ जिल्लाबाट १० जिल्ला (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रूकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत) मात्र कायम गरिएको र साविक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यालय संचालन भएकोछ।

नेपाल सरकारको मिति २०७४/१०/१० को निर्णय अनुसार ७ वटा कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी स्थापना भएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेका छन्।

- शिक्षा तथा मानव संसाधन
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
- खानेपानी तथा सरसफाई
- महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण

- युवा तथा खेलकुद
- भाषा, धर्म तथा संस्कृति
- श्रम तथा रोजगार

आ.व. २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा निर्देशनालयबाट नै कार्य सम्पन्न हुदै आएकोमा भौगोलिक विकटताका कारण सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाबाट सेवाको पहुँच पुर्याउन र सामाजिक सेवाको क्षेत्रका कामलाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७६/०५/०६ को निर्णयानुसारसामाजिक विकास कार्यालय संचालन कार्यविधि, २०७६ को प्रस्तावनामा "जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका शैक्षिक प्रशासन, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक विकास र श्रम तथा रोजगार तर्फका सबै सेवा प्रवाह गर्न शिक्षा विकास निर्देशनालय मातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा संचालन गर्नका लागि यो कार्यविधि तयार गरी लागु गरिएको छ". भनी उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत मातहत रहने गरी ९ वटा जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ भने सुर्खेत जिल्लाको हकमा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट कार्यक्रम संचालन हुने प्रबन्ध गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा २०७६ असोज भित्र सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना भएका थिए। यस कार्यालयहरूको कार्य क्षेत्रहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा तथा मानव संसाधन, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, युवा तथा खेलकुद, भाषा धर्म तथा संस्कृति, श्रम तथा रोजगार, पोषण खानेपानी तथा सरसफाई रहेका छन्।

१.२ शिक्षा विकास निर्देशनालयसुर्खेतको जनशक्तिको पदपूर्तिको हालको अवस्था

क्र.सं.	पद	तह	सेवा समुह	दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	निर्देशक	११ तह	शिक्षा, प्रशासन	१	०	१	
२	उपसचिव	९/१० तह	शिक्षा, प्रशासन	३	१	२	
३	उपसचिव	९/१० तह	प्रशासन, सामान्य प्रशासन	१	१	०	
४	शाखा अधिकृत	७/८ तह	प्रशासन, सामान्य प्रशासन	१	१	०	
५	शाखा अधिकृत	७/८ तह	शिक्षा, प्रशासन	४	४	०	
६	तथ्याङ्क अधिकृत	७/८ तह	आ.यो.त./तथ्याङ्क	१	१	०	
७	महिला विकास अधिकृत	७/८ तह	विविध	१	१	०	
८	लेखा अधिकृत	७/८ तह	प्रशासन, लेखा	१	१	०	


क्र.सं.	पद	तह	सेवा समुह	दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
९	प्राविधिक सहायक	५/६ तह	शिक्षा ,प्रशासन	४	२	२	
१०	अधिकृत	५/६ तह	प्रशासन ,सामान्य प्रशासन	३	३	०	
११	लेखा सहायक	४/५ तह	प्रशासन, लेखा	१	०	१	
१२	कम्प्युटर अधिकृत	५/६ तह	विविध	१	१	०	
१३	कम्प्युटर सहायक	४/५ तह	विविध	१	१	०	
१४	ह.स.चा	श्रेणी विहीन		२	१	१	करार
१५	कार्यलय सहयोगी	श्रेणी विहीन		३	३	०	१ जना स्थायी २ जना करार
	जम्मा			२८	२१	७	

१.३ शिक्षा विकास निर्देशनालयको संगठन संरचना:

२.१ शिक्षा विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको संगठन संरचना:

कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०७६/०५/०६ को निर्णय अनुसार शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास

कार्यालयहरुको संगठन संरचना निम्नानुसार रहेको छ



१.४ शिक्षा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

सि. नं.	कर्मचारीको नाम, थर	पद	तह	सम्पर्क नम्बर	महाशाखा/शाखा	कै
१	दीपा हमाल	निमित्त निर्देशक	दशौं	९८५८०५१९१०	निर्देशनालय	
२	लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई	उपसचिव	नवौं	९७६५८००१२३	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	
३	खिम प्रसाद ढकाल	वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत	आठौं	९८४८०४१८५३	उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा	
४	धन बहादुर विष्ट	वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत	आठौं	९८५८०५१९४३	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	
५	झलक प्रसाद कोइराला	वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत	आठौं	९८४८२४७६७२	सामाजिक विकास	
६	तुलाराज चौलागाई	वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत	आठौं	९८५८३२२२५५	शिक्षक सेवा तथा अभिलेख	
७	मिलनकुमार शर्मा	प्रमुख लेखा अधिकृत	आठौं	९८५८०८०१९१	आर्थिक प्रशासन	
८	देवी कुमारी सुवेदी	महिला विकास अधिकृत	सातौं	९८४८०५०५००	सामाजिक विकास	
९	जयचन्द्र न्यौपाने	शाखा अधिकृत	सातौं	९८४४८०६८१६	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	
१०	दुर्गा प्रसाद चौधरी	तथ्याङ्क अधिकृत	सातौं	९८४८०५८१५९	शिक्षक सेवा तथा अभिलेख/योजना	
११	शेर बहादुर महतरा	इन्जिनियर	सातौं	९८५८०५४१००	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	करार
१२	जीवन भट्टराई	इन्जिनियर	सातौं	९८६८९१३५५	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	करार काज
१३	नविन पौडेल	कम्प्युटर अधिकृत	छैठौं	९८४१४५४७४७	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	
१४	थिर बहादुर श्रेष्ठ	प्रशासकीय अधिकृत	छैठौं	९८६८०४२५४१	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	
१५	लक्ष्मी प्रसाद पाण्डे	प्रशासकीय अधिकृत	छैठौं	९८६८१९८७०	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	
१६	धनुमाया थापा	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक	छैठौं	९८४८०८८४५६	शिक्षक सेवा तथा अभिलेख	
१७	कविता घिमिरे	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक	छैठौं	९८६६७६५१६०	उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा	

सि. नं.	कर्मचारीको नाम, थर	पद	तह	सम्पर्क नम्बर	महाशाखा/शाखा	कै
१८	पद्मा कुमारी कार्की	वरिष्ठ प्रशासन सहायक	पाँचौ	९८४८०४९०९०	सामाजिक विकास	
१९	सन्तोष थापा	सब-ईन्जिनियर	पाचौ	९८४१५९१०८६	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	करार
२०	मणिराम सुवेदी	सब-ईन्जिनियर	पाचौ	९८४८०३८५३१	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	करार
२१	लोमन कुमार मल्ल	सब-ईन्जिनियर	पाचौ	९८६०३९५१२१	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	करार काज
२२	भुवन रोकाया	स.कम्प्युटर अपरेटर	चौथो	९८६६५३००७९	शिक्षक सेवा तथा अभिलेख	
२३	कान्ति चापागाई	कम्प्युटर सहायक	चौथो	९८०९७०९७०४	उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा	करार
२४	कमल बहादुर चौधरी	कार्यालय सहयोगी	पाचौ	९८४८११६२००	शिक्षक सेवा तथा अभिलेख	
२५	झलक बहादुर खड्का	हलुका सवारी चालक	श्रेणी विहिन	९८४४८४२९४९	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	करार
२६	लाल बहादुर चौधरी	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहिन	९८४८०३७२८४	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	करार
२७	रमेश खड्का	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहिन	९८४४८१४८२१	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	करार
२८	रीता चौधरी	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहिन	९७४५३७६०४३	प्रशासन, अनुगमन तथा योजना	करार

परिच्छेद-दुई

आ.वं.२०८२/०८३ मा भएका कार्यक्रमहरूको शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको प्रगती विवरण

१. शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण:

१.१ शिक्षा विकास निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट उपशर्षक गत वार्षिक प्रगती विवरण

शिक्षा विकास निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगती विवरण						आर्थिक वर्ष: २०८२/०८३	
बजेट उ.शि. नं.	खाता नाम	बजेट (रु.)	खर्च (रु.)	बाँकी (रु.)	वित्तीय प्रगति (%) Bar	स्थिति	भौतिक प्रगती %
350010113	शिक्षा विकास निर्देशनालय	66,799,000.00	51,976,989.16	14,822,010.84	77.81%	उत्कृष्ट	87.91
350010114	शिक्षा विकास निर्देशनालय	285,200,000.00	195,000,960.27	90,199,039.73	68.37%	राम्रो	99.15
350911383	विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना-(प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि)(संघ शसर्त अनुदान)	17,800,000.00	10,954,811.00	6,845,189.00	61.54%	राम्रो	90
350911363	राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड(संघ शसर्त अनुदान)	32,000,000.00	27,567,409.00	4,432,591.00	86.15%	उत्कृष्ट	100
350911384	विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना-(प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि)(संघ शसर्त अनुदान)	20,710,000.00	9,048,684.00	11,661,316.00	43.69%	सामान्य	50
350911404	सामाजिक विकास कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	2,000,000.00	1,939,000.00	61,000.00	96.95%	अधिक खर्च	100
350000114	सामाजिक विकास मन्त्रालय	14,177,000.00	10,460,300.00	3,716,700.00	73.78%	राम्रो	100
जम्मा कुल		438,686,000.00	306,948,153.43	131,737,846.57	69.97%	राम्रो	88.1

१.२ निर्देशनालयको आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत वार्षिक प्रगती विवरण:

निर्देशनालयको आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत प्रगति विवरण (प्रदेशस्तर):रू हजारमा									
प्रदेशस्तर कूल विनियोजित बजेट रू.हजारमा					बजेट उपशीर्षक नं : पुंजी-३५००००११४/३५००१०११४ र चालु- ३५००१०११३				
पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
२९९,३७७.००	६६,७९९.००	३६६,१७६.००	२०५,४६९.२६	५१,९७६.९९	२५७,४३६.२५	६८.६३	७७.८१	७०.३०	६७.९१
निर्देशनालयको आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत प्रगति विवरण (संघ ससती):रू हजारमा									
संघीय कूल विनियोजित बजेट रू.हजारमा					बजेट उपशीर्षक नं : पुंजी- ३५०९११३८४, ३५०९११४०४ र चालु-३५०९११३६३, ३५०९११३८३				
पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
२२,७१०.००	४९,८००.००	७२,५१०.००	१०,९८७.६८	३३,३९९.०७	४४,५८६.७६	४८.३८	६७.४७	६९.४९	९०.९१
निर्देशनालयको आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत प्रगति विवरण (प्रदेशस्तर र संघ ससती):रू हजारमा									
कूल विनियोजित बजेट रू.हजारमा					बजेट उपशीर्षक नं : ३५००१०११३, ३५००१०११४, ३५०९११३६३, ३५०९११३८३, ३५०९११४०४, ३५०९११३८३				
पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
३२२,०८७.००	११६,५९९.००	४३८,६८६.००	२१६,४४८.९४	८५,५७६.०६	३०२,०२५.००	६७.२०	७३.३९	६८.८५	६७.९२

१.३ शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको आ.व. २०८२/०८३ को समष्टिगत(प्रदेश र संघ) वित्तिय प्रगति अवस्था:

सि.नं	कार्यालयकोनाम	विनियोजित बजेट रू.			खर्च बजेट रू.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत		
		पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा
१	शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत	३२२०८७०००	११६५९९०००	४३८६८६०००	२१६४४८९४०	८५५७६०५९	३०२०२४९९९	६७	७३	६९	९७	८८	८८
२	सामाजिक विकास कार्यालय,दलेख	३९७६१७०००	२७७८३०००	४२५४०००००	२८८८०७३०७	२४२५४६८२	३१३०६२५३९	७३	८७	७४	८०	८१	७७
३	सामाजिक विकास कार्यालय,डोल्पा	८०७०००००	१६४८५०००	९७१८५०००	६४७२२३३८	१३६९५०००	७८४१७३३८	८०	८३	८१	१००	९५	९५
४	सामाजिक विकास कार्यालय,हुम्ला	२०२३०००००	१६०२१०००	२१८३२१०००	२००७७१९६०	१२५६०७१४	२१३३३२६७४	९९	७८	९८	१००	८५	९७
५	सामाजिक विकास कार्यालय,जाजरकोट	११२७०४०००	१६२१४०००	१२८९१८०००	१००७६५३५९	१३४४४४७७	११४२०९८३६	८९	८३	८९	९८	९५	९८
६	सामाजिक विकास कार्यालय,जुम्ला	९८२१००००	१७१२८०००	११५३३८०००	८८९७४०१०	१४२९८७०४	१०३२७२७१४	९१	८३	९०	१००	१००	१००

सि.नं	कार्यालयकोनाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत		
		पुर्जित	चालु	जम्मा	पुर्जित	चालु	जम्मा	पुर्जित	चालु	जम्मा	पुर्जित	चालु	जम्मा
७	सामाजिक विकास कार्यालय, कालिकोट	१४९५१००००	१५६०१०००	१६५११००००	१४२१९३०६४	१३९३४५९६	१५६१२७६६०	९५	८९	९५	९८	९९	९८
८	सामाजिक विकास कार्यालय, मुगु	६८५०००००	१६४९६०००	८४९९६०००	६०८९४०००	१४५६८८२५	७५४६८८२५	८९	८८	८९	९५	९७	९६
९	सामाजिक विकास कार्यालय, रूकुम पश्चिम	७७८०००००	१३६२२०००	९१४२२०००	६३९२८९२२	११५५१४६७	७५४८०३८९	८२	८५	८३	९०	८५	८७
१०	सामाजिक विकास कार्यालय, सल्यान	१०३६०९०००	१५८४८०००	११९४५७०००	७१४०४६४२	१३९४२१२९	८५४४६७७१	६९	८८	७२	९०	९५	८८
कुल जम्मा (प्रदेशभरि)		१६१३०३७०००	२७१७९९०००	१८८४८३६०००	१२९९०११४२	२१७८३६६५३	१५१६८३७९५	८१	८०	८०	९४	९२	९२

१.४ शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत प्रगति विवरण (प्रदेशभरि.....)

सि.नं	कार्यालयकोनाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत		
		पुर्जित	चालु	जम्मा	पुर्जित	चालु	जम्मा	पुर्जित	चालु	जम्मा	पुर्जित	चालु	जम्मा
१	शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत	२९९३७७०००	६६७९९०००	३६६१७६०००	२०५४६१२६०	५१९७६९८९	२५७४३८२४९	६९	७८	७०	९८	८८	८८
२	सामाजिक विकास कार्यालय, दैलेख	३९७६१७०००	२२५८३०००	४२०२०००००	२८८८०७९०७	१९९२९७०३	३०८७३७६१०	७३	८८	७३	९०	९५	९४
३	सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पा	८०७०००००	१५४८५०००	९६१८५०००	६४७२२३३८	१३१०९०००	७७८३१३३८	८०	८५	८१	१००	९५	९५
४	सामाजिक विकास कार्यालय, हुम्ला	२०२३०००००	१४२२१०००	२१६५२१०००	२००७७९६०	१०७६३७१४	२११५३५६७४	९९	७६	९८	१००	८५	९७
५	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकोट	११२७०४०००	१५०१४०००	१२७७१८०००	१००७६५३५९	१२२४४४७७	११३००९८३६	८९	८८	८८	९८	९५	९८
६	सामाजिक विकास कार्यालय, जुम्ला	८५८२००००	१६०२८०००	१०१८४८०००	८०१०११९२	१३२९५००८	९३३९६२००	९३	८३	९२	१००	१००	१००
७	सामाजिक विकास कार्यालय, कालिकोट	१४९५१००००	१३९५१०००	१६३४६१०००	१४२१९३०६४	१२२८४५९६	१५४४७७६६०	९५	८८	९५	९८	९९	९८
८	सामाजिक विकास कार्यालय, मुगु	६८५०००००	१४९९६०००	८३४९६०००	६०८९४०००	१३१४१०००	७४०३५०००	८९	८८	८९	९५	९७	९६
९	सामाजिक विकास कार्यालय, रूकुम पश्चिम	७७८०००००	११६२२०००	८९४२२०००	६३९२८९२२	९७५४४४६	७३६८३३६८	८२	८४	८२	९०	८५	८७
१०	सामाजिक विकास कार्यालय, सल्यान	१०३६०९०००	१४४९८०००	११८१०७०००	७१४०४६४२	१२७७७०५०	८४२८१६९२	६९	८८	७१	९०	९५	८८
कुल जम्मा प्रदेशभरि		१५७७९३७०००	२०५१९९०००	१७८३१३६०००	१२७७९५०६४४	१६९२७५९८३	१४४८४२६२७	८१	८२	८१	९४	९१	९१

१.५ शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत प्रगति विवरण (संघीय सशर्त):

सि.नं	कार्यालयकोनाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत		
		पुर्जित	चालु	जम्मा	पुर्जित	चालु	जम्मा	पुर्जित	चालु	जम्मा	पुर्जित	चालु	जम्मा
१	शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत	२२७१००००	४९८०००००	७२५१००००	१०९८७६८०	३३५९९०७०	४४५८६७५०	४८	६७	६१	४८	६७	६१
२	सामाजिक विकास कार्यालय, दैलेख		५२०००००	५२०००००		४३२४९७९	४३२४९७९	०	८३	८३	०	८३	८३
३	सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पा		१००००००	१००००००		५८६०००	५८६०००	०	५९	५९	०	५९	५९
४	सामाजिक विकास कार्यालय, हुम्ला		१८०००००	१८०००००		१७९७०००	१७९७०००	०	१००	१००	०	१००	१००

सि.नं	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत			भौतिक प्रगति प्रतिशत		
		पुजिगत	चालु	जम्मा	पुजिगत	चालु	जम्मा	पुजिगत	चालु	जम्मा	पुजिगत	चालु	जम्मा
५	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकोट		१२०००००	१२०००००		१२०००००	१२०००००	०	१००	१००	०	१००	१००
६	सामाजिक विकास कार्यालय, जुम्ला	१२३९००००	११०००००	१३४९००००	८८७२८१८	१००३६९६	९८७६५१४	७२	९१	७३	९०	९१	९१
७	सामाजिक विकास कार्यालय, कालिकोट		१६५००००	१६५००००		१६५००००	१६५००००	०	१००	१००	०	१००	१००
८	सामाजिक विकास कार्यालय, मुगु		१५०००००	१५०००००		१५२७८२५	१५२७८२५	०	९५	९५	०	९५	९५
९	सामाजिक विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिम		२००००००	२००००००		१७९७०२१	१७९७०२१	०	९०	९०	०	९०	९०
१०	सामाजिक विकास कार्यालय, सल्यान		१३५००००	१३५००००		११६५०७९	११६५०७९	०	८६	८६	०	८६	८६
कुल जम्मा संघ वार्श		३५१०००००	६६६०००००	१०१७०००००	१९८६०४९८	४८५५०६७०	६८४११६८	५७	७३	६७	६५	८७	८६

१.६ शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यक्रमगत प्रगति विवरणः

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू बजेट उपशीर्षक नं : ३५००००११४/ ३५००१०११४ आर्थिक वर्ष : २०८२/८३

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	बार्षिक बजेट रू.	बार्षिक खर्च रू.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	11.6.13.6 फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद	३१११२	५००,०००.००	४९९,८७५.००	१००.०	१००.००
२	11.4.22.408 चुनेपानी खेलमैदान निर्माण (PID:63502082-15453R)	३११५९	१,५००,०००.००	१,४९९,०००.००	९९.९	१००.००
३	11.4.22.481 श्री आदर्श मावि मेहेली भवन, तारवार र आइसिटी ल्याव निर्माण (PID:63502082-15423R)	३१११२	१,५००,०००.००	१,४९९,०००.००	९९.९	१००.००
४	11.4.22.478 रक्सेनी खेलमैदान रक्सेनी (PID:2025-05-12T09:39:30.056Z)	३१११२	१,५००,०००.००	१,४९८,३००.००	९९.९	१००.००
५	11.3.13.1 दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद (बाईक/ ईस्कुटर)	३११५९	४००,०००.००	३९८,९००.००	९९.७	१००.००
६	11.4.22.494 श्री जनज्योति आ.वि. शौचालय भवन निर्माण (PID:63502082-15426R)	३११२२	१,५००,०००.००	१,४९५,३७५.००	९९.७	१००.००
७	11.4.22.480 व्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण (PID:63502082-15476R)	३१११२	१,५००,०००.००	१,४९४,६००.००	९९.६	१००.००
८	11.4.22.451 जनसंयुक्त आ.वि. ढारेरी घेरावार (PID:63502082-13992R)	३११५९	१,५००,०००.००	१,४९४,०००.००	९९.६	१००.००
९	11.1.2.915 आनन्द मा.वि. गुमि ४ कोठे भवन तला थप (PID:63502082-14000R)	३१११२	३,०००,०००.००	२,९८३,५५०.००	९९.५	१००.००
१०	11.1.2.968 श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय चाननचौकी सुर्खेत ६ कोठे भवन निर्माण (PID:2025-05-	३१११२	३,०००,०००.००	२,९८३,२५९.००	९९.४	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
११	11.4.22.479 विजयश्वरी मा.वि. पागमाको पक्की घेरावार (PID:2025-05-12T09:48:56.826Z)	३१११२	१,५००,०००.००	१,४९०,७००.००	९९.४	१००.००
१२	11.4.22.483 श्री नेपाल राष्ट्र मा.वि.धलौचाखा चौरको पक्की तारवार/सुखेत (PID:63502082-14218R)	३११६१	१,५००,०००.००	१,४९०,२००.००	९९.३	१००.००
१३	11.4.22.490 सिजन आधारभुत प्राथमिक विद्यालय बेतताडा सुधार (PID:63502082-15425R)	३११२२	२,०००,०००.००	१,९८६,१००.००	९९.३	१००.००
१४	11.4.22.482 श्री जीवन ज्योति मा.वि. काफलकोट पर्खाल निर्माण (PID:2025-05-12T07:30:16.969Z)	३१११२	१,५००,०००.००	१,४८७,३००.००	९९.२	१००.००
१५	11.4.22.465 ने.रा. मा.वि. पर्खाल निर्माण (PID:2025-05-12T06:40:36.226Z)	३११५९	१,५००,०००.००	१,४८६,४००.००	९९.१	१००.००
१६	11.1.2.946 नारेङ्गे मसेरी प्रा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण (PID:63502082-13995R)	३१११२	३,०००,०००.००	२,९६९,५००.००	९९.०	१००.००
१७	11.1.2.983 शान्ति प्रा वि पञ्चपुरी ५ भवन निर्माण तथा तला थप (PID:63502082-15668R)	३११५९	३,०००,०००.००	२,९६७,४००.००	९८.९	१००.००
१८	11.1.2.970 श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. विद्यालयको ४ कोठे भवनको तला थप तथा पक्की पर्खाल निर्माण (PID:	३१११२	३,०००,०००.००	२,९६१,०००.००	९८.७	१००.००
१९	11.4.22.492 सूर्य ज्योती मा.वि. घेरावार (PID:63502082-14140R)	३११२२	१,५००,०००.००	१,४७८,२००.००	९८.५	५०.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	बार्षिक बजेट रु.	बार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
२०	११.१.२.१००१ ने.रा.आ.वि. भालुखोला अधुरो भवन निर्माण (PID:63502082-14142R)	३१११२	२,०००,०००.००	१,९७०,२००.००	९८.५	१००.००
२१	११.४.२२.४८७ सरस्वती आ.वि. कुनाथरी फिल्ड निर्माण तथा घेरावार (PID:63502082-15536R)	३११६१	१,५००,०००.००	१,४७७,४४९.००	९८.५	१००.००
२२	११.४.२२.४८४ श्री नेपाल राष्ट्रिय आ.वि. मा छात्रावास शौचालय निर्माण तथा ICT व्यवस्थापन (PID:2025-	३११६१	१,५००,०००.००	१,४७५,९००.००	९८.४	९५.००
२३	११.१.२.९६० शिव मा.वि. धुलियाबिट भवन निर्माण (PID:2025-05-12T07:23:48.047Z)	३१११२	३,०००,०००.००	२,९४८,०४५.००	९८.३	१००.००
२४	११.४.२२.४७३ प्रा.वि.लामिडाँडा शौचालय निर्माण तथा घेरावार (PID:63502082-15383R)	३१११२	२,०००,०००.००	१,९६३,३००.००	९८.२	१००.००
२५	११.१.३.४३ सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- सिमता बहुमुखी क्याम्पस, सुर्खेत	३११५९	५००,०००.००	४९०,०००.००	९८.०	१००.००
२६	११.४.२२.४७७ मा.वि.भन्याङ ४ कोठे भवन निर्माण (PID:2025-05-12T11:30:42.087Z)	३१११२	३,०००,०००.००	२,९३४,०००.००	९७.८	१००.००
२७	११.४.२२.४६१ नवज्योती प्रा.वि. शौचालय निर्माण (PID:63502082-15672R)	३११५९	१,५००,०००.००	१,४६१,३००.००	९७.४	१००.००
२८	११.१.२.९६१ शिव मा.वि. लाटिकोईली ४ कोठे भवन निर्माण (PID:2025-05-12T05:59:04.386Z)	३१११२	३,०००,०००.००	२,९०९,०००.००	९७.०	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
२९	११.४.२२.४८६ श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. पक्की घेरावार तथा पर्खाल (PID:63502082-15624R)	३११६१	२,०००,०००.००	१,९३९,०००.००	९७.०	१००.००
३०	११.१.३.४१ सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- अमरदिप क्याम्पस, वीनपा, सुर्खेत	३११५९	५००,०००.००	४८४,०००.००	९६.८	१००.००
३१	११.१.२.९७४ श्री विशेश्वर प्रा.वि. सिम्ता २ कोफलकोट (PID:2025-05-12T07:15:55.685Z)	३११५९	३,०००,०००.००	२,९०३,८००.००	९६.८	९५.००
३२	११.१.२.९५६ ब्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्वविद्यालयको अधुरो भवन निर्माण (PID:63502082-15711R)	३१११२	२,०००,०००.००	१,९३५,०००.००	९६.८	१००.००
३३	११.४.२२.४५९ तुल्सी प्राथमिक विद्यालय सिम्ता २ सेरा शौचालय निर्माण (PID:2025-05-12T07:20:	३११५९	१,५००,०००.००	१,४५१,०००.००	९६.७	१००.००
३४	११.४.२२.४७५ बागीना थिएटर निर्माण (नाटक घर) (PID:63502082-15252R)	३१११२	३,०००,०००.००	२,८९८,०००.००	९६.६	९०.००
३५	११.१.२.९७८ सामुदायिक इकाई केन्द्र सिम्ता गाउँपालिका-२ उर्पाला (PID:2025-05-12T07:11:57.468Z)	३११५९	३,०००,०००.००	२,८९४,८००.००	९६.५	१००.००
३६	११.१.३.४४ सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- हिमशिखर बहुमुखि क्याम्पस, सुर्खेत	३११५९	५००,०००.००	४८२,०००.००	९६.४	१००.००
३७	११.१.२.९६६ श्री ने.रा. आ.वि. तोक्मा ४ कोठे भवन (PID:2025-05-12T11:40:34.517Z)	३१११२	३,०००,०००.००	२,८८३,९९६.००	९६.१	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
३८	11.4.22.406 चादनी चौकी खेलकुद (PID:2025-05-12T05:43:33.422Z)	३११५९	१,५००,०००.००	१,४३८,६८०.००	९५.९	१००.००
३९	11.1.2.951 ने.वि.प्रा.रा. पिपलचौतारा ४ कोठे भवन निर्माण (PID:63502082-14130R)	३१११२	३,०००,०००.००	२,८७५,०००.००	९५.८	१००.००
४०	11.1.2.1148 श्री सान्नेघारी अनाथ बालबालिकाको आवाशिय भवन तला थप सुर्खेत चौकुने 7	३१११२	४,०००,०००.००	३,८१७,३३३.००	९५.४	१००.००
४१	11.1.2.962 श्री कोपिला मा.वि. पर्सेनी ४ कोठे भवन निर्माण (PID:2025-05-12T05:36:37.040Z)	३१११२	३,०००,०००.००	२,८५६,६२५.००	९५.२	९२.००
४२	11.1.3.42 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- गुर्भाकोट बहुमुखी क्याम्पस, गुर्भाकोट न.पा.९	३११५९	५००,०००.००	४७३,०००.००	९४.६	१००.००
४३	11.1.2.938 जनजागृती मा.वि. दुलालथाई स्कुलको भवन मर्मत सम्भार (PID:63502082-15615R)	३१११२	२,०००,०००.००	१,८२८,०००.००	९१.४	१००.००
४४	11.1.2.1149 ने.रा. आ.वि. कोइरालाबास ४ कोठे पक्की भवन निर्माण सुर्खेत चौकुने 6	३१११२	४,०००,०००.००	३,४४७,१२४.००	८६.२	१००.००
४५	11.1.2.892 श्री अमरज्योति मावि विद्यालय, वीरेन्द्रनगर, गुप्तिपुर को डिपिआर अनुसार विद्यालय भवन	३१११२	३५,०००,०००.००	२८,५०२,९४६.००	८१.४	६०.००
४६	11.1.2.958 भैरव मा.वि. विज्ञान प्रयोगशालाको लागि भवन निर्माण (PID:2025-05-12T05:26:54.165)	३१११२	५,०००,०००.००	३,८४५,८००.५०	७६.९	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
४७	11.1.2.954 बाजिकुटी आधारभूत स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण (PID:2025-05-12T10:50:45.106Z)	३१११२	५,०००,०००.००	३,६९२,९०९.००	७३.९	१००.००
४८	11.3.16.1 कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रिन्टर तथा अन्य मेशिनरी औजार खरिद	३११५९	३००,०००.००	२२१,४८०.००	७३.८	१००.००
४९	11.1.2.1233 गत विगत आर्थिक वर्षहरूमा निर्माण सुरूभई अधुरा रहेका विद्यालय निर्माण	३१११२	१४,१७७,०००.००	१०,४६०,३००.००	७३.८	१००.००
५०	11.1.2.963 जुनतारा प्रा.वि.को लागि कक्षाकोठा निर्माण (PID:2025-05-12T05:37:10.477Z)	३१११२	४,०००,०००.००	२,९१५,२०२.००	७२.९	१००.००
५१	11.1.2.935 जन सृजना मा.वि. तातापानी (PID:63502082-15718R)	३१११२	४,०००,०००.००	२,८३१,३२४.००	७०.८	१००.००
५२	11.4.22.496 नेपाली सत्री जामे मस्जिद अध्ययन केन्द्रको स्तरउन्नती/सुर्खेत (PID:2025-05-12T06:09:)	३११५९	४,०००,०००.००	२,८१७,१३५.००	७०.४	१००.००
५३	11.1.2.895 प्रशान्ती वृदाश्रमको अधुरो भवन निर्माण	३१११२	७,०००,०००.००	४,६९५,५०९.००	६७.१	१००.००
५४	11.1.2.986 लक्ष्मी मा.वि. भवन निर्माण (PID:2025-05-12T08:48:35.284Z)	३११५९	५,०००,०००.००	३,३१०,६००.००	६६.२	१००.००
५५	11.1.2.1147 श्री विद्यासागर आ वि भवन निर्माण तथा आईसिटी स्थापना सुर्खेत भेरीगंगा १	३१११२	४,०००,०००.००	२,६४३,१६२.००	६६.१	१००.००
५६	11.4.22.467 ने.रा. मा.वि. नेटाको छात्रावास निर्माण (PID:2025-05-12T08:40:08.152Z)	३११५९	५,०००,०००.००	३,२९६,२२०.००	६५.९	९००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
५७	11.1.2.972 श्री विद्याज्योती मा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण (PID:2025-05-12T11:23:39.429Z)	३११५९	६,०००,०००.००	३,९२२,२८८.००	६५.४	१००.००
५८	11.1.2.991 गंगामाला आ वि पिपिरा भवन निर्माण (PID:2025-05-12T05:51:54.806Z)	३११५९	४,०००,०००.००	२,५९८,९५८.७७	६५.०	१००.००
५९	11.1.2.893 सुर्खेत आँखा अस्पतालको उप-विशिष्टिकृत सेवा सञ्चालनका लागि भैतिक पूर्वाधार विकास सहयोग	३१११२	५,०००,०००.००	३,१४८,२५१.००	६३.०	१००.००
६०	11.1.2.981 हस्तविर प्रा.वि.को ४ कोठे भवन निर्माण तथा विद्यालय व्यवस्थापनका लागि फर्निचर (PID:	३११५९	५,०००,०००.००	३,०६८,४२८.००	६१.४	१००.००
६१	11.1.2.989 जेष्ठ नागरिक अपाङ्गमैत्री सभाहल सहितको भवन निर्माण विरेन्द्रनगर नगरपालिका-११,	३११५९	५,०००,०००.००	३,०६१,३००.००	६१.२	१००.००
६२	11.1.2.997 अनाथ, असाहाय, अशक्त, बेसाहारा र सडक बालबालिका बस्नेको लागि र पठनपाठनका लागि	३११५९	५,०००,०००.००	२,९९८,५०२.००	६०.०	७५.००
६३	11.1.2.917 अपाङ्ग तथा सुस्तमानसिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरूको लागि सुविधाजनक कक्षा कोठा, बस्ने	३१११२	६,०००,०००.००	३,५८९,०२४.००	५९.८	१००.००
६४	11.1.2.1146 श्री सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय सनिमोर भवन निर्माण भेरीगंगा र सनिमोर सुर्खेत	३१११२	५,०००,०००.००	२,८५७,७३३.००	५७.२	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
६५	11.1.2.896 कर्णाली नागरिक अतिथि सेवा गृहको DPR अनुसारको अधुरो भवन निर्माण कार्य	३१११२	२५,०००,०००.००	१३,१८८,३१२.००	५२.८	८५.००
६६	11.4.22.456 डाँडाखाली खेलमैदान निर्माण (PID:2025-05-12T07:01:21.487Z)	३११५९	१,५००,०००.००	७५०,५००.००	५०.०	४०.००
६७	11.1.2.931 जन प्रकाश आधारभुत विद्यालय (१-८) को ४ कोठे भवन निर्माण (PID:2025-05-12T08:22:)	३१११२	४,०००,०००.००	१,९९३,५३५.००	४९.८	७०.००
६८	11.1.2.994 "२९९ समुह प्रा.वि. विशेषकक्षा आवाशिय भवन निर्माण (PID:2025-05-12T11:)	३११५९	४,०००,०००.००	१,८६९,६००.००	४६.७	६५.००
६९	11.1.2.1144 श्री जुनतारा प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण सुर्खेत वीरेन्द्रनगर ६	३१११२	३,०००,०००.००	१,३११,७००.००	४३.७	९९.००
७०	11.4.22.553 कृष्णगञ्ज मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण सुर्खेत वीरेन्द्रनगर २	३११२३	४,५००,०००.००	१,९१०,८६२.००	४२.५	९५.००
७१	11.1.2.1150 भवानी प्रा.वि. लाटिकाडा भवन निर्माण पञ्चपुरी २ सुर्खेत पञ्चपुरी ६	३१११२	४,०००,०००.००	१,४१६,४६८.००	३५.४	७०.००
७२	11.1.2.957 भैरव मा.वि. ८ कोठे दुई तले शैक्षिक भवन निर्माण (PID:2025-05-12T05:19:24.225Z)	३१११२	२०,०००,०००.००	२,०००,०००.००	१०.०	५.००
७३	11.3.20.31 अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई sports wheel chair खरिद तथा विवरण	३११५९	१,५००,०००.००	१४४,०००.००	९.६	०.००
७४	11.1.2.1004 ने.रा.प्रा.वि. भुल्के २ कोठे भवन निर्माण (PID:63502082-14143R)	३१११२	२,०००,०००.००	०.००	०.०	०.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
७५	11.1.2.944 दिपमाला प्रा.वि. भवन निर्माण (PID:2025-05-12T06:44:58.067Z)	३१११२	३,०००,०००.००	०.००	०.०	०.००
७६	11.1.2.955 बालमन्दिर विद्यालय स्थानान्तरण पूर्वाधार निर्माण (PID:2025-05-12T05:39:49.244Z)	३१११२	३,०००,०००.००	०.००	०.०	०.००
७७	11.4.22.476 मसिना रंगशाला निर्माण (PID:2025-05-12T11:49:35.763Z)	३१११२	१,५००,०००.००	०.००	०.०	०.००
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			२९९३७७०००.००	२०५४६१२६०.२७	६८.६	९७.९०

आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू बजेट उपशीर्षक नं : ३५००१०११३ आर्थिक वर्ष : २०८२/८३

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	1.3.1.2 कर्मचारीहरूको लागि पोशाक	२११३२	२१०,०००.००	२१०,०००.००	१००.०	१००.००
२	2.1.2.1 विद्युत महशुल	२२३१४	१८०,०००.००	१८०,०००.००	१००.०	१००.००
३	2.7.12.19 मानवसेवा आश्रम सुर्खेत संचालन तथा व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम	२२५२२	२,५००,०००.००	२,५००,०००.००	१००.०	१००.००
४	2.7.25.573 स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा तथा महिला बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीसंगको	२२५२२	२००,०००.००	२००,०००.००	१००.०	१००.००
५	2.8.1.40 माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रम अनुगमन	२७२११	१००,०००.००	१००,०००.००	१००.०	१००.००
६	7.2.3.2 प्राविधिक छोरी बूहारी छात्रवृत्ति (३ वर्षे डिप्लोमा/प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह)	२२५२९	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००	१००.०	१००.००
७	7.2.5.16 उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	२२६११	४८०,०००.००	४८०,०००.००	१००.०	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
८	7.2.5.17 उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति	२२६११	२४०,०००.००	२४०,०००.००	१००.०	१००.००
९	2.5.10.29 बगैचा गोडमेल तथा शौचालय सरसफाइ सेवा	२२४१३	२२०,०००.००	२१९,९९६.००	१००.०	१००.००
१०	2.2.2.2 पेट्रोल- दुई पाइप्रे	२२२१३	२६०,०००.००	२५९,९८४.००	१००.०	१००.००
११	2.6.6.14 सामाजिक विकास कार्यालयहरूको लागि कार्यक्रम अभिमुखिकरण कार्यशाला (३ दिने)	२२५१२	३५०,०००.००	३४९,९७४.००	१००.०	१००.००
१२	2.5.8.2 दरबन्दी करार सेवाका कर्मचारीहरू	२१२१३	३५९,०००.००	३५८,९५६.००	१००.०	१००.००
१३	2.8.1.10 कार्यक्रम व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	२७२११	३००,०००.००	२९९,९५३.००	१००.०	१००.००
१४	2.7.13.313 श्री सिद्ध बहिरा बालक विद्यालय,वीरेन्द्रनगर-८ मा सुस्त श्रवण विशेष शिक्षक सहयोग	२२५२२	४००,०००.००	३९९,९३०.००	१००.०	१००.००
१५	2.7.25.647 ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवाकेन्द्र सञ्चालन सहयोग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई देश दर्शन कार्यक्रम (वि न न	२२६१२	४९०,०००.००	४८९,९००.००	१००.०	१००.००
१६	2.8.2.13 कार्यक्रम संचालन भ्रमण तथा सुरुवा भ्रमण खर्च	२७२११	२००,०००.००	१९९,९५०.००	१००.०	१००.००
१७	2.4.12.13 निर्देशनलायको विभिन्न फरमेट तथा सूचनामूलक सामग्री छपाई	२२४११	१००,०००.००	९९,९५४.००	१००.०	१००.००
१८	2.8.1.19 SEE परीक्षा अनुगमन	२७२११	१००,०००.००	९९,९५०.००	१००.०	१००.००
१९	2.2.2.3 डिजेल	२२२१३	३२४,०००.००	३२३,७६६.१६	९९.९	१००.००
२०	2.7.13.396 मदरसा मदिना मावि वीरेन्द्रनगर न.पा. सुर्खेत अनुदान	२२५२२	१,०००,०००.००	९९९,०००.००	९९.९	१००.००
२१	2.7.12.11 प्रशान्ती वृद्धश्रम सुर्खेत संचालन तथा व्यवस्थापन सहयोग	२२५२२	८००,०००.००	७९९,०००.००	९९.९	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
२२	2.4.1.7 कार्यालय सचालन सामाग्री खरिद	२२३१९	६००,०००.००	५९९,११४.००	९९.९	१००.००
२३	2.7.25.523 जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन	२२५२२	२००,०००.००	१९९,७००.००	९९.९	१००.००
२४	1.2.4.10 विभिन्न समन्वय समिति र अन्य समितिको बैठक व्यवस्थापन खर्च	२२१११	१००,०००.००	९९,८३४.५०	९९.८	१००.००
२५	2.7.13.380 वृद्ध सेवा केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन वि.न.पा. ८ सुर्खेत	२२५२२	५००,०००.००	४९९,०००.००	९९.८	१००.००
२६	2.7.13.398 शिव धाम गुरुकुल विद्यालय पञ्चपुरी न.पा. सुर्खेत अनुदान	२२५२२	५००,०००.००	४९९,०००.००	९९.८	१००.००
२७	2.7.25.575 अल्पकालिक आश्रय सहितको जिल्लासेवा केन्द्र संचालन व्यवस्थापन	२२५२२	५००,०००.००	४९९,०००.००	९९.८	१००.००
२८	2.9.6.3 कार्यालय चिपापान खर्च	२२५२२	३००,०००.००	२९९,३७०.००	९९.८	१००.००
२९	2.6.6.33 निर्देशनालयको वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी समीक्षा (अर्धवार्षिक र वार्षिक)	२२५२२	१००,०००.००	९९,७८४.५०	९९.८	१००.००
३०	2.5.7.27 कार्यालय सहयोगी	२१२१२	३२२,०००.००	३२१,१२६.००	९९.७	१००.००
३१	2.9.8.4 प्रदेश कार्यालयमा भ्रमण गर्नुहुने अतिथिको स्वागत, सत्कार तथा कार्यालय चियापान	२२५२९	२५०,०००.००	२४९,१९०.००	९९.७	१००.००
३२	2.7.28.18 स्रोत कक्षाहरूको आवाश व्यवस्थापन	२७२११	२००,०००.००	१९९,०००.००	९९.५	१००.००
३३	2.2.3.6 सवारी साधन बाहेकका मेसिनरी औजारमा प्रयोग हुने इन्धन खर्च	२२३११	९०,०००.००	८९,५४०.००	९९.५	१००.००
३४	2.7.25.570 दिवसिय कार्यक्रम (शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठनागरिक, सामाजिक	२२५२२	१००,०००.००	९९,३००.००	९९.३	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
३५	2.3.1.3 दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२३१५	१२०,०००.००	११९,१५३.००	९९.३	१००.००
३६	2.4.15.1 सरसफाई सम्बन्धी प्रयोग हुने सामान	२२४१३	१००,०००.००	९९,२९२.००	९९.३	१००.००
३७	2.5.2.9 कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ती परिचालन खर्च (Sub-Engineer 2)	२२४१३	९१०,०००.००	९०२,९८०.००	९९.२	१००.००
३८	2.7.13.379 वीरेन्द्रनगरपालिकामा सन्तान पढाउन अस्थायी बसोबास गरिरहेका आमाहरूका लागि	२२५२२	२,०००,०००.००	१,९८०,८१९.००	९९.०	१००.००
३९	2.7.13.279 अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी २ दिने तालिम सञ्चालन	२२५२२	६००,०००.००	५९४,२००.००	९९.०	१००.००
४०	1.2.4.18 समन्वय बैठक संचालन (महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठनागरिक)	२२११२	१००,०००.००	९८,९५४.५०	९९.०	५०.००
४१	2.2.3.2 ग्याँस	२२२२१	३०,०००.००	२९,६५०.००	९८.८	१००.००
४२	2.7.25.571 विभिन्न समिति कार्यदलको बैठक संचालन	२२५२२	१००,०००.००	९८,७२४.५०	९८.७	१००.००
४३	2.5.3.7 कम्प्युटर सम्बन्धी परामर्श सेवा	२२४१९	४००,०००.००	३९४,८२४.००	९८.७	१००.००
४४	2.7.7.14 प्रदेशस्तरीय शैक्षिक प्रोफाइल निर्माण र वितरण	२११३४	५००,०००.००	४९३,३३८.००	९८.७	१००.००
४५	2.1.6.1 टेलिफोन महसुल	२११३५	७२,०००.००	७१,०००.००	९८.६	१००.००
४६	2.3.1.2 हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२२३१५	२५०,०००.००	२४६,३०३.००	९८.५	१००.००
४७	1.2.4.12 प्रदेश परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक व्यवस्थापन खर्च	२२११२	१००,०००.००	९८,१००.००	९८.१	१००.००
४८	2.7.25.477 वार्षिक कार्यक्रमको अभिमूखीकरण तथा समीक्षा	२२५२२	२००,०००.००	१९५,८८२.५०	९७.९	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
४९	2.3.2.5 कम्प्युटर/प्रिन्टर/ फोटोकपि मेशिन लगायतका सामग्रीहरू मर्मत	२२३१५	२४०,०००.००	२३४,९००.००	९७.९	१००.००
५०	2.7.25.577 लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, महिला, दलित, पछाडि परेका वर्ग, लोपोन्मुख तथा	२२५२९	१,०००,०००.००	९७५,७३८.००	९७.६	५०.००
५१	2.7.13.400 सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माणका लागि फर्निचर तथा पुस्तक सहयोग कार्यक्रम (पञ्चपुरी ९,	२२५२२	८२३,०००.००	८०२,८३५.००	९७.५	१००.००
५२	2.5.2.6 कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ती परिचालन खर्च (Engineer 1)	२२४१३	६२४,०००.००	५९५,७९०.००	९५.५	१००.००
५३	2.7.26.1 स्थानीय मौलिक कला तथा धर्म सस्कृति तथा पहिचान जगेर्ना कार्यक्रम	२२२१४	५००,०००.००	४७७,१३०.००	९५.४	१००.००
५४	2.6.6.26 सरोकारवालाहरू संग कार्यक्रम अभिमुखिकरण	२२५२२	३००,०००.००	२८५,६००.००	९५.२	१००.००
५५	2.7.13.278 विद्यालयमा जीवनोपयोगी सीप प्रवर्धन कार्यक्रम	२२५२२	६२५,०००.००	५९४,४००.००	९५.१	१००.००
५६	2.7.13.378 ३ महिने साङ्केतिक भाषा दोभाषे तालिम	२२५२२	१,०००,०००.००	९४६,५००.००	९४.७	१००.००
५७	2.7.28.11 परीक्षा, उच्च तथा प्राविधिक शाखाको अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम	२२७११	१००,०००.००	९४,३५०.००	९४.४	१००.००
५८	2.7.13.315 एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(IEMIS) सत्यापन अनुगमन	२२५२२	२५०,०००.००	२३५,८३०.००	९४.३	१००.००
५९	2.7.13.284 उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम (प्रदेश स्तर)	२२५२२	१,२००,०००.००	१,१२८,५९०.००	९४.०	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
६०	२.१.३.४ जार तथा ट्याकरको पानी	२११३४	६०,०००.००	५६,०९३.००	९३.५	१००.००
६१	२.७.२५.५७२ जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, सामाजिक समावेशिकरण, सामाजिक	२२५२२	२००,०००.००	१८५,६२०.००	९२.८	१००.००
६२	२.७.१३.३७६ स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरूलाई शिक्षा प्रशासन तथा सूचना प्रणाली	२२५२२	१,०००,०००.००	९२४,९७३.००	९२.५	१००.००
६३	२.१.३.३ मिनिरेल वाटर	२११३४	६०,०००.००	५४,८१०.००	९१.४	१००.००
६४	२.१.७.१ ईमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	२११३९	९०,०००.००	८१,५९०.००	९०.७	१००.००
६५	२.७.१३.२८५ विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च भएका प्रदेश राजधानीका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शिक्षक	२२५२२	३,१००,०००.००	२,८०७,८२०.००	९०.६	१००.००
६६	१.२.५.१ कर्मचारीहरूको लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	२२११२	१,००८,०००.००	९०४,६५५.००	८९.७	४.७६
६७	२.४.१४.१२ निर्देशनालयको विभिन्न सूचना अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन	२२४११	१००,०००.००	८९,३३४.५०	८९.३	०.००
६८	२.७.२५.५७४ हिसा पिडित/प्रभावित महिला तथा जोखिममा रहेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका	२२५२२	३००,०००.००	२६७,०००.००	८९.०	१००.००
६९	१.२.१०.१ पाले पहरा भत्ता	२११११	३०,०००.००	२६,५५०.००	८८.५	१००.००
७०	१.१.१.११२ अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	२११११	६,८२९,०००.००	५,९०३,६३५.६०	८६.४	१००.००
७१	१.२.२.२ कर्मचारीहरूको लागि महँगी भत्ता	२२१११	१,२६०,०००.००	१,०८५,०००.००	८६.१	१००.००
७२	१.१.१.३० का. स. पाँचौं स्तर	२११११	१,०६०,०००.००	८८०,९७५.२०	८३.१	१००.००
७३	२.७.२८.१७ SEE परीक्षणकेन्द्र व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण	२२७११	२००,०००.००	१६६,०००.००	८३.०	१००.००
७४	१.१.१.११३ पाँचौं/छैटौं	२११११	६,६२४,०००.००	५,०१६,०७४.०२	७५.७	१००.००

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
७५	2.1.9.1 हुलाक/कुरियर खर्च	२११२१	४८,०००.००	३५,६९२.००	७४.४	१००.००
७६	2.5.8.43 करार कर्मचारीलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	२२५१२	९६,०००.००	६८,७८८.००	७१.७	१००.००
७७	1.1.1.106 चौथो/पाँचौ	२२१११	१,४८६,०००.००	१,०१३,१७८.३६	६८.२	२५.००
७८	1.6.4.1 योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२२२१२	१३५,०००.००	८२,८००.००	६१.३	१००.००
७९	7.2.5.15 उच्च शिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपुन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति	२२५२९	१२०,०००.००	७२,०००.००	६०.०	१००.००
८०	2.9.4.1 विमा नविकरण खर्च	२२५२२	१५०,०००.००	८९,८९६.५०	५९.९	१००.००
८१	2.7.22.325 स्थानीय आम संचार माध्यमहरूबाट सन्देश प्रसारण (केबुल टेलिभिजन, अनलाइन, एफएम,	२२५२२	३००,०००.००	१७७,५९८.००	५९.२	१००.००
८२	2.4.13.9 पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका खरिद	२२४११	२००,०००.००	११५,२४०.००	५७.६	०.००
८३	1.2.8.1 प्रसुती स्याहार भत्ता	२२११२	१०,०००.००	५,०००.००	५०.०	५०.००
८४	1.1.1.111 अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	२११११	४,१९८,०००.००	१,९९०,१९४.२०	४७.४	१००.००
८५	7.2.6.10 उच्चशिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति (आ.व. २०७८/०७९ मा छनौट भएका छात्रछात्राहरू लाई निरन्तर)	२११३४	९,५००,०००.००	४,५००,०००.००	४७.४	१००.००
८६	1.6.2.2 कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च	२२२१२	१२०,०००.००	१८,३१६.१२	१५.३	६९.४४
८७	1.1.1.2 अधिकृतस्तर एघारौं	२११११	९१६,०००.००	०.००	०.०	०.००
८८	1.2.4.11 SEE परीक्षाको नाम, थर, जन्ममिति संसोधन समितिको बैठक व्यवस्थापन खर्च	२२१११	१००,०००.००	०.००	०.०	०.००
८९	2.1.1.1 धाराको महसुल	२२३१४	३६,०००.००	०.००	०.०	०.००
९०	2.1.8.1 कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च	२११३९	२४,०००.००	०.००	०.०	०.००

क्र. स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट रु.	वार्षिक खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
९१	२.५.८.४४ करार कर्मचारीको पोशाक	२२५१२	२०,०००.००	०.००	०.०	०.००
९२	२.७.१३.३७७ हामी सुधाछौं हाम्रो विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन	२२५२२	१,०००,०००.००	०.००	०.०	०.००
९३	२.७.१३.३९७ मदरसा फैजुल उलुम वीरेन्द्रनगर न.पा. ६ सुर्खेत अनुदान	२२५२२	५००,०००.००	०.००	०.०	०.००
९४	२.७.२५.५७८ अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	२२६११	२००,०००.००	०.००	०.०	०.००
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			६६७९९०००	५१९७६९८९.१६	७७.८	८७.९१
कुल जम्मा खर्च(क+ख)			३६६१७६०००.००	घ	७०.३	८८.१०

आ.व. २०८२/०८३ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका चालु र पूँजीगत कार्यक्रमहरूको शिर्षकगत वार्षिक प्रगति विवरण:

आयोजना/कार्यक्रमको नाम:-राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना

अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

क्र. सं.	बजेट उप शीर्षक नं.	खर्च/वित्तीय संकेत नं./नाम	वार्षिक बजेट रु.	कूल खर्च रु	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	३५०९११३८४	११.१.२.८५४ स्थानीय तह र प्रदेशको सँगको साझेदारीमा ठुला विद्यालय विकास गर्न छुनौट भइ DPR तयार	२०,७१०,०००	९०४८६८४	४४	५०.००	
२	३५०९११४०४	जेष्ठ नागरिक सेवा समाज कार्यक्रम, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत	२,०००,०००	१९३९०००	९७	१००.००	
अ) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			२२७१००००	१०९८७६८४	४८.३८	७५.००	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू							

क्र. सं.	बजेट उप शीर्षक नं.	खर्च/वित्तीय संकेत नं./नाम	वार्षिक बजेट रु.	कूल खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	३५०९११३८३	11.1.2.855 बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पुर्वाधारयुक्त आवासिय	१०,०००,०००	४९२२१४९.००	४९	७०.००	
२	३५०९११३८३	2.7.13.415 संघ प्रदेश साझेदारिमा प्रदेशबाट सञ्चालित प्राविधिक सर्वेक्षण समेतका आधारमा गुरुयोजना	५,४००,०००	४३०१०००	८०	१००.००	
३	३५०९११३८३	2.7.13.299 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनको समिक्षा तथा समन्वय बैठक	६००,०००	३०८२९७	५१	१००.००	
४	३५०९११३८३	2.7.13.४१७ STEAM विषय क्षेत्रमा विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम संचालन	१,०००,०००	८७६४६५	८८	१००.००	
५	३५०९११३८३	2.7.13.297 वार्षिक, चौमासिक प्रतिवेदन तयारी तथा प्रदेश स्तरीय IEMIS व्यवस्थापन	५००,०००	३४०९००	६८	१००.००	
६	३५०९११३८३	2.7.13.295 शैक्षिक नीति, कार्यक्रम तथा निर्देशिका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण	३००,०००	२०५०००	६८	१००.००	
७	३५०९११३६३	2.7.13.303 कक्षा १० (SEE)परीक्षा सञ्चालन	३२,०००,०००	२७५६७४०९	८६.१५	१००.००	
अ) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			४९,८००,०००	३८५२१२२०.००	७७.३५	९७.२७	
कुल जम्मा खर्च(अ+आ)			७२,५१०,०००	४९५०८९०४.००	६८.२८	९३.८५	

१.७ आ.व. २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरण:

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८२/०८३			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
१	उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	५	२४०००	१२००००	१०	२४०००	२४००००
२	प्राविधिकछोरी बुहारी छात्रवृत्ति	१७	५००००	८५००००	२०	५००००	१००००००
३	उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	२०	२४०००	४८००००	२०	२४०००	४८००००
४	उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति	४	२४०००	९६०००	३	२४०००	७२०००
जम्मा		४६	१२२०००	१५४६०००	५३	१२२०००	१७९२०००

१.८ शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट आ.व. २०८२/८३ मा उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने संख्या र खर्च रकम विवरण:

क्र. सं.	जिल्ला/कार्यालय	(क) उच्च शिक्षा दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति	(ख) प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति	(ग) उच्च शिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति	(घ) उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने जम्मा विद्यार्थी संख्या	जम्मा निकास भएको रकम रु
१	शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत	२०	२०	३	१०	५३	१७९२०००
२	सामाजिक विकास कार्यालय दैलेख	१०	२०	०	५	३५	१३६००००
३	सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पा	४	२०	०	२	२६	११४४०००
४	सामाजिक विकास कार्यालय हुम्ला	१०	२०	०	९	३९	१४५६०००
५	सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोट	१०	२०	०	५	३५	१३६००००
६	सामाजिक विकास कार्यालय जुम्ला	५	२०	०	५	३०	१२४००००
७	सामाजिक विकास कार्यालय कालिकोट	१५	२०	०	१०	४५	१६०००००
८	सामाजिक विकास कार्यालय मुगु	१५	१५	०	१	३१	११३४०००
९	सामाजिक विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम	५	२०	०	१	२६	११४४०००
१०	सामाजिक विकास कार्यालय सल्यान	१०	१८	०	२	३०	११८८०००

क. प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण:

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	ज्योति वि क	सुर्खेत	वरेन्द्रनगर	२	नर्सिङ्ग	५००००
२	पुष्पा सुनार	सुर्खेत	बराहताल	५	CMLT	५००००
३	मेनुका बस्याल	सुर्खेत	गुर्भाकोट	६	नर्सिङ्ग	५००००
४	पूर्णमा सोमै	सुर्खेत	वरेन्द्रनगर	७	नर्सिङ्ग	५००००
५	सोनु बुचा	सुर्खेत	वरेन्द्रनगर	११	नर्सिङ्ग	५००००
६	सुजता गुरुङ्ग	सुर्खेत	लेकवेशी	९	एच ए	५००००
७	अंकित देवकोटा	सुर्खेत	वरेन्द्रनगर	४	फार्मेसी	५००००
८	हिरा सलामी मगर	सुर्खेत	वरेन्द्रनगर	७	नर्सिङ्ग	५००००
९	रोशनी बस्याल	सुर्खेत	वरेन्द्रनगर	१४	फार्मेसी	५००००
१०	अमिसा गुरुङ्ग	सुर्खेत	लेकवेशी	१०	फार्मेसी	५००००
११	सम्झना सलामी मगर	सुर्खेत	वरेन्द्रनगर	१३	नर्सिङ्ग	५००००
१२	निशा वि क	सुर्खेत	वरेन्द्रनगर	३	फार्मेसी	५००००
१३	निकीता वली	सुर्खेत	लेकवेशी	१	फार्मेसी	५००००
१४	युना थापा मगर	सुर्खेत	भेरीगंगा	९	एच ए	५००००
१५	यस्मिका आचार्य	सुर्खेत	भेरीगंगा	१०	एच ए	५००००
१६	दिल कुमारी सुवेदी	सुर्खेत	भेरीगंगा	११	कृषि	५००००
१७	सिता भण्डारी	सुर्खेत	वरेन्द्रनगर	९	फार्मेसी	५००००
१८	मनिषा कुमारी उपाध्याय	सुर्खेत	भेरीगंगा	११	फार्मेसी	५००००
१९	भिमा बुढा मगर	सुर्खेत	चिङ्गाड	३	पशुविज्ञान	५००००
२०	नम्रता पङ्गाली	सुर्खेत	भेरीगंगा	८	एच ए	५००००

ख. उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण:

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	करीना घले	सुर्खेत	लेकवेशी	१	विशेष शिक्षा	२४०००
२	खिमा वि क	सुर्खेत	सिम्ता	३	शिक्षा	२४०००
३	संकल्प मल्ल	सुर्खेत	सिम्ता	६	शिक्षा	२४०००
४	खिमि महतारा	सुर्खेत	सिम्ता	८	शिक्षा	२४०००
५	भद्रकली बुढा मगर	सुर्खेत	गुर्भाकोट	३	शिक्षा	२४०००

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
६	कविता वि सी	सुर्खेत	सिम्ता	८	शिक्षा	२४०००
७	कल्पना वि क	सुर्खेत	गुर्भाकोट	३	शिक्षा	२४०००
८	सिता कुमारी वि क	सुर्खेत	भेरीगंगा	४	शिक्षा	२४०००
९	भिम कुमारी कामी	सुर्खेत	गुर्भाकोट	२	शिक्षा	२४०००
१०	रत्ना राना	सुर्खेत	विरेन्द्रनगर	९	समाज शास्त्र	२४०००

ग. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण:

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	अर्जुन कुमार नेपालि	सुर्खेत	गुर्भाकोट	१०	व्यवस्थापन	२४०००
२	यामुना सुनार	सुर्खेत	बराहताल	५	शिक्षा	२४०००
३	आयुसा वि क	सुर्खेत	विरेन्द्रनगर	२	व्यवस्थापन	२४०००
४	ममता वि क	सुर्खेत	भेरीगंगा	८	व्यवस्थापन	२४०००
५	मधु सुनार	सुर्खेत	भेरीगंगा	९	व्यवस्थापन	२४०००
६	पवित्रा सार्की	सुर्खेत	गुर्भाकोट	६	शिक्षा	२४०००
७	शिक्षा नेपाली	सुर्खेत	विरेन्द्रनगर	१४	शिक्षा	२४०००
८	पुष्पा वि क	सुर्खेत	बराहताल	१०	शिक्षा	२४०००
९	विनु मिजार सुनार	सुर्खेत	भेरीगंगा	९	कृषि	२४०००
१०	उपेन्द्र सुनार	सुर्खेत	विरेन्द्रनगर	४	व्यवस्थापन	२४०००
११	कर्ण बहादुर सार्की	सुर्खेत	लेकवेशी	९	शिक्षा	२४०००
१२	तुल्सा वि क	सुर्खेत	गुर्भाकोट	८	व्यवस्थापन	२४०००
१३	डेविट सुनार	सुर्खेत	बराहताल	१०	शिक्षा	२४०००
१४	सर्मीला सुनार	सुर्खेत	बराहताल	१०	व्यवस्थापन	२४०००
१५	चन्द्रकला वि क	सुर्खेत	गुर्भाकोट	४	शिक्षा	२४०००
१६	शान्ति वि क	सुर्खेत	भेरीगंगा	११	शिक्षा	२४०००
१७	पिटर सुनार	सुर्खेत	बराहताल	१०	शिक्षा	२४०००
१८	एलिसा सुनार	सुर्खेत	बराहताल	१०	शिक्षा	२४०००
१९	दिना सुनार	सुर्खेत	बराहताल	१०	शिक्षा	२४०००
२०	एस्टर सुनार	सुर्खेत	बराहताल	१०	शिक्षा	२४०००

घ. उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरणः

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	धनी राजी	सुर्खेत	गुर्भाकोट	२	शिक्षा	२४०००
२	चन्द्रा कुमारी राजी	सुर्खेत	चौकुने	९	व्यवस्थापन	२४०००
३	शुशिला वादी	सुर्खेत	विरेन्द्रनगर	९	शिक्षा	२४०००

शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको हाल सम्म कक्षा कोठा र विद्यालय भवन निर्माण संख्या विवरण

आ.व.	भवन / कक्षा कोठा	सुगु	हुम्ला	डोल्पा	जुम्ला	कालिकोट	दैलेख	जाजरकोट	सल्यान	रूकुम पश्चिम	सुर्खेत	जम्मा भवन	जम्मा कक्षाकोठा
२०७५/७६	२ कोठे	६	१८	७	७	९	१३	७	८	६	१८	९९	१९८
	३ कोठे	२	२	२	२	२	४	२	२	२	४	२४	७२
	६ कोठे	२	४	२	२	३	४	२	४	३	६	३२	१९२
जम्मा		१०	२४	११	११	१४	२१	११	१४	११	२८	१५५	४६२
२०७६/७७	२ कोठे	९	१७	६	१२	१०	१२	११	११	९	१९	११६	२३२
	६ कोठे	५	८	९	१०	११	१२	८	१४	७	११	९५	५७०
जम्मा		१४	२५	१५	२२	२१	२४	१९	२५	१६	३०	२११	८०२
२०७७/०७८	२ कोठे	०	०	०	०	०	०	१२	६	१	०	१९	३८
	३ कोठे	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१	३
	४ कोठे	१	१	१	३	१	३	०	०	०	३	१३	५२
	६ कोठे	०	२	२	३	२	३	०	४	१	४	२१	१२६
जम्मा		१	३	४	६	३	६	१२	१०	२	७	५४	२१९
२०७८/०७९	२ कोठे	१	३	३	०	४	५	०	२	०	२१	३९	७८
	४ कोठे	३	६	६	७	८	११	६	९	६	११	७३	२९२
	६ कोठे	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०	२	१२

आ.व.	भवन /कक्षा कोठा	मुगु	हुम्ला	डोल्पा	जुम्ला	कालिकोट	दैलेख	जाजरकोट	सल्यान	रूकुम पश्चिम	सुर्खेत	जम्मा भवन	जम्मा कक्षाकोठा
	जम्मा	५	९	९	७	१३	१६	६	११	६	३२	११४	३८२
२०७९/०८०	२ कोठे	०	०	०	१	०	०	०	०	०	६	७	१४
	३ कोठे	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	१	३
	४ कोठे	३	७	७	७	९	९	७	९	६	१२	७६	३०४
	जम्मा	३	७	७	९	९	९	७	९	६	१८	८४	३२१
२०८०/८१	४ कोठे	४	७	८	६	९	११	७	७	६	८	७३	२९२
	जम्मा	४	७	८	६	९	११	७	७	६	८	७३	२९२
२०८१/८२	२ कोठे	६	३	८	६	१६	२१	२४	१५	१६	२०	१३५	२७०
	३ कोठे	०	५	३	०	०	१०	०	०	६	०	२४	७२
	४ कोठे	२	०	०	१	०	०	०	०	३२	२	३७	१४८
	जम्मा	८	८	११	७	१६	३१	२४	१५	५४	२२	१९६	४९०
२०८२/८३	२ कोठे	१०	५	२	१८	२८	१८	७	८	२	२९	१२७	२५४
	३ कोठे	०	८	६	१	०	३	०	०	५	३	२६	७८
	४ कोठे	०	३	३	१	२	८	०	१	२	६	२६	१०४
	६ कोठे	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	१	६
	८ कोठे	०	०	०	०	०	१	०	०	०	१	२	१२
	जम्मा	१०	१६	११	२०	३०	३१	७	९	९	३९	१८२	४५४
	कूल जम्मा	५५	९९	७६	८८	११५	१४९	९३	१००	११०	१८४	१०६९	३४२२

शिक्षा विकास निर्देशनालयको हालसम्मको बेरुजी अवस्था

कार्यालयको नाम :- शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत

क्र.सं.	आ.ब.	हालसम्मको बेरुजु		जम्मा बेरुजु	फछ्यौट बेरुजु			जम्मा बेरुजु	बाँकी बेरुजु			जम्मा बेरुजु
		नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु	असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु	पेसकी बेरुजु	नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु	असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु	पेसकी बेरुजु		नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु	असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु	पेसकी बेरुजु	
०७४/०७५		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०७५/०७६		०	४८२५००००	९०९८०	०	२४९००००	८००८१५	२५९९०८१५	०	२३८८००००	९९३६५	२३९५९३६५
०७६/०७७		२९१००	१०५००	३७६२५४४	३८०२१४४	०	३७६२५४४	३७६२५४४	२९१००	१०५००	०	३९६००
		४०००००	३७७३४	५४५६९०००	५४००६७३४	४०००००	८६६७	४०८६६७	०	२९०६७	५४५६९०००	५४५६९०६७
		१५०००००	२५७८००	९४५७३४४	११२१५१४४	१५०००००	०	६०६३३५९	०	२५७८००	४८९३९८५	५१५१७८५
		३०००००	५००००	०	३५००००	२०००००	०	२०००००	१०००००	५००००	०	१५००००
			११७००	०	११७००	०	०	०	०	११७००	०	११७००
		७६८३०	४५०५०	०	१२१८८०	०	४१६५०	४१६५०	७६८३०	३४००	०	८०२३०
		२७१८३	६०००	०	३३१८३	०	०	०	२७१८३	६०००	०	३३१८३
		०	४१५०७	०	४१५०७	०	०	०	०	४१५०७	०	४१५०७
		८३७२७५०	०	०	८३७२७५०	०	०	०	८३७२७५०	०	०	८३७२७५०
जम्मा		१०७०५८६३	४६०२९१	६७७८८८८	७८९५४०४२	०	०	०	१०७०५८६३	४६०२९१	६७७८८८८	७८९५४०४२
०७७/०७८		०	३२००	०	३२००	०	३२००	३२००	०	०	०	०
		०	१४३९६४६५	०	१४३९६४६५	०	०	०	०	०	०	१४३९६४६५
जम्मा		०	१४३९६६५	०	१४३९६६५	०	०	०	०	०	०	१४३९६४६५
०७८/०७९		३५६१६०	१४०००	१२०१०००	१५७११६०	०	०	३५६१६०	१४०००	१२०१०००	१५७११६०	१५७११६०
			९१०१०	१०५००००	११४१०१०	०	०	०	९१०१०	१०५००००	११४१०१०	११४१०१०
			५८६३६६	५३८५७८८	५९७२१५४	०	०	०	५८६३६६	५३८५७८८	५९७२१५४	५९७२१५४
			६९२२४४	१७४०००००	१८०९२२४४	०	०	०	६९२२४४	१७४०००००	१८०९२२४४	१८०९२२४४
			८५८६०८३	०	८५८६०८३	०	०	०	८५८६०८३	०	०	८५८६०८३
जम्मा		३५६१६०	९९६९७०३	२५०३६७८८	३५३६२४११	०	०	०	३५६१६०	९९६९७०३	२५०३६७८८	३५३६२४११
०७९/०८०			३८२००	३७५६३५३	३७९४५५३	०	०	०	३८२००	३७५६३५३	३७९४५५३	३७९४५५३
				७४०९४	७४०९४	०	०	०	७४०९४	७४०९४	०	७४०९४
जम्मा			११२२९४	३७५६३५३	३८६८६४७	०	०	०	११२२९४	३७५६३५३	३७५६३५३	३८६८६४७
०७९/०८०		२३८११८	२०२००	०	२५८३१८	०	०	२३८११८	२०२००	०	०	२५८३१८
		३९७६८७	४३२९६	०	४४०९८३	०	०	३९७६८७	४३२९६	०	०	४४०९८३

शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत

क्र.सं.	आ.व.	हालसम्मको बेरुजु			जम्मा बेरुजु	फछ्यौट बेरुजु			जम्मा बेरुजु	बोकी बेरुजु			जम्मा बेरुजु
		नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु	असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु	पेसकी बेरुजु		नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु	असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु	पेसकी बेरुजु		नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु	असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु	पेसकी बेरुजु	
		३६८९२६	३८१८२	०	४०७१०८	०	०	०	०	३६८९२६	३८१८२	०	४०७१०८
		९१२०४	०	०	९१२०४	०	०	०	०	९१२०४	०	०	९१२०४
		८५७७	०	०	८५७७	०	०	०	०	८५७७	०	०	८५७७
		११०४५१२	१०१६७८	०	१२०६१९०					११०४५१२	१०१६७८	०	१२०६१९०
	जम्मा	११०४५१२	१०१६७८	०	१२०६१९०	२१०००००	२४४४३५७	९१२६७१८	३५६७०२३५	१२१६६५३५	३४५०३९६६	९६६८१३९३	१४७२७२१३९
	०८०/०८१	१०१६७८.००	११०४५१२	०.००	१२०६१९०.००	०	८५७७	०	०	८५७७	१०१५९३५	०.०	११०४५१२
	०८१/८२	२८१५६५.००	७८३४२	६९८९६०	१०५८८६७.००	०	०	०	०	०	७८३४२	६९८९६०.०	७८३४२

शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूको आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था

सि.नं.	कार्यालयको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजना संख्या	
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या		
१	शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत	६९	५६	९	४	
२	सामाजिक विकास कार्यालय, दैलेख	११९	७४	८	१२	
३	सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पा	२९	२६	०	३	
४	सामाजिक विकास कार्यालय, हुम्ला	६७	६६	०	१	
५	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकोट	५७	५३	३	१	
६	सामाजिक विकास कार्यालय, जुम्ला	३४	३३	१	०	
७	सामाजिक विकास कार्यालय, कालिकोट	५४	४९	५	०	
८	सामाजिक विकास कार्यालय, मुगु	२९	२५	०	४	
९	सामाजिक विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिम	३५	३२	०	३	
१०	सामाजिक विकास कार्यालय, सल्यान	३८	२९	३	६	
	जम्मा	५३१	४४३	२९	३४	

२. सामाजिक विकास कार्यालय दैलेखको कार्यक्रमगत प्रगति विवरणः

कार्यालयकोनाम, ठेगाना:		सामाजिकविकास कार्यालय दैलेख									
कार्यालयको कोड:		३५००१६७०१६									
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विनियोजन चालु र पूँजीगत तर्फको समष्टिगत प्रगतीविवरणको											
सि.नं	कार्यालयकोनाम	विनियोजित बजेट रू.			खर्च बजेट रू.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत			
		पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूजिगत	चालु	जम्मा	
१	प्रदेशस्तर	३७३९०००००	२२५८३०००	३९६४८३०००	२८१००४६४९	१९९२९७०३	३००९३४३५२	७५	८८	७६	
२	संघ सशर्त	५२०००००	०	५२०००००	४३२४९७९	०	४३२४९७९	८३	०	८३	
कुल	जम्मा(प्रदेशस्तर र संघ सशर्त)	३७९१०००००	२२५८३०००	४०१६८३०००	२८५३२९६२८	१९९२९७०३	३०५२५९३३१	७५	८८	७६	

प्रदेशचालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू आ.व. २०८२/८३ बजेट उपशर्षिक नंः बजेट रू हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%	
१	अधिकृत नबौ/दशौ	८५२०००	८४३५५१	९९.०१	
२	का सपौचोस्तर	३२५०००	३१७२००	९७.६०	
३	करार कर्मचारीलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	७२०००	७२०००	१००.००	
४	करार कर्मचारीको पोशाक	१००००	१००००	१००.००	
५	सहायक अधिकृत पाँचौ/छैटौ	२४३७०००	१५१९१२५	६२.३४	
६	अधिकृत आठौ/सातौ	१६५६०००	१६२५८३१.६	९८.१८	
७	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	६००००	५००००	८३.३३	
८	स्थानीय भत्ता	५७६०००	५३५८७५	९३.०३	
९	कर्मचारीहरूको महँगो भत्ता	३६००००	३४००००	९४.४४	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तीय प्रगति		कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%	
१०	कर्मचारीहरूको लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	४३२०००	४०२२००	९३.१०	
११	पाले पहराभत्ता	२७०००	२७०००	१००.००	
	प्रसुति स्याहार भत्ता	१००००	५०००	५०.००	
१२	योगदानमा आधारिध विमाकोष खर्च	२९०००	२४०००	८२.७६	
१३	धाराकोमहशुल	४८०००	३००००	६२.५०	
१४	विद्युतमहशुल	५२०००	०	०.००	
१७	टेलिफोन महशुल	३६०००	३५५००	९८.६१	
१८	ईमेल इन्टरनेट वेवसाइट महशुल	७८०००	३०८४०	३९.५४	
१९	हुलाक कुरियर खर्च	९०००	७२०	८.००	
२०	इन्धन कार्यालय प्रयोजन	३००००	२८०००	९३.३३	
२१	पेट्रोल -दुई पाइग्रे	१२००००	९१०६१	७५.८८	
२२	डिजेल	७००००	५५४८०	७९.२६	
२३	दुई पाइग्रे / चारपाइग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	५००००	५००००	१००.००	
२४	विमा तथा नविकरण खर्च	४००००	३८१२१	९५.३०	
२५	मशालन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च	१८००००	१८००००	१००.००	
२६	कम्प्युटर/प्रिन्टर/फोटोकपि मेशिन लगायतका सामग्रीहरू मर्मत	१०००००	१०००००	१००.००	
३०	कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागी प्राविधिक जनशक्ती परिचालन खर्च	४२००००	४१६४००	९९.१४	
३३	अर्पणता भएका व्यक्तिलाई सहायकसामग्री तथा पुनस्थापना कार्यक्रम	२०००००	२०००००	१००.००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%	
३४	जोखिममा रहेका महिला बालबालिकालाई सहयोग	२०००००	१९६९८०	९८.४९	
३६	स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई शिक्षा प्रशासन तथा सुचना प्रणाली सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	२०००००	१२२१४९	६१.०७	
३७	दिवसीय कार्यक्रम (महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठनागरिक)	१०००००	९९४१६	९९.४२	
३८	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सिप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	३०००००	३०००००	१००.००	
३९	जिल्लास्तरमा विद्यालय तहका विधार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम	२०००००	२०००००	१००.००	
४०	बालिका तथा समावेस शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन साझेदारी	१००००००	१००००००	१००.००	
४१	स्थानीय तहमा वृत्ति मार्ग निर्देशन सेवा केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	८०००००	०	०.००	
४२	मदरसा काढरिया ओमदिना प्रा.वि. भैरवि	५०००००	५०००००	१००.००	
४३	बसन्तमाला वेद विद्याश्रम नारायण	५०००००	५०००००	१००.००	
४४	मदरसा अहिले सुन्नत आधारभुत विद्यालय आठविस	५०००००	५०००००	१००.००	
४५	पञ्चकोशि वेद विद्याश्रम दुल्लु	१००००००	१००००००	१००.००	
४६	राउटे समुदायको लागि शिक्षा स्वास्थ्य प्रद्वदन कार्यक्रम	३५००००	३४८६७०	९९.६२	
४७	वार्षिक कार्यक्रमको अभिमुखिकरण	२०००००	१८७०००	९३.५०	
४८	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र	२०००००	१९९९९८	१००.००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%	
४९	बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्युनिकरण लागि किशोर किशोरी तथा रूपान्तरण कार्यक्रम	४०००००	०	०.००	
५०	विभिन्न कार्य समिति कार्यदलको बैठक संचालन	१०००००	१०००००	१००.००	
५१	जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा सामाजिक विकृति कार्यक्रम	१०००००	१०००००	१००.००	
५२	अल्पकालिन आश्रय सहितको जिल्ला सेवा केन्द्र संचालन व्यवस्थापन	५०००००	५०००००	१००.००	
५३	बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्युनिकरण लागि किशोर किशोरी तथा रूपान्तरण कार्यक्रम	२०००००	२०००००	१००.००	
५४	लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, महिला, दलित, पछाडी परेको वर्ग, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको कर्णाली सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम	५०००००	५०००००	१००.००	
५५	जनचेतनामूलक सामग्री कार्यक्रम	१०००००	९७६००	९७.६०	
५६	माहिला, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग दलित र पिछडिएको वर्गलाई प्राविधिक शिक्षा साझेदारी कार्यक्रमको अनुदान	४००००००	४००००००	१००.००	
५७	अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण	२५००००	२४८२५०	९९.३०	
५८	SEE अनुगमन	५००००	५००००	१००.००	
५९	सरूवा तथा दैनिक भ्रमण भत्ता	८४०००		०.००	
६०	स्वागत तथा अथिति सत्कार खर्च	५००००	४९५२०	९९.०४	
६१	कार्यालयको लागि विविध खर्च अन्य	८००००	७९६१५	९९.५२	
६२	प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति	१००००००	१००००००	१००.००	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%	
६३	उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति	२४००००	२४००००	१००.००	
६४	उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति	१२००००	१२००००	१००.००	
६५	अफिस क्वार्टर	१८००००	१६४०००	९१.११	
६६	कार्यालय प्रयोजनको लागि सवारी साधन भाडा	३०००००	२९८६००	९९.५३	
	चालु कार्यक्रमको जम्मा	२२५८३०००	१९९२९७०३	८८.२५	

संघ सशर्त तर्फ खर्च		बजेट उपशिर्षक नं: ३५०९११३८३	बजेट रू.:हजारमा	
क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति	खर्च प्रतिशत%
१	गत विगत आर्थिक वर्षहरूमा निर्माण सुरुभई अधुरा रहेका विद्यालय निर्माण	५२०००००	४३२४९७९	८३.१७

प्रदेश चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूबजेट रू.:हजारमा आव २०८२/८३

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति	
		खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%
गौरी स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण०२	४५०००००	२३९६८५६	५३.२६
भानेश्वर मा.वि. नाउले पुर्वाधार निर्माण	२००००००	१९४४६४५	९७.२३
महेन्द्र जयदेवि मा.वि अधुरो भवन निर्माण	४००००००	२३७४६८०	५९.३७
पादुका स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	४००००००	२८६२८८८	७१.५७
जनसेवा प्रा.वि. कोल्डाडा भवन निर्माण	३००००००	२८६६६६३	९५.५६
जनता मा.वि. सिरौल ४ कोठे भवन निर्माण	३००००००	२९७५३८२	९९.१८
पूँजी कार्यक्रमको जम्मा	२०५०००००	१५४२१११४	७५.२२

सि.नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)	
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या
१	विद्यालय भवन निर्माण	५८	४३	१५
२	विद्यालयको अधुरो भवन, तला थप र घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	२६	२६	०
३	क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	४	४	०
४	खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माण	१८	०	१८
५	वोरिङ्ग एवं स्टोन पार्क निर्माण	०	०	०
६	शौचालय निर्माण	४	४	०
७	विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब	४	४	०
जम्मा		११४	८१	३३

आ.व. २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ वित्तीयहस्तान्तरण भइ सामाजिक विकास कार्यालय दैलेखबाट निर्माण

सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

१. सामुदायिक विद्यालयहरूमा घेरावार निर्माण

क्र.सं.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	वित्तीय प्रगती प्रतिशत
१	भानेश्वर मा.वि. नाउले पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	हुल्लु न.पा ।	२,०००,०००.००	१,९४४,६४५.००	९७.२३२
२	सत्यदेवी आ.वि. आग्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	ठाटिकाई गा.पा	३,०००,०००.००	२,९६४,६५४.००	९८.८२२
३	सरस्वती आ.वि. खार भवन निर्माण तथा घेरावार	दैलेख	चा.वि.न.पा	२,०००,०००.००	१,८२४,०९६.००	९१.२०५
४	गोरखनाथ ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको तला थप निर्माण	दैलेख	डुङ्गेश्वर गा.पा ५	३,०००,०००.००	२,०२९,६५०.००	६७.६५५
५	भैरव प्रा.वि ४ कोठे पक्कि भवन निर्माण	दैलेख	गुराँस गा.पा २	३,०००,०००.००	२,९६५,१२८.००	९८.८३८
६	ज्ञानोदय प्रा.वि घेरावार पर्खाल निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा ६	२,०००,०००.००	१,९८८,४९३.००	९९.४२५

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठागाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	वित्तीय प्रगती प्रतिशत
७	मालिका मा.वि पाचल्ला भौतिक पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	ठाटिकाउँ गा.पा ५	१,५००,०००.००	१,४९९,८८४.००	९९.९९२
८	पञ्चकोशी वेद वृद्धाश्रम भौतिक पूर्वाधार	दैलेख	दुल्लु न.पा १० दैलेख	४,०००,०००.००	१,९२८,६८९.००	४८.२१७
९	श्री प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजको पूर्वाधार निर्माण र घेरवार	दैलेख	दुल्लु न.पा १३ दैलेख	३,०००,०००.००	९०,५६५.००	३.०१९
१०	श्री जनता मा.वि बस्ताकोट पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	चा.वि.न.पा ५ दैलेख	४,५००,०००.००	३,६८५,३००.००	८१.८९६
११	श्री देवति आ.वि वनाडा भवन निर्माण तथा घेरवार निर्माण	दैलेख	चा.वि.न.पा ५ दैलेख	१,५००,०००.००	०.००	०.००
१२	श्री शान्ति सृजना आ.वि फिल्ड निर्माण र घेरवार निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ४ दैलेख	२,५००,०००.००	२,४८९,७३८.००	९९.५९
१३	श्री कालिका आ.वि साउवाडा घेरवार तथा फिल्ड निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ८ दैलेख	२,५००,०००.००	२,४६१,९५८.००	९८.४७८
१४	भानेश्वर मा.वि. नाउले पक्की घेरवार निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा १	१,५००,०००.००	१,४९९,७३८.००	९९.९८३
१५	भानु मा.वि. कालभैरव विद्यालय घेरवार योजना	दैलेख	दुल्लु न.पा १	२,०००,०००.००	१,९३८,२००.००	९६.९१
१६	सरस्वति मा.वि. कृष्णकोट विद्यालय घेरवार	दैलेख	दुल्लु न.पा १	३,०००,०००.००	२,९९३,०५२.००	९९.७६८
१७	श्री गणेश मा.वि रोल घेरवार निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा	१,५००,०००.००	१,४८९,६९१.००	९९.३१३
१८	श्री देवति मा.वि घेरवार तथा पखाल निर्माण	दैलेख	ठाटिकाउँ गा.पा	१,५००,०००.००	१,४३४,९२३.००	९५.६६२
१९	सरस्वति मा.वि घेरवार तथा फिल्ड निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा	१,५००,०००.००	१,४५४,५५३.००	९६.९७
२०	सातला स्वास्थ्य चौकी घेरवार पखाल	दैलेख	आठवीस न.पा	१,५००,०००.००	१,४८९,३१०.००	९९.२८७
२१	जनता आ.वि घेरवार निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा	१,५००,०००.००	१,४९६,४५५.००	९९.७६४
२२	पशुपति मा.वि घेरवार निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा	२,०००,०००.००	१,९९६,६८६.००	९९.८३४
२३	मालिका मा.वि पक्कि घेरवार निर्माण	दैलेख	गुराँस गा.पा	३,०००,०००.००	२,९८६,२२०.००	९९.५४१
२४	श्री ऐराडी स्वास्थ्य इकाई भवन तथा घेरवार निर्माण	दैलेख	महाबु गा.पा	१,५००,०००.००	१,२२५,७७०.००	८१.७१८
२५	श्री ने.रा. आ.वि सुवाकोट भवन तथा घेरवार निर्माण	दैलेख	महाबु गा.पा	३,०००,०००.००	२,२३९,२०२.००	७४.६४
२६	ने.रा.मा. वि. भवन तथा घेरवार र निर्माण	दैलेख	महाबु गा.पा	१,५००,०००.००	१,४९१,३७८.००	९९.४२५

क्र.सं.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	वित्तीय प्रगती प्रतिशत
२७	श्री कृष्ण मा.वि सानाकाठा घेरवार तथा भवन निर्माण	दैलेख	गुराँस गा.पा	१,५००,०००.००	१,४८५,६०१.००	९९.०४
२८	श्री हिमशिखर आ.वि वखरेनी घेरवार निर्माण	दैलेख	चा.वि.न.पा	२,०००,०००.००	१,७८४,११४.००	८९.२०६
२९	खाडा आ.वि घेरवार तथा खेलमैदान निर्माण	दैलेख	नौमले गा.पा	१,५००,०००.००	१,४८६,०३४.००	९९.०६९
३०	गगन जनज्योती घेरवार तथा फर्निचर निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ।	१,५००,०००.००	१,४२९,४३५.००	९५.२९६
३१	प्रेमदेवी मा वि मेशिनरी वाल सहितको घेरावार दुल्लु ९	दैलेख	दुल्लु न.पा ।	१,५००,०००.००	१,४९४,५४६.००	९९.६३६
३२	श्री भुवाचौर विद्यालय शौचालय तथा हाता घेरावार निर्माण, भैरवी ३	दैलेख	भैरवी गा.पा ।	१,५००,०००.००	१,४१५,८८५.००	९४.३९२
३३	श्री कृष्ण आ.वि फल्ड तथा घेरवार निर्माण दैलेख आठवीस ८	दैलेख	आठवीस न.पा	४,०००,०००.००	२,४३५,७०३.००	६०.८९३
३४	लक्ष्मि मा.वि पक्कि घेरवार निर्माण दैलेख आठवीस १	दैलेख	आठवीस न.पा	४,०००,०००.००	१,८८८,२१८.००	४७.२०५
	जम्मा			३७३,९००,०००.००	६३,०२७,५१४.००	१६.८५७
३. कार्यक्रम : समुदाय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलमैदान र पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम						
१	लालिगुराँस खेलमैदान निर्माण दैलेख नौमले ५	दैलेख	नौमले गा.पा	४,०००,०००.००	२,६२१,८८१.००	६५.५४७
२	डोडाखाली फलाटे गौरा खेल मैदान	दैलेख		४,०००,०००.००	२,०७७,५८४.००	५१.९४
३	श्री भैरव.मा वि खेलमैदान निर्माण	दैलेख	चा.वि.न.पा	३,०००,०००.००	२,५०७,१६१.००	८३.५७२
४	श्री कालिका आ.वि साउवाडा घेरवार तथा फिल्ड निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ।	२,५००,०००.००	२,४६१,९५८.००	९८.४७८
५	श्री कृष्ण मा.वि घेरवार तथा फिल्ड निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ।	४,०००,०००.००	२,५८४,४९३.००	६४.६१२
६	सुकिपिपल रङ्गशाला निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा	१,५००,०००.००	१,४४७,६०६.००	९६.५०७
७	मिताचौर खेलकुद मैदान स्वरोन्नती सुविधा विस्तार	दैलेख	महाबु गा.पा	२,०००,०००.००	१,९८१,९५५.००	९९.०९८
८	सुन्दर दह कृकेट खेद मैदान निर्माण	दैलेख	चा.वि.न.पा	२,५००,०००.००	२,४४१,३५५.००	९७.६५४
९	श्री लोहारवाडा लिष्टिसारुख खेलकुद पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	भैरवी गा.पा ।	४,०००,०००.००	१,८६०,२३३.००	४६.५०६
१०	कोलाआवत रूमालथान खेलकुद पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	भैरवी गा.पा ।	४,०००,०००.००	०.००	०.००
११	नानटापु खेलमैदान तथा पार्क निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा	५,०००,०००.००	३,५१५,४९८.००	७०.३१
१२	पशुपति प्रा.वि फिल्ड निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा	१,५००,०००.००	१,४७२,६७०.००	९८.१७८

क्र.सं.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठागाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	वित्तीय प्रगती प्रतिशत
१३	चाखावाडी खेलकुद पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ।	३,०००,०००.००	२,०१३,३४८.००	६७.११२
१४	विनायक खेलकुल पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ।	५,०००,०००.००	३,४९९,५८३.००	६९.९९२
१५	प्यारफिट तथा खेलमैदान निर्माण दैलेख गुराँस २	दैलेख	गुराँस गा.पा	४,०००,०००.००	२,२३७,५५८.००	५५.९४९
१६	गोकुल प्रा.वि फिल्ड निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा	३,०००,०००.००	२,९९१,६५३.००	९९.७२२
	जम्मा			५३,०००,०००.००	३५,७१४,९३६.००	६७.३८
४. कार्यक्रम : सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण तथागुणस्तर सुधार						
१	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग-आठवीस शिक्षा क्याम्पस, आठवीस न.पा. दैलेख	दैलेख	आठवीस न.पा	५००,०००.००	४३६,०६५.००	८७.२१३
२	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग-कोटदवल जनआदर्श क्याम्पस, डुंगेश्वर गा.पा. दैलेख	दैलेख	डुंगेश्वर गा.पा	५००,०००.००	४९३,६९७.००	९८.७३९
३	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग-चामुण्डा कलेज, चामुण्डा न.पा. दैलेख	दैलेख	चा.वि.न.पा	५००,०००.००	४९९,९७८.००	९९.९९६
४	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग-द्रोणाचल क्याम्पस, दैलेख	दैलेख	दुल्लु न.पा ।	५००,०००.००	४८३,४८३.००	९६.६९७
५	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग-गुराँस बहुमुखी क्याम्पस, दैलेख	दैलेख	गुराँस गा.पा	५००,०००.००	४८६,०६४.००	९७.२१३
	जम्मा			२,५००,०००.००	२,३९९,२८७.००	९५.९७१
५. सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षाकोठानिर्माण						
१	जनसेवा प्रा.वि कोल्डाडा भवन निर्माण	दैलेख	भैरवी गा.पा २ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,८६६,६६३.००	९५.५५५
२	श्री जनता मा.वि सिरौल ४ कोठे भवन निर्माण	दैलेख	चा.वि.न.पा २ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९७५,३८२.००	९९.१७९
३	श्री जनता प्रा.वि मडासैन २ कोठे भवन निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा ७ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९४५,७४५.००	९८.१९२
४	भवानी मा.वि वाहाकोट भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा घेरवार	दैलेख	ठाटिकाध गा.पा ३ दैलेख ।	१,५००,०००.००	१,४३०,४६७.००	९५.३६४
५	संगम आ.वि डाडागाउ भौतिक पुर्नधार निर्माण	दैलेख	ठाटिकाध गा.पा ४ दैलेख ।	२,०००,०००.००	१,९९८,८२४.००	९९.९४१
६	बालकल्याण आ.वि भौतिक पुर्नधार निर्माण	दैलेख	ठाटिकाध गा.पा ६ दैलेख ।	२,०००,०००.००	२,०००,०००.००	१००.००

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	वित्तीय प्रगती प्रतिशत
७	सत्यदेवी आ.वि अग्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	ठाटिकाधुँ गा.पा ५ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९६४,६५४.००	९८.८२२
८	भैरव प्रा.वि ४ कोठे पक्कि भवन निर्माण	दैलेख	गुराँस गा.पा २ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९६५,१२८.००	९८.८३८
९	जनता मा वि कोटथाप्ला भवन निर्माण	दैलेख	ना.न.पा २ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९९७,३७७.००	९९.९१३
१०	द्वम्प्र प्रशुति गृह भवन निर्माण ना.पा ०९	दैलेख	ना.न.पा ९ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९८६,७८५.००	९९.५६
११	जनश्रम प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण	दैलेख	ना.न.पा ४ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,८७७,०९२.००	९५.९०३
१२	ने रा मा वि भाङ्गधारि भवन निर्माण	दैलेख	नौमूले गा.पा ८ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९६०,३८७.००	९८.६८
१३	ने.रा मा.वि ठान्डाडाँ चौराठा भवन निर्माण	दैलेख	नौमूले गा.पा ८ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९४३,६८६.००	९८.१२३
१४	जनता प्रा.वि. पिपलचौतारा भवन निर्माण	दैलेख	महाबु गा.पा ५ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,३८२,१९९.००	७९.४०७
१५	श्री शन्तोषी प्र.वि जरिखाना भवन निर्माण	दैलेख	नौमूले गा.पा ८ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९६०,८०१.००	९८.६९३
१६	नैनेलेदेव प्रा.वि २ कोठे पक्कि भवन निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा ५ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,८९२,८४७.००	९६.४२८
१७	दिपेन्द्र प्रा.वि ४ कोठे भवन निर्माण	दैलेख	आठवीस न.पा ४ दैलेख ।	३,०००,०००.००	२,९३९,२५५.००	९७.९७५
१८	जन आ.वि थापाटोल भौतिक पूर्वाधार निर्माण	दैलेख	ठाटिकाधुँ गा.पा ६ दैलेख ।	१,५००,०००.००	१,४८३,०००.००	९८.८६७
१९	भवानि हे पो भवन निर्माण	दैलेख	ना.न.पा ११ दैलेख	२,५००,०००.००	९०,१५५.००	३.६०६
२०	श्री जनता आधारभूत विद्यालय महाबु -५ दैलेख २ कोठे भवन	दैलेख	महाबु गा.पा ५ दैलेख	१,५००,०००.००	६००,०००.००	४०.००
२१	श्री लक्ष्मि मा.वि सातला ६ कोठे भवन निर्माण दैलेख आठविस १	दैलेख	आठवीस न.पा १ दैलेख	८,०००,०००.००	६,२३६,४९९.००	७७.९५६
२२	दिपेन्द्र प्रा.वि ४ कोठे भवन निर्माण दैलेख आठवीस ४	दैलेख	आठवीस न.पा ४ दैलेख	४,०००,०००.००	३,१३७,७३६.००	७८.४४३
२३	भवानी मा.वि वाहाकोट भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा घरवार दैलेख ठाँटीकाध ३	दैलेख	ठाटिकाधुँ गा.पा ६ दैलेख	४,०००,०००.००	२,७११,१२३.००	६७.७७८
२४	दिपज्योति आ.वि मा ४ कोठे भवन निर्माण दैलेख चामुण्डाबिन्द्रासैनी १	दैलेख	चा.वि.न.पा १ दैलेख	४,०००,०००.००	३,७७७,८०२.००	९४.४४५
२५	श्री शान्ति आ.वि तिजडाडा ४ कोठे भवन निर्माण दैलेख चामुण्डाबिन्द्रासैनी ६	दैलेख	चा.वि.न.पा ६ दैलेख	४,०००,०००.००	३,५३५,९६९.००	८८.३९९

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठागाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	वित्तीय प्रगती प्रतिशत
२६	शिव आ.वि गडीगाँउ ४ कोठे भवन निर्माण दैलेख महाबु ५	दैलेख	महाबु गा.पा ५ दैलेख	४,०००,०००.००	३,६३२,६८२.००	९०.८१७
२७	कालिका मा.वि ८ कोठे भवन निर्माण दैलेख नौमले ४	दैलेख	नौमले गा.पा ४ दैलेख	६,०००,०००.००	४,३५२,४४४.००	७२.५४१
२८	श्री गणेश आ.वि ४ कोठे भवन निर्माण दैलेख आठवीस ९	दैलेख	आठवीस न.पा ९ दैलेख	४,०००,०००.००	१,८३५,२७९.००	४५.८८२
२९	मालिका आ.वि लेखालगाउ २ कोठे भवन निर्माण दैलेख आठवीस ३	दैलेख	आठवीस न.पा ३ दैलेख	३,०००,०००.००	२,९५१,७६६.००	९८.३९२
३०	भानुभक्त मा.वि ४ कोठे भवन निर्माण आठवीस १	दैलेख	आठवीस न.पा १ दैलेख	५,०००,०००.००	३,३६७,३५७.००	६७.३४७
३१	श्री जय जन्ता आधारभुत विद्यालय विकुरकोट ४ कोठे भवन निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ६ दैलेख	३,०००,०००.००	२,९४७,९१७.००	९८.२६४
३२	श्री जनकल्याण आ.वि ४ कोठे भवन निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ५ दैलेख	४,५००,०००.००	३,२१०,५८३.००	७१.३४६
३३	श्री ने.रा आ.वि मौरीकोट भण्डारी गाउँ ४ कोठे भवन निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ४ दैलेख	३,०००,०००.००	२,९६९,९२५.००	९८.९९८
३४	श्री मष्टा आ.वि ४ कोठे भवन निर्माण भैरवी २	दैलेख	भैरवी गा.पा २ दैलेख	४,५००,०००.००	३,२५७,२०३.००	७२.३८२
३५	श्री मष्टा मा.वि ४ कोठे भवन निर्माण भैरवी ५	दैलेख	भैरवी गा.पा ५ दैलेख	४,५००,०००.००	४,०८७,७६८.००	९०.८३९
३६	श्री ने.रा आ.वि कोइरालागाउँ ४ कोठे भवन निर्माण	दैलेख	भैरवी गा.पा ३ दैलेख	४,५००,०००.००	३,३०६,८८५.००	७३.४८६
३७	ने.रा आ.वि. रिजुपोखरा विद्यालय भवन निर्माण	दैलेख	दुल्लु न.पा ५ दैलेख	३,०००,०००.००	२,४२९,६७१.००	८०.९८९
	जम्मा			१२६,०००,०००.००	१०६,००९,०५६.००	८४.१३४

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन भएको तर खर्च हुन नसकेका आयोजनाहरू

सि.नं	आयोजनाहरूको नाम	कूल विनियोजित बजेट
१	दुल्लु अस्पताल भौतिक पुर्वाधार निर्माण	२००,०००,०००.००
२	डाफे प्रा.वि भवन निर्माण ना.पा १०	२,०००,०००.००
३	बिन्ध्यावासीनी स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण ना न पा ११	२,५००,०००.००
४	भवानि हे पो भवन निर्माण	२,५००,०००.००
५	बुलबुले आ वि भवन निर्माण भित्रिखोला नौमुले ३	१,५००,०००.००
६	श्री देवति आ.वि वनाडा भवन निर्माण तथा घेरवार निर्माण	१,५००,०००.००
७	कोलाआवत रूमालथान खेलकुद पुर्वाधार निर्माण	४,०००,०००.००
८	श्री कृषि क्याम्पस पुर्वाधार निर्माण	५,०००,०००.००
९	जनता आ वि पिपलचौतारा	१५,०००,०००.००
कूल जम्मा रकम रु.		२३४,०००,०००.००

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/ निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./ उ.भो.स.)
१	सन्तोषी प्रा.वि.जरीखाना नौमुले गा.पा.७ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२४	२०८२।१२।२८	३००००००	(वि.व्य.स.)
२	पशुपति आ.वि गोर्खि आठविस न.पा.५ पिपलकोट दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२४	२०८२।१२।२८	१५०००००	(वि.व्य.स.)
३	मालीका मा.वि.गुराँस गा.पा. ८ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२४	२०८२।१२।२८	३००००००	(वि.व्य.स.)
४	श्री खाडा आ.वि.नौमुले गा.पा.८ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२३	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
५	कृष्ण मा.वि.गुराँस गा.पा. ५ सानाकाडा दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२४	२०८२।१२।२८	१५०००००	(वि.व्य.स.)
६	बालकल्याण आ.वि.ठाटिकाँध गा.पा.६ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२४	२०८२।१२।२८	२००००००	(वि.व्य.स.)
७	जयजन्ता आ.वि विकुरेकोट दुल्लु न.पा. ६ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।२७	२०८२।१२।२८	३००००००	(वि.व्य.स.)
८	जनश्रम प्रा.वि.ना.न.पा.४ नुनदिनेचौर दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।३०	२०८२।१२।२८	३००००००	(वि.व्य.स.)
९	हिमशिखर आ.वि.चा.वि.न.पा.१ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।२३	२०८२।१२।२५	२००००००	(वि.व्य.स.)
१०	भैरव प्रा.वि.लमचुडी गुराँस गा.पा. २ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०५।२३	२०८२।१२।२८	३००००००	(वि.व्य.स.)

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
११	ज्ञानोदय प्रा.वि.आठबिस न.पा.४ खिडकिज्युला दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२३	२०८२।१२।२५	२००००००	(वि.व्य.स.)
१२	देवती मा.वि.ठाटिकाध ४ गैरागाउँ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२४	२०८२।१२।२८	१५०००००	(वि.व्य.स.)
१३	भानेश्वर मा.वि.दुल्लु न.पा. २ नाउलेकट्वाल दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२८	१५०००००	(वि.व्य.स.)
१४	भानेश्वर मा.वि.दुल्लु न.पा. २ नाउलेकट्वाल दैलेख	निर्माण सम्पन्न		२०८२।१२।२८	२००००००	(वि.व्य.स.)
१५	मालिका आ.वि.आठबिस न.पा.३लेखगाउँ	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।०९।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
१६	शान्ति सिर्जना आ.वि.दुल्लु न.पा.४ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२५	२५०००००	(वि.व्य.स.)
१७	ने रा मा.वि.नौमुले गा.पा.१ भाङघारी दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।०९।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
१८	मालिका मा.वि.ठाटिकाँध गा.पा.६ पाँचलादैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
१९	प्रेमदेवी मा.वि.दुल्लु न.पा.९ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
२०	ने.रा.आ.वि.दुल्लु ४ मौरीकोट दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६		३००००००	(वि.व्य.स.)
२१	पशुपति मा.वि.आठबिस न.पा.९ छेपाडि दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२५	२००००००	(वि.व्य.स.)
२२	सरस्वती मा.वि.दुल्लु न.पा.४ कण्णकोट दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
२३	संगम आ.वि.ठाटिकाँध गा.पा.४ डाडागैरागाउँ	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२५	२००००००	(वि.व्य.स.)
२४	जन प्रा.वि.श्रमकोट आठबिस न.पा.२ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२३	२०८२।११।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
२५	भानु मा.वि.दुल्लु न.पा.११ कालभैरव दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।३१	२०८२।११।२५	२००००००	(वि.व्य.स.)
२६	सरस्वती मा.वि.ना.न.पा. ८ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२८	३००००००	(वि.व्य.स.)
२७	सत्यदेवी आ.वि.ठाटिकाँध गा.पा.५ आग्र दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२८	३००००००	(वि.व्य.स.)
२८	जनसेवा प्रा वि भैरवी गा पा कोलडाडा	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२८	३००००००	(वि.व्य.स.)
२९	विन्द्राशैनि बहुउद्देश्य सामुदायिकमहाबु गा.पा ४ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।०९।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/ निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./ उ.भो.स.)
३०	सरस्वती आ.वि.चा.वि.न.पा.०८ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२५	२००००००	(वि.व्य.स.)
३१	गणेश मा वि आठविस न पा ०६ रोल	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।११।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
३२	कालिका आ वि दुल्लु न पा ०८ साहुवाडा दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८२।१२।२५	२५०००००	(वि.व्य.स.)
३३	अधुरो बर्थिङ सेन्टर आठविस न पा ०३, लेखगाउँ	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।२४	२०८२।१२।२५	२००००००	(वि.व्य.स.)
३४	सुन्दर दह क्रिकेट चा.वि.न.पा.७ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।२५	२०८२।१२।२५	२५०००००	(वि.व्य.स.)
३५	द्वन्द्व प्रशुति गर्ह ना न पा ०९ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।०६	२०८३।०१।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
३६	भवानी मा.वि ठाटिकाघँ गा पा ०३	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।१६	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
३७	हनुमान आ.वि दुल्लु न पा ०८ बसपानी	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।२५	२०८३।०१।२५	२५०००००	(वि.व्य.स.)
३८	जनता मा.वि ना.न. पा ०२ कोटथाप्ला	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२३	२०८२।१२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
३९	ने.रा.मा.वि नौमुले गा.पा ०८ ठानडाउँ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२६	२०८३।०१।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
४०	ने.रा.मा.वि महाबु गा.पा ४ दैलेख गिताचौर	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।१०	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
४१	गुराँस बहुमुखी क्याम्पस गुराँस गा पा ०३ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।२५	२०८२।१२।२५	५०००००	(वि.व्य.स.)
४२	सातला स्वास्थ्य चौकी आठविस न पा ०१ सातला	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।०६	२०८३।०१।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
४३	जन आ वि ठाटिकाघँ गा पा दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।०६	२०८३।०१।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
४४	सिगौडी स्वास्थ्य चौकी आठविस न पा ०२ सिगौडी	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।२४	२०८२।१२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
४५	ने.रा.आ.वि. महाबु गा.पा ०३ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।१६	२०८३।०१।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
४६	जनता आ वि आठविस न पा ०७ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।०१	२०८२।१२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
४७	सरस्वती मा वि आठविस न पा ०२ सिगौडी दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।२२	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
४८	गुरास आ वि आठविस न पा ०२ सिगौडी	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।०९	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
४९	मदन आश्रित प्रा वि भैरवी गा पा ०७ पानिपोखरा	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।०६	२०८३।०९।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
५०	नाउलेगाउँ स्वास्थ्य चौकी दुल्लु न पा ०१ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।०९	२०८३।०९।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
५१	देवती आ वि चा वि न पा ०५ बनाडा दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२४	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
५२	गगन जनज्योति आ वि दुल्लु न पा ०३ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।०९	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
५३	सुकिपिउलि रंगशाला निर्माण आठविस न पा ०१ सातला दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।१०	२०८२।११।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
५४	गोकुल प्रा वि आठविस न पा ०५ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२४	२०८२।१२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
५५	गिताचौर युवा क्लव महाबु गा पा ०४ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२३	२०८२।१२।२५	२००००००	(वि.व्य.स.)
५६	कालिका मा वि आठविस न पा ०६ सिहासैन दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।०६	२०८२।१२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
५७	ऐराडी स्वास्थ्य ईकाइ महाबु गा पा ०२ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।१२।०२	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
५८	जनसेवा प्रा वि भुवाटाकसरा भैरवी गा पा ०३ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१५	२०८३।१।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
५९	धुलेध्वर मा वि दुल्लु न पा ०८ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।१२।०२	२०८३।१।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
६०	विशाल स्वास्थ्य चौकी ठाटिकात्र गा पा ०३ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।१०।१५	२०८३।०२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
६१	जनता आ वि पिपलचौतारा महाबु ०५ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०८।०२	२०८२।१२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
६२	जनता आ वि आठविस न पा ०७ मडासैनि	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०९।०९	२०८२।१२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
६३	जनता आ वि आठविस नपा ०७ गैराखेत दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०७।२३	२०८२।१२।२५	१५०००००	(वि.व्य.स.)
६४	जनता आ वि चा वि न पा २ जम्बुकाधँअ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।१०।२०	२०८३।०२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
६५	श्री दिपेन्द्र प्राथमिक विद्यालय ४ कोठे भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	३००००००	(वि.व्य.स.)
६६	गुराँस बहुमुखी क्याम्पस गुराँस गा.पा ०३ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	५००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
६७	भानुभक्त मा.वि झुज आठविस न.पा ०१ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	५००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
६८	आखाँ अस्पताल किमुगाउ नारायण नगरपालिका ०७ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	७००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
६९	जनकल्याण आ वि पाथरनाउलिदुल्लु न.पा ०५ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४५०००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७०	ने रा आ वि रिजुपोखरा दुल्लु न.पा ०५ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	३००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७१	कालिका मा वि नौमुले गा.पा ०४ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	६००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७२	जनता मा.वि बस्ताकोट चामुण्डाविद्रासैन न.पा ०५ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४५०००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७३	लक्ष्मि मा.वि. सातला आठविस न.पा ०१ दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	८००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७४	ने.रा .आ.वि , मष्टा आ.वि र मष्टा मा.वि भैरबिभैरवि गा.पा दैलेख	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४५०००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७५	महेन्द्र जयदेवि मा वि छिउडिपुसाकोट दुल्लु न.पा ०६ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७६	दिपेन्द्र आ.वि भेल्टडी आठविस न.पा ०४ दैलेख	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७७	दीपज्योति आ वि चामुण्डाविद्रासैन न.पा ०१ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७८	शिव आ वि गडिगाउ महाबु गा.पा ४ दैलेख	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
७९	श्री सहिद्र भद्रजोवि र नानटापु खेलमौदान निर्माण आठविस न.पा ०४ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
८०	कृष्ण आ.वि आठविस न.पा ०८ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
८१	कृष्ण मा वि लकान्द्र ठाटिकाघ गा.पा ०१ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
८२	लालिगुरास खेलमैदान निर्माण नौमुले गा.पा ०५ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	५००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
८३	प्यारफिट सहितको खेलमैदान निर्माण गुराँस गा.पा ०२ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
८४	प्राकृतिक सोत व्यवस्थापन कलेज घेरवार चाखावाटि खेलमैदान र विनायक खेलमैदानदुल्लु न.पा दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	३०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
८५	शान्ति आ वि बडाला चामुण्डाविद्रासैनि न.पा ०६ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
८६	गोरखनाथ ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रडुङ्गेधर गा.पा ०५ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	३०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
८७	पादुका स्वास्थ्य चौकी दुल्लु न.पा ०९ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
८८	गिताचौर स्वास्थ्य चौकी महाबु गा.पा ४ दैलेख	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	६०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
८९	लोहोरवाडा लिष्टिकारूख खेलमैदान भैरवि गा.पा ०२ दैलेख	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
९०	सहिद पूर्ण स्मृति सामुदायीक दुल्लु न.पा ०८ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
९१	भवानी मा वि बाहाकोट ठाटिकाघ गा.पा दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
९२	गणेश आ वि आठविस न.पा ०९ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
९३	गुराँस कृषी क्याम्पस गुराँस गा.पा ०८ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
९४	श्री पञ्चकोशी माध्यामिक वेदविद्याश्रम दुल्लु न.पा १० दैलेख	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
९५	श्री पूर्ण स्मृति सामुदायीक अस्पताल दुल्लु न.पा ०८ दैलेख ।	निर्माण सम्पन्न	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	६०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट
९६	श्री डाडाखालि फलाटे गैरा खेलमैदान दुल्लु न.पा ०८ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	५०००००००	ठेक्का प्रक्रियाबाट

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
९७	श्री सहिद जनक स्मृति पतिष्ठान ठाटिकाँध गा पा ६ दैलेख	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४५०००००	ठेका प्रक्रियाबाट
९८	श्री गैउरि स्वास्थ्य चौकि दुल्लु न.पा १२ दैलेख ।	निर्माण अधुरो	२०८२।११।१२	२०८३।०२।२५	४५०००००	ठेका प्रक्रियाबाट

आ.व. २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा सामाजिक विकास कार्यालय दैलेखबाट वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरण:

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८१/०८२			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
१	उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	५	२४०००	१२००००	५	२४०००	१२००००
२	प्राविधिकछोरी बुहारी छात्रवृत्ति	२०	५००००	१००००००	२०	५००००	१००००००
३	उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	१०	२४०००	२४००००	१०	२४०००	२४००००
४	उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति			०			०
जम्मा		३५	९८०००	१३६००००	३५	९८०००	१३६००००

क. प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	यमुना सुनार	दैलेख	महाबु गा.पा दैलेख	१	फार्मेसी	५०,०००
२	पुनम शर्मा	दैलेख	नारायण न.पा दैलेख	३	H.A.	५०,०००
३	निरुता कुमारी शाही	दैलेख	महाबु गा.पा दैलेख	५	H.A.	५०,०००
४	मेनुसा रानामगर	दैलेख	नौमुले गा.पा दैलेख	६	H.A.	५०,०००
५	आयुसा सोनी	दैलेख	नारायण न.पा दैलेख	९	H.A.	५०,०००
६	सृष्टि शाही	दैलेख	नारायण न.पा दैलेख	१०	H.A.	५०,०००
७	अस्मिता वन सन्यासी	दैलेख	दुल्लु न.पा. दैलेख	८	ईन्जिनिएर	५०,०००
८	तुल्सी कुमारी थापा	दैलेख	दुल्लु न.पा. दैलेख	२	नर्सिङ	५०,०००
९	एलिना सावद क्षेत्री	दैलेख	डुङ्गेधर गा.पा. दैलेख	४	H.A.	५०,०००
१०	पुर्णिमा रेग्मी	दैलेख	नारायण न.पा दैलेख	६	फार्मेसी	५०,०००

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
११	श्रुष्टी ढुङ्गना	दैलेख	भैरवी गा.पा. दैलेख	५	H.A.	५०,०००
१२	सरस्वती वि.क.	दैलेख	भगवतिमाई गा.पा दैलेख	७	H.A.	५०,०००
१३	अरिया सोनी	दैलेख	नारायण न.पा दैलेख	९	H.A.	५०,०००
१४	सुमिना रेग्मी	दैलेख	भगवतिमाई गा.पा दैलेख	३	फार्मेसी	५०,०००
१५	भावना रेग्मी	दैलेख	नारायण न.पा. दैलेख	३	H.A.	५०,०००
१६	पेरिना चन्द	दैलेख	भगवतिमाई गा.पा दैलेख	२	H.A.	५०,०००
१७	विनिशा के.सी	दैलेख	महाबु गा.पा. दैलेख	१	फार्मेसी	५०,०००
१८	रविना श्रेष्ठ	दैलेख	नारायण न.पा दैलेख	१	H.A.	५०,०००
१९	सुजता थापा	दैलेख	नारायण न.पा दैलेख	२	H.A.	५०,०००
२०	निर्मला थापा मगर	दैलेख	महाबु गा.पा. दैलेख	४	H.A.	५०,०००

ख. उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	कुमार पन्त	दैलेख	दुल्लु न.पा. दैलेख	१२	व्यवस्थापन संकाय	२४०००
२	दिल कुमारी चन्द्र	दैलेख	नौमुले गा.पा. दैलेख	८	शिक्षा संकाय	२४०००
३	पार्वती खनाल	दैलेख	महाबु गा.पा. दैलेख	६	शिक्षा संकाय	२४०००
४	बिलम बुढाथोकी	दैलेख	दुल्लु न.पा .दैलेख	११	शिक्षा संकाय	२४०००
५	राम बहादुर सुनार	दैलेख	नारायण न.पा. दैलेख	५	मानविकी संकाय	२४०००

ग. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	शक्ति बहादुर सुनार	दैलेख	महाबु गा.पा दैलेख	१	व्यवस्थापन संकाय	२४०००
२	सरिता वि.क	दैलेख	भगवतिमाई गा.पा दैलेख	३	शिक्षा संकाय	२४०००
३	संगिता वि.क.	दैलेख	भगवतिमाई गा.पा दैलेख	३	व्यवस्थापन संकाय	२४०००
४	मार्सल वि.क	दैलेख	भैरवी गा.पा. दैलेख	४	इन्जिनियरिङ्ग	२४०००
५	अस्मिता वि.क	दैलेख	गुरास गा.पा. दैलेख	३	व्यवस्थापन संकाय	२४०००
६	महन वि.क.	दैलेख	भैरवी गा.पा. दैलेख	३	शिक्षा संकाय	२४०००
७	सिता कुमारी सुनार	दैलेख	महाबु गा.पा. दैलेख	१	शिक्षा संकाय	२४०००
८	मिना वि.क	दैलेख	भगवतिमाई गा.पा. दैलेख	३	शिक्षा संकाय	२४०००

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं.	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
९	सुरेन्द्र वि.क.	दैलेख	भैरवी गा.पा. दैलेख	५	शिक्षा संकाय	२४०००
१०	शेर बहादुर वि.क.	दैलेख	चामुण्डाविन्द्राशैनी न.पा दैलेख		व्यवस्थापन संकाय	२४०००

३. सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाको कार्यक्रमगत प्रगति विवरणः

कार्यालयको नाम, ठेगाना: सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पा

कार्यालयको कोड: ३०१५३०१६

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विनियोजन चालु र पूँजीगत तर्फको समष्टिगत प्रगती विवरणको

सि. नं.	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत		
		पूँजिगत	चालु	जम्मा	पूँजिगत	चालु	जम्मा	पुजिगत	चालु	जम्मा
१	प्रदेशस्तर	८०७००	१५४८५	९६१८५	६४७२२	१३१०९	७७८३१	८०	८५	८१
२	संघ सशर्त	१०००	०	१०००	५८६	०	५८६	५९		५९
कुल जम्मा (प्रदेशस्तर र संघ सशर्त)		८१७००	१५४८५	९७१८५	६५३०९	१३१०९	७८४१८	८०	८५	८१

प्रदेश चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३५००१०११३

बजेट रु.: हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कुल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कै
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	१.१.१.११२ अधिकृतस्तर सातौँ/आठौँ	८०३	६८७.६	८५.६३	१००.००	
२	१.१.१.११३ पाँचौँ/छैटौँ	३,२५५	२५१४	७७.२४	१००.००	
३	१.१.१.३० का. स. पाँचौँ स्तर	५७६	५२९	९१.८१	१००.००	
४	१.३.१.१ निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	९०	९०	१००.००	१००.००	
५	१.२.१.१ सदरमुकाम र ६ कोष भित्र (क वर्ग)	८६४	७९४.३	९१.९३	१००.००	
६	१.२.२.१ स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	३६०	३६०	१००.००	१००.००	
७	१.२.५.१ कर्मचारीहरूको लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	७२०	७२०	१००.००	१००.००	
८	१.२.१०.१ पाले पहरा भत्ता	४०	४०	१००.००	१००.००	
९	१.२.८.१ प्रसुती स्याहार भत्ता	१०	०	०.००	१००.००	
१०	१.६.४.१ योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२९	२८.८	९९.३१	१००.००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रतिशत	कै
		कुल बजेट	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
११	2.1.1.1 धाराको महसुल	२४	२१	८७.५०	१००.००	
१२	2.1.2.1 बिद्युत महसुल	३०	२५	८३.३३	१००.००	
१३	2.1.3.3 मिनिटरल वाटर	३६	३६	१००.००	१००.००	
१४	2.1.6.1 टेलिफोन महसुल	६०	५९.५	९९.१७	१००.००	
१५	2.1.7.1 ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	४०	३४.९५	८७.३८	१००.००	
१६	2.2.2.8 पेट्रोल- दुई पाइप्रे	१८०	१७९.९	९९.९४	१००.००	
१७	2.3.1.3 दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	१६०	१५९.६	९९.७५	१००.००	
१८	2.9.2.2 मोटरसाइकल बिमा तथा नवीकरण शुल्क	५०	२०.५४	४१.०८	१००.००	
१९	2.3.2.7 मर्मत संभार (फोटोकपी, ल्यापटप, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर आदी)(मेशिनरी तथा औजार मर्मत संभार तथा सञ्चालन खर्च)	८०	७८.६५	९८.३१	१००.००	
२०	2.4.1.9 कार्यालय संचालन सामाग्री खरिद	२४०	२३९.५	९९.७९	१००.००	
२१	2.4.12.5 कार्यालयको वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन	१००	९६.०५	९६.०५	१००.००	
२२	2.4.13.2 कार्यालयको पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका(पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका)	५०	५०	१००.००	१००.००	
२३	2.4.14.1 सुचना प्रकाशन(कार्यालय सामान तथा सेवा)	१००	९९.५	९९.५०	१००.००	
२४	2.4.15.1 सरसफाइ सम्बन्धी प्रयोग हुने सामान	६०	५७.२	९५.३३	१००.००	
२५	2.5.2.8 कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ती परिचालन खर्च (Sub Engineer)	४२०	४२०	१००.००	१००.००	
२६	2.6.4.69 रैथाने तथा परम्परागत सीप प्रवर्धन कार्यक्रम (प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम)	२००	१९६	९८.००	१००.००	
२७	2.7.13.3 जिल्लास्तरमा विद्यालय तहका विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम संचालन	२००	७८	३९.००	१००.००	
२८	डोल्पो बोन समाज विद्यालय ठुलीभेरी नपा डोल्पा अनुदान	१,०००	१०००	१००.००	१००.००	
२९	2.7.25.477 वार्षिक कार्यक्रमको अभिमूखीकरण तथा समीक्षा	२००	१८०.८	९०.४०	१००.००	
३०	2.7.25.523 जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन	२००	२००	१००.००	१००.००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रतिशत	कै
		कुल बजेट	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
३१	२.७.२५.५३८ बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्यूनीकरणका लागि किशोर किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम साझेदारी	४००	०	०.००	१००.००	
३२	२.७.२५.५७० दिवसिय कार्यक्रम (शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठनागरिक, सामाजिक समावेशिकरण)	१००	९२.३५	९२.३५	१००.००	
३३	२.७.२५.५७१ विभिन्न समिति कार्यदलको बैठक संचालन	१००	९४.२२	९४.२२	१००.००	
३४	२.७.२५.५७२ जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, सामाजिक समावेशिकरण, सामाजिक विकृति/हानीकारक अभ्यास न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन	१००	०	०.००	१००.००	
३५	२.७.२५.५७३ स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा तथा महिला बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीसंगको समन्वय तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२००	१८०	९०.००	१००.००	
३६	२.७.२५.५७४ हिंसा पिडित/प्रभावित महिला तथा जोखिममा रहेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई संरक्षण व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम	२००	०	०.००	१००.००	
३७	२.७.२५.५७५ अल्पकालिक आश्रय सहितको जिल्लासेवा केन्द्र संचालन व्यवस्थापन	२००	१९४.३	९७.१५	१००.००	
३८	२.७.२५.५७६ बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्यूनीकरणका लागि किशोर किशोरी तथा	२००	२००	१००.००	१००.००	
३९	२.७.२५.५७७ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, महिला, दलित, पछाडि परेका वर्ग, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको कर्णाली सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम	५००	४९०.३	९८.०६	१००.००	
४०	२.७.२५.५७८ अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	२००	२००	१००.००	१००.००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रतिशत	कै
		कुल बजेट	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
४१	2.7.25.579जनचेतनामूलक सामग्री निर्माण	१००	९९.४४	९९.४४	१००.००	
४२	2.8.1.13समग्र कार्यक्रम अनुगमन	३००	२९९.९	९९.९७	१००.००	
४३	2.8.1.6माध्यामिक शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन तथा अनुगमन	८०	८०	१००.००	१००.००	
४४	2.8.2.6सरूवा तथा दैनिक भ्रमण भत्ता	२५०	११४.८	४५.९२	१००.००	
४५	2.9.6.3कार्यालय चिपापान खर्च	२००	२००	१००.००	१००.००	
४६	2.9.9.1अन्य विविध	१००	९९.३५	९९.३५	१००.००	
४७	7.2.3.2प्राविधिक छोरी बहारी छात्रवृत्ति (३ वर्षे डिप्लोमा/ प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह)	१,०००	१०००	१००.००	१००.००	
४८	7.2.3.3उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति	१४४	९६	६६.६७	१००.००	
४९	7.2.3.4उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति	१४४	४८	३३.३३	१००.००	
५०	8.1.3.2कार्यालयको घर भाडा	५४०	४१४.७	७६.८०	१००.००	
५१	8.1.6.1कार्यालय प्रयोजनको लागि सवारी साधन भाडा	२५०	२०९.७	८३.८८	१००.००	
५२	चालु कार्यक्रमको जम्मा	१५,४८५	१३१०८.८	८४.६५	१००.००	

प्रदेश पुँजी खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: 350010114

बजेट रु.:हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रतिशत	कैफियत
		कुल बजेट	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	श्री तान्सागुम्बा आ वि भवन निर्माण	३०००	२९७०	९८.९९	१००	
२	मालिका मा वि भवन तथा घेरबार	३०००	२८२३	९४.०९	१००	
३	महाकवि आ वि ४ कोठे भवन निर्माण	३०००	२९५५	९८.४९	१००	
४	छेलुङ्ग सिग्याल गोन गुम्बा ४ कोठे भवन निर्माण आयोजना त्रिपुरासुन्दरी न.पा. १ डोल्पा	३०००	२९७०	९८.९९	१००	
५	लालिगुराँस आवि तिप्ला भवन निर्माण	३०००	२९१४	९७.१२	१००	
६	ज्ञानुदय आ वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	३०००	२८२८	९४.२८	१००	
७	तापरिचा मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	४०००	३९९९	९९.९९	१००	
८	सिदार्थ कुला आ वि आवशिय भवन निर्माण	५०००	४९९८	९९.९७	१००	
९	बिडीथान आ वि ४ कोठे भवन निर्माण	४०००	३९९९	९९.९७	१००	
१०	बाविरो आ वि २ कोठे भवन निर्माण	२९००	०	०.००	०	
११	अन्तरपाटी महिला सञ्जाल भवन निर्माण	४०००	३९९९	९९.९७	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रतिशत	कैफियत
		कूल बजेट	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१२	शाहित स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माण . डोल्पा ठुलोभेरी ३	४०००	०	०.००	०	
१३	श्री याङ्गजेर गुम्बा आवि भवन निर्माण	३०००	२९७०	९८.९९	१००	
१४	सिदार्थकुला आ वि सोलार जडान तथा कम्प्युटर ल्याप जडान	१५००	१४९९	९९.९५	१००	
१५	कम्प्युटर ल्यापटप फोटोकपी प्रिन्टर जेनेरेटर क्यामेरा मोबाइल स्क्यानर इन्भर्टर सोलार	२००	२००	९९.९९	१००	
१६	कार्यालय प्रयोजनको कुर्सी दराज र्याक लगायतका फर्निचर फिक्चर खरीद जडान	१००	१००	९९.९८	१००	
१७	खानिगाँउ खेलमैदान निर्माण	१५००	१४८४	९८.९२	१००	
१८	मुनाल आ वि घेरबार निर्माण	१५००	१४७०	९८.०१	१००	
१९	गौरी आ वि घेरबार	१५००	११६२	७७.४६	१००	
२०	भवानी आ वि घेरबार निर्माण	१५००	९८०	६५.३६	१००	
२१	डोल्पो क्याम्पस घेरबार	१५००	१४६५	९७.६९	१००	
२२	दुनै खेलमैदान निर्माण	२०००	१९४६	९७.३१	१००	
२३	खेलकुद मैदान निर्माण	३०००	२७०३	९०.१०	१००	
२४	रिलेचौर खेलमैदान भवन निर्माण	३०००	०	०.००	०	
२५	श्री ध्रुवतारा अपाङ्गस्रोत कक्षा मेसिनरी पर्खाल निर्माण	२०००	१८८२	९४.१०	१००	
२६	श्री पुथाहिमाल विद्यालय घेरबार निर्माण	२५००	२४७४	९८.९८	१००	
२७	शाहिद धर्मभक्त आवि नाम्दो खानेपानी घेरबार तथा भवन मर्मत	२५००	२३४९	९३.९६	१००	
२८	जगदुल्ला गा पा स्तरीय कबर्ड हल निर्माण डोल्पा जगदुला ५	९०००	५१७१	५७.४६	१००	
२९	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- डोल्पो क्याम्पस ,	५००	५००	१००.००	१००	
३०	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- लिकु संयुक्त क्याम्पस	५००	४७९	९५.७६	१००	
३१	माझफाल स्वास्थ्य चौकि बर्थिङ सेन्टरमा टायल तथा मार्बल विच्छाउने	१५००	१४५२	९६.७९	१००	
३२	पूँजी कार्यक्रमको जम्मा	८०७००	६४७४१	८०.२२	१००	

संघ सशर्त तर्फ खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: 350911383

बजेट रू.: हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
१	विपद् व्यवस्थापन	१०००	५८६	५८.६३	६०	
	पूँजी कार्यक्रमको जम्मा	१०००	५८६	५८.६३	६०	

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि.नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
१	विद्यालय भवन निर्माण	१०	१०		bibesa
२	विद्यालयको अधुरो भवन, तला थप र घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	९	९	०	
३	क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	२	२	०	
४	खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माण	४	४		
५	बोरिङ्ग एवं स्टोन पार्क निर्माण	०	०	०	
६	शौचालय निर्माण	०	०	०	
७	विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब	१	१	०	
जम्मा		२६	२६		

१. सामुदायिक विद्यालयहरूमा घेरावार निर्माण

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रू हजारमा	खर्च बजेट रू हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
१	तापरिचा मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	शेफोकसुन्डो गाउँपालिका	४,०००	३९९९.४९	१००
२	मुनाल आ वि घेरबार निर्माण	काइके गाउँपालिका	१,५००	१४७०.१३	१००
३	गौरी आ वि घेरबार	ठुलीभेरी नगरपालिका	१,५००	११६१.८३	१००
४	भवानी आ वि घेरबार निर्माण	ठुलीभेरी नगरपालिका	१,५००	९८०.४	१००
५	डोल्पो क्याम्पस घेरबार	ठुलीभेरी नगरपालिका	१,५००	१४६५.३९	१००
६	खेलकुद मैदान निर्माण	त्रिपुरासुन्दरी नपा	३,०००	२७०२.९	१००

क्र. सं.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
७	श्री ध्रुवतारा अपाङ्गस्रोत कक्षा मेसिनरी पर्खाल निर्माण	ठुलीभेरी नगरपालिका	२,०००	१८८२.	१००
८	श्री पुथाहिमाल विद्यालय घेरबार निर्माण	छार्काताडसोड गाउँपालिका	२५,०००	२४७४.३८	१००
९	शहिद धर्मभक्त आवि नाम्दो खानेपानी घेरबार तथा भवन मर्मत	शेफोकसुन्डो गाउँपालिका	२५,०००	२३४८.८८	१००

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन भएको तर खर्च हुन नसक्ने आयोजना र खर्च रकमको विवरणः

सि. नं.	क्रियाकलाप	कूल विनियोजित बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्च नहुने वा खर्च भई बाँकी रहने रकम	कैफियत
१	शहिद स्मृति भवन निर्माण	४००००	०	४०००	जग्गा प्राप्ति नभएको
२	रिलेचौर खेलमैदान निर्माण	३००००	०	३०००	सम्झौता गर्न नआएको
३	वाविरो आवि भवन निर्माण	२९,०००	०	२९,००	३० लाख भन्दा मुनिका भवन निर्माण नगर्न परिपत्र
कूल जम्मा रकम रु.		९९,०००	०	९९,०००	

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

क्र. सं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
१	श्री तान्सागुम्बा आ वि भवन निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-१०	३,०००,०००.००	वि.व्य.स.
२	मालिका मा वि भवन तथा घेरबार	सम्पन्न	२०८३-०२-११	३,०००,०००.००	वि.व्य.स.
३	महाकवि आ वि ४ कोठे भवन निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	३,०००,०००.००	वि.व्य.स.
४	छेलुङ्ग सिग्याल गोन गुम्बा ४ कोठे भवन निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	३,०००,०००.००	वि.व्य.स.

क्र. सं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/ अधुरो/ निरन्तरता)	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./ उ.भो.स.)
	आयोजना त्रिपुरासुन्दरी न.पा. १ डोल्पा				
५	लालिगुराँस आवि तिप्ला भवन निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	३,०००,०००.००	वि.व्य.स.
६	ज्ञानुदय आ वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	३,०००,०००.००	वि.व्य.स.
७	तापरिचा मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	४,०००,०००.००	वि.व्य.स.
८	सिदार्थ कुला आ वि आवशिय भवन निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	५,०००,०००.००	वि.व्य.स.
९	बिडीथान आ वि ४ कोठे भवन निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	४,०००,०००.००	वि.व्य.स.
१०	अन्तरपाटी महिला सञ्जाल भवन निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	४,०००,०००.००	वि.व्य.स.
११	श्री याङ्गजेर गुम्बा आवि भवन निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	३,०००,०००.००	वि.व्य.स.
१२	सिदार्थकुला आ वि सोलार जडान तथा कम्प्युटर ल्याप जडान	सम्पन्न	२०८३-०२-११	१,५००,०००.००	वि.व्य.स.
१३	खानिगाँउ खेलमैदान निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	१,५००,०००.००	वि.व्य.स.
१४	मुनाल आ वि घेरबार निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	१,५००,०००.००	वि.व्य.स.
१५	गौरी आ वि घेरबार	सम्पन्न	२०८३-०२-११	१,५००,०००.००	वि.व्य.स.
१६	भवानी आ वि घेरबार निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	१,५००,०००.००	वि.व्य.स.
१७	डोल्पो क्याम्पस घेरबार	सम्पन्न	२०८३-०२-११	१,५००,०००.००	वि.व्य.स.
१८	दुनै खेलमैदान निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	२,०००,०००.००	वि.व्य.स.
१९	खेलकुद मैदान निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	३,०००,०००.००	वि.व्य.स.
२०	श्री ध्रुवतारा अपाङ्गस्रोत कक्षा मेसिनरी पर्खाल निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	२,०००,०००.००	वि.व्य.स.
२१	श्री पुथाहिमाल विद्यालय घेरबार निर्माण	सम्पन्न	२०८३-०२-११	२,५००,०००.००	वि.व्य.स.

क्र. सं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/ अधुरो/ निरन्तरता)	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./ उ.भो.स.)
२२	शहिद धर्मभक्त अवि नाम्दो खानेपानी घेरबार तथा भवन मर्मत	सम्पन्न	२०८३-०२-११	२,५००,०००.००	वि.व्य.स.
२३	जगदुल्ला गा पा स्तरीय कबर्ड हल निर्माण डोल्पा जगदुला ५	सम्पन्न	२०८३-०२-११	९,०००,०००.००	वि.व्य.स.
२४	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- डोल्पो क्याम्पस ,	सम्पन्न	२०८३-०२-११	५००,०००.००	वि.व्य.स.
२५	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- लिकु संयुक्त क्याम्पस	सम्पन्न	२०८३-०२-११	५००,०००.००	वि.व्य.स.
२६	माझफाल स्वास्थ्य चौकि वर्थिङ सेन्टरमा टायल तथा मार्बल विच्छाउने	सम्पन्न	२०८३-०२-१२	१,५००,०००.००	वि.व्य.स.

आ.व. २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाबाट वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरणः

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.व. २०८१/०८२			आ.व. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
१	उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	२	२४०००	४८०००	२	२४०००	४८०००
२	प्राविधिकछोरी बुहारी छात्रवृत्ति	२०	५००००	१००००००	२०	५००००	१००००००
३	उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	४	२४०००	९६०००	४	२४०००	९६०००
४	उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति	०	०	०	०	०	०
जम्मा		२६	९८०००	११४४०००	२६	९८०००	११४४०००

क. प्राविधिक छोरी बहारी छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	सम्झना साकी	त्रिपुरासुन्दरी नपा १ डोल्पा	१	AG SCIENCE	५००००
२	झरना बुढा	त्रिपुरासुन्दरी नपा २ डोल्पा	२	CIVIL.EG	५००००
३	उमा बुढा	त्रिपुरासुन्दरी नपा ५ डोल्पा	५	FARMACY	५००००
४	जुनुमाया बोहोरा	जगदुल्ला गापा ३ डोल्पा	३	FARMACY	५००००
५	नविना बोहोरा	त्रिपुरासुन्दरी ४ डोल्पा	४	IT	५००००
६	हेमलता बोहोरा	जगदुल्ला गापा ३ डोल्पा	३	IT	५००००
७	सति बोहोरा	जगदुल्ला गापा ५ डोल्पा	५	FORESTRY	५००००
८	मनिसा कार्की	ठुलीभेरी नपा ११ डोल्पा	११	HA	५००००
९	भिमा बुढा मगर	मुङ्केचुला गापा १ डोल्पा	१	HA	५००००
१०	यमुना थापा	जगदुल्ला गापा ३ डोल्पा	३	HA	५००००
११	शुभद्रा थापा	जगदुल्ला गापा ३ डोल्पा	३	RADIOLOGY	५००००
१२	सलिना शाही	मुङ्केचुला ६ डोल्पा	६	CIVIL.EG	५००००
१३	उषादेवी थापा	जगदुल्ला गापा ३ डोल्पा	३	MEDICAL LAB	५००००
१४	निर्मला शाही	मुङ्केचुला ३ डोल्पा	३	AG.SCIENCE	५००००
१५	कर्णा शाही	त्रिपुरासुन्दरी नपा ७ डोल्पा	७	NURSING	५००००
१६	स्मारिका शाही	मुङ्केचुला ६ डोल्पा	६	GEOMATRIC.EG	५००००
१७	मनिका बुढा	मुङ्केचुला ७ डोल्पा	७	NURSING	५००००
१८	सविना रोकाया	ठुलीभेरी नपा २ डोल्पा	२	FORESTRUY	५००००
१९	सुमिना उपाध्याय	त्रिपुरासुन्दरी नपा १ डोल्पा	१	HA	५००००
२०	प्रतिक्षा रोकाया	मुङ्केचुला ४ डोल्पा	४	CIVIL .EG	५००००

ख. उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	उषा बुढा	मुङ्केचुला ५ डोल्पा	५	नेपाली	२४०००
२	मनचन्द्रा बोहोरा	त्रिपुरा सुन्दरी ३ डोल्पा	५	नेपाली	२४०००

ग. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	चित्र बहादुर विक	ठुलीभेरी नपा ३ डोल्पा	३	नेपाली	२४०००
२	धनु विक	त्रिपुरासुन्दरी नपा ४ डोल्पा	४	स्वास्थ्य	२४०००
३	कुशल जंग विक	ठुलीभेरी नपा १० डोल्पा	१०	नेपाली	२४०००
४	प्रताप विक	त्रिपुरासुन्दरी नपा ८ डोल्पा	८	नेपाली	२४०००

४. सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाको कार्यक्रमगत प्रगति विवरणः

कार्यालयकोनाम,ठेगाना: सामाजिकविकास कार्यालय, हुम्ला

कार्यालयको कोडः ३५००१६४०१६

आ.व. २०८२/०८३ को शीर्षकगत प्रगति विवरण

सि. नं	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत		
		पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा
१	प्रदेशस्तर	२०२३०००००	१४२२१०००	२१६५२१०००	२००७७१९६०	१०७६३७१४	२११५३५६७४	९९	७६	९८
२	विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तर्फ	१८०००००	०	१८०००००	१७९७०००	०	१७९७०००	१००	०	९९.८३
	कुल जम्मा(प्रदेशस्तर र संघ सशर्त)	२०४१०००००	१४२२१०००	२१८३२१०००	२०२५६८९६०	१०७६३७१४	२१३३३२६७४	९९	७६	९८

प्रदेश चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

बजेट उपशीर्षक नं: ३५००१०१२३ बजेट रु.:हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	अधिकृत आठौं/सातौं	८२६०००	७४३५२४.	९०.०२	९०.०२	
२	सहायक अधिकृत पाँचौं/छैटौं	३२५००००	९५१३५७.	२९.२७	२९.२७	
३	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	७५०००	७५०००	१००.	१००.	
४	सदरमुकाम र ६ कोष भित्र (क वर्ग)	६६००००	३२७७००	४९.६५	४९.६५	
५	कर्मचारीहरुको लागि महँगी भत्ता	३०००००	१३५०००	४५.	४५.	
६	कर्मचारीहरुको लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	७२००००	३६००००	५०.	५०.	
७	पाले पहराभत्ता	२८०००	२८०००	१००.	१००.	
८	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च	४२०००	०	०.	०.	
९	योगदानमा आधारित विमाकोष खर्च	२४०००	७६००	३१.६७	३१.६७	
	तलब भत्ता मा प्रगति प्रतिशत	५९२५०००	२६२८१८१	४४.३६	४४.३६	
१	जारको पिउने पानी	३६०००	३५२३५	९७.८८	९७.८८	
२	विद्युत महशुल	३३०००	३१६७५	९५.९८	९५.९८	
३	धाराको महशुल	१२०००	६०००	५०.	५०.	
४	टेलिफोन महशुल	४८०००	४८०००	१००.	१००.	
५	ईमेल इन्टरनेट वेबसाइट महशुल	४८०००	४८०००	१००.	१००.	
६	हुलाक कुरियर खर्च	३६०००	३६०००	१००.	१००.	
७	सवारी साधन इन्धन (पेट्रोल डिजेल मोबिल आदि)	१०८०००	१०८०००.	१००.	१००.	
८	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	८००००	८००००.	१००.	१००.	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
९	मोटरसाइकल विमा तथा नविकरण खर्च	२००००	१२५६०.	६२.८	६२.८	
१०	कम्प्युटर/प्रिन्टर/फोटोकपी मेसिन लगायतका सामग्रीहरू मर्मत	६००००	६००००.	१००.	१००.	
११	कार्यालय सञ्चालन सामग्री खरिद	३०००००	३०००००.	१००.	१००.	
१२	विविध इन्धन खरिद	४८०००	४८०००.	१००.	१००.	
१३	कार्यालयको वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन	६००००	६००००.	१००.	१००.	
१४	कार्यालय सामग्री छुपाई (छुपाइ खर्च)	५१०००	५१०००.	१००.	१००.	
१५	विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	५००००	५००००.	१००.	१००.	
१६	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ति परिचालन खर्च (Sub Engineer)	४५५०००	४५१४९०.	९९.२३	९९.२३	
१७	कार्यालय सहयोगी	३२२०००	३२११२६.	९९.७३	९९.७३	
१८	करार कर्मचारीलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	१२००००	१२००००.	१००.	१००.	
१९	करार कर्मचारीको पोशाक	१५०००	१५०००.	१००.	१००.	
२०	नामखुण्ड महामय आ वि नाम्खा गापा हुम्ला अनुदान	५०००००	५०००००.	१००.	१००.	
२१	स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा तथा महिला बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीसंगको समन्वय तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२०००००	१७५०००.	८७.५	८७.५	
२२	जिल्लास्तरमा विद्यालय तहका विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम संचालन	२०००००	२०००००.	१००.	१००.	
२३	बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्यूनीकरणका लागि किशोर किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम साझेदारी	२०००००	२०००००.	१००.	१००.	
२४	वार्षिक कार्यक्रमको अभिमूखीकरण तथा समीक्षा	२०००००	२०००००.	१००.	१००.	
२५	प्राविधिक छोरी बृहारी छात्रावृत्ति (३ वर्षे डिप्लोमा/प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह)	१००००००	१००००००.	१००.	१००.	
२६	उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति	२४००००	२१६०००.	९०.	९०.	
२७	उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति	२४००००	२४००००.	१००.	१००.	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
२८	हिसा पिडित/प्रभावित महिला तथा जोखिममा रहेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई संरक्षण व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम	२०००००	२०००००.	१००.	१००.	
२९	दिवसिय कार्यक्रम (शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक समावेशिकरण)	१०००००	४४२१०.	४४.२१	४४.२१	
३०	लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्याक समुदाय, महिला, दलित, पछाडि परेका वर्ग, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको कर्णाली समाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम	५०००००	५०००००.	१००.	१००.	
३१	अल्पकालिन आश्रय सहितको जिल्लासेवा केन्द्र संचालन व्यवस्थापन	२०००००	२०००००.	१००.	१००.	
३२	रैथाने तथा परम्परागत सीप प्रवर्धन कार्यक्रम (प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम)	३०००००	३०००००.	१००.	१००.	
३३	अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	२०००००	२०००००.	१००.	१००.	
३४	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन	२०००००	१९४२७५.	९७.१४	९७.१४	
३५	जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक विकृति/हानिकारक अभ्यास न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन	१०००००	८००००.	८०.	८०.	
३६	विभिन्न समिति कार्यदलको बैठक संचालन	१०००००	१०००००.	१००.	१००.	
३७	जनचेतनामूलक सामग्री निर्माण	१०००००	१०००००.	१००.	१००.	
३८	अनुगमन तथा मुल्याङ्कन	४०००००	४०००००.	१००.	१००.	
३९	सरूवा तथा दैनिक भ्रमण भत्ता	१५००००	१५००००.	१००.	१००.	
४०	कार्यालय चियापान खर्च	२६४०००	२६४०००.	१००.	१००.	
४१	कार्यालयको घरभाडा	५०००००	४८९९६२.	९७.९९	९७.९९	
४२	कार्यालय प्रयोजनको लागि सवारी साधन भाडा	३०००००	३०००००.	१००.	१००.	
	चालु कार्यक्रमको जम्मा	८२९६०००	८१३५५३३	९८.०७		
	समग्र प्रगति तलब भत्ता सहित	१४२२१०००	१०७६३७१४	७५.६९		
प्रदेश पुँजी खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू						

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्चप्रतिशत%		
बजेट उपशिर्षक नं: ३५००१०१२४ बजेट रु.:हजारमा						
१	हिल्सा हाई अल्टिच्यूट स्वास्थ्य भवन स्थापना तथा व्यावस्थापन घरवार निर्माण	५००००००	४९१३६५२	९८	९८	
२	सोवारिकपा आयुर्वेदिक औषधालय	५००००००	५००००००	१००	१००	
३	महाबौद्ध माध्यमिक विद्यालय घरवार र खेलमैदान	४००००००	३९३५०६१	९८	९८	
४	सैपाल मावि आवाशिय छात्रवास निर्माण हुम्ला	५००००००	४९३८७७५	९९	९९	
५	रामदेव मा.वि. भवन निर्माण	५००००००	५००००००	१००	१००	
६	७ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना	७००००००	७००००००	१००	१००	
७	प्रसुति विश्राम घर जिल्ला अस्पताल सिमकोट	४००००००	३९५८७०५	९९	९९	
८	पत्रकार महासंघ हुम्लाको अधुरो भवन निर्माण	४००००००	३८५००००	९६	९६	
९	श्री रामदेव मा.वि. ठेहे को भवन निर्माण	४००००००	३९८०२०७	१००	१००	
१०	मान्धारा मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	७००००००	६९९९९७०	१००	१००	
११	सिता मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	५००००००	४९९९२०१	१००	१००	
१२	हुम्ला मावि भवन तथा अन्य निर्माण हुम्ला	५००००००	५००००००	१००	१००	
१३	सर्केगाड गा पा अतिथि भवन निर्माण	५००००००	४९५२८९०	९९	९९	
१४	कुवाकोटी खेल मैदान निर्माण ४ र ५ सर्केगाड	५००००००	४९५६०५७	९९	९९	
१५	सायां स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सर्केगाड ४	४००००००	३९६५३६५	९९	९९	
१६	देवकोटा आवि भवन निर्माण सर्केगाड	५००००००	५००००००	१००	१००	
१७	कैलाशदेव प्रा वि भौतिक संरचना निर्माण	४००००००	३९८०४०६	१००	१००	
१८	मेलपानी दलित बस्ति व्यावस्थापन कार्यक्रम हुम्ला	४००००००	३८७७७१०	९७	९७	
१९	मदनादेव मावि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	४००००००	३९७१२८६	९९	९९	
२०	महाबौद्ध माध्यमिक विद्यालय घरवार र खेलमैदान	२००००००	१९९६४५२	१००	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
२१	लेख धिगा हाइ अल्टिच्युट खेलमैदान निर्माण	३००००००	२९९९५००	१००	१००	
२२	भिमसन आ वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	२५०००००	२५०००००	१००	१००	
२३	कुम्लिङग स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण	३००००००	२९८९८८७	१००	१००	
२४	वरगाउँ स्वास्थ्य चौकी शौचालय तथा अन्य निर्माण	१५०००००	१४९२११८	९९	९९	
२५	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पस हुम्ला	५००००००	५००००००	१००	१००	
२६	श्रीमष्ठा आ वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	२५०००००	२४९१४३०	१००	१००	
२७	बागेश्वरी आ वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	२५०००००	२४९६९७०	१००	१००	
२८	मोतिराम आ वि भौतिक संरचना निर्माण	३००००००	३००००००	१००	१००	
२९	वराई लामा गुम्बा निर्माण	१५०००००	१५०००००	१००	१००	
३०	सुन्दरभुमि आ वि भवन निर्माण	३००००००	२९९७०८१	१००	१००	
३१	कोट मा वि छात्रावास भवन तथा खेलमैदान निर्माण सिमाली,	३००००००	२९९५७७९	१००	१००	
३२	प्रगतिशिल प्रा वि भवन तथा खेलमैदान निर्माण	१५०००००	१५०००००	१००	१००	
३३	जनजागरण आ वि भवन निर्माण गिउसी	३००००००	३००००००	१००	१००	
३४	गिउसी स्वास्थ्य इकाइ निर्माण	३००००००	३००००००	१००	१००	
३५	भिमनगर स्वास्थ्य क्लिनिक भवन निर्माण	२५०००००	२४९०६६६	१००	१००	
३६	सर्केगाड खेलमैदान निर्माण सर्केगाड ४	१५०००००	१४९३०००	१००	१००	
३७	लालिगुरांस मा वि खेलमैदान निर्माण	१५०००००	१५०००००	१००	१००	
३८	सृजनसिल आ वि खेलदान निर्माण	१५०००००	१५०००००	१००	१००	
३९	लालिगुरांस मा वि खेलमैदान निर्माण सर्केगाड ३	३००००००	२९९२६७०	१००	१००	
४०	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग हिमज्योती बहुमुखी क्याम्पस हुम्ला	५००००००	५००००००	१००	१००	
४१	मासिधारा सामुदायिक भवन निर्माण चंखेली ६ मासिधारा	१५०००००	१४३४९२०	९६	९६	
४२	चंखेली आ वि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	३००००००	२९१७०००	९७	९७	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
४३	हिमालय मावि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	३००००००	३००००००	१००	१००	
४४	लामालेख आ वि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण	२५०००००	२५०००००	१००	१००	
४५	हिमालय मावि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	३००००००	२९९७७९८	१००	१००	
४६	बालकल्याण आ वि भौतिक संरचना निर्माण	१५०००००	१४९४८१३	१००	१००	
४७	गौरीशंकर आ वि भवन निर्माण चंखेली ४ माथिपाली	२५०००००	२४९०९२१	१००	१००	
४८	विद्याज्योति आ वि भौतिक संरचना निर्माण चंखेली २ भट्टेवाडा	१५०००००	१५०००००	१००	१००	
४९	महेन्द्र प्रावि भौतिक संरचना निर्माण चंखेली ३ मिमि	२००००००	२००००००	१००	१००	
५०	शिवशंकर आ वि भौतिक संरचना निर्माण चंखेली ६ चरिगाउँ	३००००००	३००००००	१००	१००	
५१	धुर्मी गैरा शवदाह स्थल निर्माण चंखेली ६	१५०००००	१५०००००	१००	१००	
५२	जनहित प्रावि भौतिक संरचना निर्माण	३००००००	३००००००	१००	१००	
५३	कैलाशपुरी मा वि भवन निर्माण	३००००००	३००००००	१००	१००	
५४	जनपृथ आ वि भवन तथा खेलमैदान निर्माण	१५०००००	१४९९५००	१००	१००	
५५	ज्ञानोदय मा वि ४ कोठे RCC भवन निर्माण	३००००००	२९९९५८१	१००	१००	
५६	हिमालचुली आ वि भवन निर्माण	३००००००	२९८९२२३	१००	१००	
५७	थुममालिका प्रा वि खेलमैदान तथा घेरबार निर्माण	१५०००००	१५०००००	१००	१००	
५८	जनपृथ आ वि भवन तथा खेलमैदान निर्माण	३००००००	३००००००	१००	१००	
५९	गुरांसे चौर खेलकुद मैदान निर्माण	३००००००	२९९९६४०	१००	१००	
६०	सामायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग - गल्बा बहुमुखी क्याम्पस	५०००००	०	०	०	
६१	क्षेत्रपाल आ वि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण	२००००००	१९९९१०२	१००	१००	
६२	जनक आ वि खेलमैदान तथा घेरबार निर्माण	१५०००००	१४६४८०२	९८	९८	
६३	छायाक्षेत्र प्रा वि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला ताजाकोट	३००००००	२९९९६०३	१००	१००	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
६४	जन प्रकाश मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	३००००००	२९९८१६०	१००	१००	
६५	चन्द्र प्रकाश मा.वि. पूर्वाधार निर्माण हुम्ला	३००००००	२९९३०००	१००	१००	
६६	धर्मोदय मावि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	३००००००	३००००००	१००	१००	
६७	जनक आ वि खेलमैदान तथा घेरवार निर्माण हुम्ला	३००००००	२९९७५०१	१००	१००	
६८	कार्यालयका लागि मेशीनरी औजार खरिद प्रिन्टर ल्यापटप तथा अन्य	१०००००	९००००	९०	९०	
६९	कार्यालयको लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स तथा फिक्चर्स खरीद	२०००००	१९९५५८	१००	१००	
		२०२३०००००	२००७७१९६०	९९		

संघ सशर्त तर्फ खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३५०९११३८३ बजेट रू.: हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
१	विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तर्फ	१८०००००	१७९७०००	९९.८३	९९.८३	
	पूँजी कार्यक्रमको जम्मा	१८०००००	१७९७०००	९९.८३		

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि.नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
१	विद्यालय भवन निर्माण	३२	३२	०	उपभोक्ता समिति/ वि व्य स
२	क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	३	२	१	उपभोक्ता समिति/ वि व्य स
३	खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माण	४	४	०	उपभोक्ता समिति/ वि व्य स
४	विद्यालय घेरवार निर्माण	२५	२५	०	उपभोक्ता समिति/ वि व्य स
५	शौचालय निर्माण	१	१	०	उपभोक्ता समिति/ वि व्य स
६	अन्य पूर्वाधार निर्माण	२	२	०	उपभोक्ता समिति/ वि व्य स
जम्मा		६७	६६	१	

**आ.व. २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ वित्तीयहस्तान्तरण भइ
सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाबाट निर्माण सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू**

१. सामुदायिक विद्यालयहरूमा घेरवार निर्माण

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
१	महाबौद्ध माध्यमिक विद्यालय घेरवार	हुम्ला	नाम्खा गापा	२००००००.	१९९६४५२.	९९.८२
२	लालिगुरांस मा वि घेरवार निर्माण	हुम्ला	सर्केगाड गापा	१५०००००.	१५०००००.	१००.००
३	हिमालय मावि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला घेरवार	हुम्ला	चंखेली गापा	३००००००.	३००००००.	१००.००
४	लामालेख आ वि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण घेरवार	हुम्ला	चंखेली गापा	२५०००००.	२५०००००.	१००.००
५	जनपृथ आ वि भवन तथा खेलमैदान निर्माण	हुम्ला	अदानचुली गापा	१५०००००.	१४९९५००.	९९.९७
६	क्षेत्रपाल आ वि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	२००००००.	१९९९१०२.	९९.९६
७	जनक आ वि खेलमैदान तथा घेरवार निर्माण	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	३००००००.	२९९७५०१.	९९.९२
८	बालकल्याण आ वि भौतिक संरचना निर्माण	हुम्ला	चंखेली गापा	१५०००००.	१४९४८१३.	९९.६५
९	महेन्द्र प्रावि भौतिक संरचना निर्माण चंखेली ३ मिमि	हुम्ला	चंखेली गापा	२००००००.	२००००००.	१००.००

२. सामुदायिक विद्यालय मर्मत तथा भौतिक सुधार

१	जन प्रकास मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	३००००००	२९९८१६०	९९.९४
२	चन्द्र प्रकाश मा.वि. पूर्वाधार निर्माण हुम्ला	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	३००००००	२९९३०००	९९.७७
३	क्षेत्रपाल आ वि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	२००००००	१९९९१०२	९९.९६
४	धर्मोदय मा वि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	३००००००	३००००००	१००.००
५	भिमसन आ वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	हुम्ला	सिमकोट गापा	२५०००००.	२५०००००.	१००.००

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
६	लामालेख आ वि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण	हुम्ला	चंखेली गापा	२५०००००.	२५०००००.	१००.००
३. कार्यक्रम : समुदाय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलमैदान र पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम						
१	महाबौद्ध माध्यमिक विद्यालय खेलमैदान	हुम्ला	नाम्खा गापा	४००००००	३९३५०६१	९८.३८
२	प्रगतिशिल प्रा वि भवन तथा खेलमैदान निर्माण	हुम्ला	सर्केगाड गापा	१५०००००	१५०००००	१००.००
३	लालिगुरांस मा वि खेलमैदान निर्माण सर्केगाड ३	हुम्ला	सर्केगाड गापा	३००००००	२९९२६७०	९९.७६
४	सृजनसिल आ वि खेलदान निर्माण	हुम्ला	सर्केगाड गापा	१५०००००	१५०००००	१००.००
५	हिमालय मावि भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	हुम्ला	अदानचुली गापा	३००००००	३००००००	१००.००
६	जनहित प्रा वि भौतिक संरचना निर्माण	हुम्ला	अदानचुली गापा	३००००००	३००००००	१००.००
७	जनपृथ आ वि भवन तथा खेलमैदान निर्माण	हुम्ला	अदानचुली गापा	१५०००००	१४९९५००	९९.९७
८	थुममालिका प्रा वि खेलमैदान तथा घेरबार निर्माण	हुम्ला	अदानचुली गापा	१५०००००	१५०००००	१००.००
९	जनक आ वि खेलमैदान निर्माण हुम्ला	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	१५०००००.	१४६४८०२.	९७.६५
१०	विद्याज्योति आ वि भौतिक संरचना निर्माण चंखेली २ भट्टेवाडा	हुम्ला	चंखेली गापा	१५०००००.	१५०००००.	१००.००
४. कार्यक्रम : सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा गुणस्तर सुधार						
१	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग - मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पस हुम्ला	हुम्ला	सिमकोट गापा	५०००००	५०००००	१००.
२	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग -हिमज्योती बहुमुखी क्याम्पस हुम्ला	हुम्ला	सर्केगाड गापा	५०००००	५०००००	१००.

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
३	सामायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग - गल्वा बहुमुखी क्याम्पस	हुम्ला	अदानचुली गापा	५०००००	०.	नियमानुसार कार्य सम्पन्न नभएको
५. धार्मिक गुम्बामा पूर्वाधार सहयोग						
१	वराई लामा गुम्बा निर्माण	हुम्ला	सर्केगाड गापा	१५०००००	१५०००००.	१००.
२						
६.सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा कोठा निर्माण						
१	सैपाल मावि आवाशिय छात्रवास निर्माण हुम्ला	हुम्ला	सिमकोट गापा	५००००००	४९३८७७५	९८.७८
२	रामदेव मा.वि. भवन निर्माण	हुम्ला	सिमकोट गापा	४००००००	३९८०२०७	९९.५१
३	श्री रामदेव मा.वि. ठेहे को भवन निर्माण	हुम्ला	सिमकोट गापा	५००००००	५००००००	१००.००
४	मान्धारा मा वि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुम्ला	हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	७००००००	६९९९९७०	१००.००
५	सिता मा वि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुम्ला	हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	५००००००	४९९९२०१	९९.९८
६	हुम्ला मा वि भवन तथा अन्य निर्माण हुम्ला	हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	५००००००	५००००००	१००.००
७	देवकोटा आ वि भवन निर्माण सर्केगाड	हुम्ला	सर्केगाड गापा	५००००००	५००००००	१००.००
८	श्रीमष्ठा आ वि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुम्ला	हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	२५०००००	२४९१४३०	९९.६६
९	बागेश्वरी आ वि भौतिक पूर्वाधार निर्माण	हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	२५०००००	२४९६९७०	९९.८८
१०	मोतिराम आ वि भौतिक संरचना निर्माण	हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	३००००००	३००००००	१००.००
११	सुन्दरभुमि आ वि भवन निर्माण	हुम्ला	सर्केगाड गापा	३००००००	२९९७०८१	९९.९०
१२	कोट मा वि छात्रावास भवन तथा खेलमैदान निर्माण सिमाली,	हुम्ला	सर्केगाड गापा	३००००००	२९९५७७९	९९.८६
१३	जनजागरण आ वि भवन निर्माण गिउसी	हुम्ला	सर्केगाड गापा	३००००००	३००००००	१००.००
१४	चंखेली आ वि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	हुम्ला	चंखेली गापा	३००००००	२९१७०००	९७.२३

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
१५	गौरीशंकर आ वि भवन निर्माण चंखेली ४ माथिपाली	हुम्ला	चंखेली गापा	२५०००००	२४९०९२१	९९.६४
१६	शिवशंकर आ वि भौतिक संरचना निर्माण चंखेली ६ चरिगाउँ	हुम्ला	चंखेली गापा	३००००००	३००००००.	१००.००
१७	कैलाशपुरी मा वि भवन निर्माण	हुम्ला	अदानचुली गापा	३००००००	३००००००.	१००.००
१८	जनपृथ आ वि भवन तथा खेलमैदान निर्माण	हुम्ला	अदानचुली गापा	३००००००	१४९९५००.	४९.९८
१९	ज्ञानोदय मा वि ४ कोठे RCC भवन निर्माण	हुम्ला	अदानचुली गापा	३००००००	२९९९५८१.	९९.९९
२०	हिमालचुली आ वि भवन निर्माण	हुम्ला	अदानचुली गापा	३००००००	२९८९२२३.	९९.६४
२१	छायाक्षेत्र प्रा वि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला ताजाकोट	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	३००००००	२९९९६०३.	९९.९९

७ कार्यक्रम:विद्यालय फर्निचर निर्माण

१	मान्धारा मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	३०००००	३०००००	१००.००
२	हुम्ला मा वि भवन तथा अन्य निर्माण हुम्ला	हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	४०८५००	४०८५००	१००.००
३	कोट मा वि छात्रावास भवन तथा खेलमैदान निर्माण सिमाली,	हुम्ला	सर्केगाड गापा	२४००००	२४००००	१००.००
४	जनजागरण आ वि भवन निर्माण गिउसी	हुम्ला	सर्केगाड गापा	१९००००	१९००००	१००.००
५	गौरीशंकर आ वि भवन निर्माण चंखेली ४ माथिपाली	हुम्ला	चंखेली गापा	११४०००	११४०००	१००.००
६	जनपृथ आ वि भवन तथा खेलमैदान निर्माण	हुम्ला	अदानचुली गापा	३८००००	३८००००	१००.००
७	छायाक्षेत्र प्रा वि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला ताजाकोट	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	२५६५००	२५६५००	१००.००
८	जन प्रकास मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	२८५०००	२८५०००	१००.००

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
९	चन्द्र प्रकाश मा.वि. पूर्वाधार निर्माण हुम्ला	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	३१३५००	३१३५००	१००.००
१०	धर्मोदय मा वि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	हुम्ला	ताँजाकोट गापा	३१३५००	३१३५००	१००.००

८ सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षाकोठानिर्माण

क्र. स.	सामुदायिकविद्यालयको नाम	स्थानीय तह/ठेगाना	जिल्ला	माग कक्षा कोठा संख्या	बजेट रु हजारमा	
१	सैपाल मावि आवाशिय छात्रावास निर्माण हुम्ला	सिमकोट गापा	हुम्ला	४	५००००००	
२	रामदेव मा.वि. भवन निर्माण	सिमकोट गापा	हुम्ला	२	४००००००	
३	श्री रामदेव मा.वि. ठेहे को भवन निर्माण	सिमकोट गापा	हुम्ला	२	५००००००	
४	मान्धारा मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	हुम्ला	१	७००००००	
५	सिता मा वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	हुम्ला	३	५००००००	
६	हुम्ला मा वि भवन तथा अन्य निर्माण हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	हुम्ला	४	५००००००	
७	देवकोटा आ वि भवन निर्माण सर्केगाड	सर्केगाड गापा	हुम्ला	३	५००००००	
८	श्रीमष्ठा आ वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुम्ला	खार्पुनाथ गापा	हुम्ला	३	२५०००००	
९	बागेश्वरी आ वि भौतिक पुर्वाधार निर्माण	खार्पुनाथ गापा	हुम्ला	३	२५०००००	
१०	मोतिराम आ वि भौतिक संरचना निर्माण	खार्पुनाथ गापा	हुम्ला	३	३००००००	
११	सुन्दरभुमि आ वि भवन निर्माण	सर्केगाड गापा	हुम्ला	३	३००००००	
१२	कोट मा वि छात्रावास भवन तथा खेलमैदान निर्माण सिमाली,	सर्केगाड गापा	हुम्ला	३	३००००००	
१३	जनजागरण आ वि भवन निर्माण गिउसी	सर्केगाड गापा	हुम्ला	३	३००००००	
१४	चंखेली आ वि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला	चंखेली गापा	हुम्ला	४	३००००००	
१५	गौरीशंकर आ वि भवन निर्माण चंखेली ४ माथिपाली	चंखेली गापा	हुम्ला	२	२५०००००	
१६	शिवशंकर आ वि भौतिक संरचना निर्माण चंखेली ६ चरिगाउँ	चंखेली गापा	हुम्ला	३	३००००००	
१७	कैलाशपुरी मा वि भवन निर्माण	अदानचुली गापा	हुम्ला	२	३००००००	
१८	जनपृथ आ वि भवन तथा खेलमैदान निर्माण	अदानचुली गापा	हुम्ला	३	३००००००	

क्र. स.	सामुदायिकविद्यालयको नाम	स्थानीय तह/ठेगाना	जिल्ला	माग कक्षा कोठा संख्या	बजेट रु हजारमा	
१९	ज्ञानोदय मा वि ४ कोठे RCC भवन निर्माण	अदानचुली गापा	हुम्ला	२	३००००००	
२०	हिमालचुली आ वि भवन निर्माण	अदानचुली गापा	हुम्ला	२	३००००००	
२१	छायाक्षेत्र प्रा वि भौतिक संरचना निर्माण हुम्ला ताजाकोट	ताँजाकोट गापा	हुम्ला	२	३००००००	

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन भएको तर खर्च हुन नसक्ने आयोजना र खर्च रकमको विवरण:

सि. नं.	बजेट उपशीर्षक	खर्च शीर्षक	क्रियाकलाप	कूल विनियोजित बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्च नहुने वा खर्च भई बाँकी रहने रकम	कैफियत
१	३५००१०१२४	३११६१	११.५.४२.१५०	५०००००	०	५०००००	सम्झौता अनुसार फर्निचर खरिद नगरेकोले कार्यसम्पन्न हुन नसकेको
कूल जम्मा रकम रु.				५०००००	०	५०००००	

क. आ.व.२०८२/०८३ क. प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	स्थानीय तहको नाम	बडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	अलिस्मा शाही	खार्पुनाथ गाउँपालिका	५	फार्मेसी	५००००
२	मनिशा शाही	खार्पुनाथ गाउँपालिका	१	H.A	५००००
३	सदिक्षा मल्ल	सर्केगाड गाउँपालिका	५	PCL Nursing	५००००
४	स्मृति भण्डारी	सिमकोट गाउँपालिका	१	पशु विज्ञान	५००००
५	मनमाया रावल	चंखेली गाउँपालिका	२	H.A	५००००
६	नन्दसरी सुनार	ताँजाकोट गाउँपालिका	२	वालि विज्ञान	५००००
७	नविना उपाध्याय	खार्पुनाथ गाउँपालिका	४	H.A	५००००
८	पानसा शाही	खार्पुनाथ गाउँपालिका	५	पशु विज्ञान	५००००
९	प्रगति जैसी	सर्केगाड गाउँपालिका	७	PCL	५००००
१०	बर्षा बोहरा	सिमकोट गाउँपालिका	२	H.A	५००००

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	स्थानीय तहको नाम	बडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
११	रचना रावल	खार्पुनाथ गाउँपालिका	२	फार्मेसी	५००००
१२	प्रगति बोहरा	सिमकोट गाउँपालिका	२	कम्प्यूटर इन्जिनियर	५००००
१३	शान्ति नेपाली	अदानचुली गाउँपालिका	३	Plant science	५००००
१४	सिर्जना रावल	खार्पुनाथ गाउँपालिका	२	ओभरसियर	५००००
१५	डोल्मा छिरिङ तामाङ	नाम्खा गाउँपालिका	१	पशु विज्ञान	५००००
१६	प्रतिभा शाही	खार्पुनाथ गाउँपालिका	५	ओभरसियर	५००००
१७	याङजेन ल्हामु तामाङ	नाम्खा गाउँपालिका	१	पशु विज्ञान	५००००
१८	सिता पाध्य	ताँजाकोट गाउँपालिका	२	Nursing	५००००
१९	स्वस्तिका सिंह	सर्केगाड गाउँपालिका	५	H.A	५००००
२०	सौभाग्य शाही	खार्पुनाथ गाउँपालिका	५	पशु विज्ञान	५००००

ख. आ.व.२०८२/०८३ ग. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

१	सुजय कामी	चंखेली गाउँपालिका	२	BCA IT	२४०००
२	चन्द्र सुनार	सिमकोट गाउँपालिका	२	म्यानेजम्यानट	२४०००
३	जय सुनार	सिमकोट गाउँपालिका	२	म्यानेजम्यानट	२४०००
४	गोकुल कामी	सिमकोट गाउँपालिका	५	BASW	२४०००
५	निशु सुनार	सिमकोट गाउँपालिका	४	शिक्षा संकाय	२४०००
६	हस्त टमटा	खार्पुनाथ गाउँपालिका	४	शिक्षा संकाय	२४०००
७	तुलराज टमटा	खार्पुनाथ गाउँपालिका	५	शिक्षा संकाय	२४०००
८	प्रतिक्षा परियार	सिमकोट गाउँपालिका	२	शिक्षा संकाय	२४०००
९	धनि टमटा	खार्पुनाथ गाउँपालिका	४	शिक्षा संकाय	२४०००
१०	ओवजन सुनार	खार्पुनाथ गाउँपालिका	५	H.M	२४०००

ग. आ.व.२०८२/०८३ ख. उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

१	शैलेस जेठारा	हुम्ला	सिमकोट गाउँपालिका	५	शिक्षा शास्त्र	२४०००
२	सन्देश शाही	हुम्ला	सर्केगाड गाउँपालिका	५	BBS	२४०००
३	गणेश परियार	हुम्ला	सिमकोट गाउँपालिका	२	शिक्षा संकाय	२४०००
४	सुरजित बुढा	हुम्ला	खार्पुनाथ गाउँपालिका	३	शिक्षा शास्त्र	२४०००
५	ममता बोहरा	हुम्ला	सिमकोट गाउँपालिका	२	BBS	२४०००
६	सिता बुढा	हुम्ला	सिमकोट गाउँपालिका	८	शिक्षा शास्त्र	२४०००
७	उज्वल रोकाया	हुम्ला	खार्पुनाथ गाउँपालिका	४	BCA	२४०००
८	अमर सिंह टमटा	हुम्ला	खार्पुना गाउँपालिका	४	BBS	२४०००
९	शिशिर बोहरा	हुम्ला	सिमकोट गाउँपालिका	२	MCZ	२४०००

५. सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटको कार्यक्रमगत प्रगति विवरणः

कार्यालयकोनाम, ठेगानाः सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकोट

कार्यालयको कोडः ३५००१६६०१६६

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विनियोजन चालु र पूँजीगत तर्फको समष्टिगत प्रगतिविवरणको

सि. नं.	कार्यालय कोनाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत		
		पुँजीगत	चालु	जम्मा	पुँजीगत	चालु	जम्मा	पुँजीगत	चालु	जम्मा
१	प्रदेशस्तर	११२७०४०००	१५०१४०००	१२७७१८०००	१००७६५३५९	१२२४४४७७	११३००९८३६	८९	८२	८८
२	संघ सशर्त	१२०००००	०	१२०००००	११९३२००	०	११९३२००	९९	०	९९
	कुल जम्मा (प्रदेश स्तर र संघ सशर्त)	११३९०४०००	१५०१४०००	१२८९१८०००	१०१९५८५५९	१२२४४४७७	११४२०३०३६	९०	८२	८९

प्रदेश पुँजी खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नंः बजेट रु. : हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ठेगाना	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत	
				खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%			
१	श्री हिमचुली युवा क्लव खेलमैदान तथा भवन निर्माण	जुनिचाँदे गा पा ८, जाजरकोट	१,५००	१,५००	१००	१००		
२	श्री लक्ष्मी प्रा.वि. घेरावार निर्माण	छेडागाड न पा ३, जाजरकोट	१,५००	१,४६४	९८	१००		
३	श्री ईन्द्रज्योती मा.वि. भवन निर्माण	शिवालय गा पा ६, जाजरकोट	३,०००	२,९८३	९९	१००		
४	श्री ईन्द्रज्योती आ.वि. घेरावार निर्माण	छेडागाड न पा ८, जाजरकोट	१,५००	१,५००	१००	१००		
५	श्री रानागाउँ कबडहल निर्माण	भेरि न पा ४, जाजरकोट	१,५००	०	०	०		
६	श्री मा .वि .शिल्पाचौर घेरावार निर्माण	जुनिचाँदे गा पा १०, जाजरकोट	१,५००	१,४८३	९९	१००		
७	श्री मष्ट प्रा. वि. भवन निर्माण	जुनिचाँदे गा पा ५, जाजरकोट	३,०००	२,९८७	१००	१००		

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ठेगाना	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
				खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
८	श्री भानुभक्त हिमालय मा. वि. शौचालय निर्माण	जुनिचौँदै गा पा ६, जाजरकोट	१,५००	१,४९०	९९	१००	
९	श्री बालकल्याण आ.वि. फिल्ड निर्माण	छेडागाड न पा ११, कालाढुगा जाजरकोट	१,५००	१,५००	१००	१००	
१०	श्री बाल मा.वि. फिल्ड निर्माण	छेडागाड न पा ११, जाजरकोट	५,०००	३,९९४		१००	
११	श्री बाल प्रा.वि. घेरावार निर्माण	भेरि न पा १०, जाजरकोट	१,५००	१,५००	१००	१००	
१२	श्री प्रगती प्रा.वि. भवन निर्माण	छेडागाड न पा ११, औलाकाटे जाजरकोट	३,०००	३,०००	१००	१००	
१३	श्री पदमा ज्योती मा.वि. भवन निर्माण	जुनिचौँदै गा पा ८, जाजरकोट	३,०००	२,९५१	९८	१००	
१४	श्री दिपेन्द्र प्रा.वि. घेरावार निर्माण	जुनिचौँदै गा पा ५, जाजरकोट	२,०००	१,९९०	१००	१००	
१५	श्री थर्पु मा.वि. घेरावार निर्माण	कुशे गा पा ५, जाजरकोट	१,५००	१,४९५	१००	१००	
१६	श्री जलजला प्रा.वि. फिल्ड र घेरावार निर्माण	कुशे गा पा ९, जाजरकोट	१,५००	१,४९०	९९	१००	
१७	श्री जय मालिका गुरुकुल वेद विद्यापीठ भवन निर्माण	भेरि न पा ४, जाजरकोट	२,५००	२,४९४	१००	१००	
१८	श्री जनसत्ती आ वि घेरावार फिल्ड निर्माण	छेडागाड न पा ६, जाजरकोट	१,५००	१,५००	१००	१००	
१९	श्री जनविकास मा वि अपाङ्गमैत्री विशेषशिक्षा भवन र घेरावार निर्माण	छेडागाड न पा ६, जाजरकोट	२,०००	२,०००	१००	१००	
२०	श्री जनप्रिय मा वि अधुरो भवन निर्माण	छेडागाड न पा ३, दशेरा जाजरकोट	२,५००	२,५००	१००	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ठेगाना	कूल बजेट	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
				खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
२१	श्री जनकल्याण आ वि फिल्ड तथा घेरावार निर्माण	कुशे गा पा २, जाजरकोट	१,५००	१,४९२	९९	१००	
२२	श्री घरङ्गा खेलमैदान निर्माण	कुशे गा पा ६, जाजरकोट	१,५००	१,४९१	९९	१००	
२३	श्री कैलाश कन्य आ वि घेरावार तथा खेल मैदान निर्माण	नलगाड न पा ३, जाजरकोट	१,५००	१,४८६	९९	१००	
२४	श्री कालिका आ वि घेरावार निर्माण	कुशे गा पा ५, जाजरकोट	१,५००	१,४६४	९८	१००	
२५	श्री भेरी ज्ञानोदय क्याम्पस अधुरो भवन निर्माण	भेरि न पा ३, जाजरकोट	२,५००	२,४९९	१००	१००	
२६	श्री विरेन्द्र हिमालय प्रा वि फिल्ड निर्माण	नलगाड न पा १२, जाजरकोट	१,५००	१,४८७	९९	१००	
२७	श्री वाज्रश्वरी मा वि पजारू घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	छेडागाड न पा ९, जाजरकोट	१,५००	१,४९१	९९	१००	
२८	श्री जेष्ठ नागरिक जिल्ला संघको भवन तथा पूर्वधार निर्माण	भेरि न पा ४, जाजरकोट	३,०००	२,९६५	९९	१००	
२९	छेडागाड नगरपालिका अडिटोरियम हल निर्माण	छेडागाड न पा ५, जाजरकोट	१०,०००	५,७९३	५८	१००	
३०	कोर्ताङ्ग स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	जुनिचाँदे गा पा ११, जाजरकोट	५,०००	३,७९०	७६	१००	
३१	श्री कालिका प्रा वि भवन निर्माण	नलगाड न पा २, जाजरकोट	३,०००	३,०००	१००	१००	
३२	श्री इन्द्रधनुष प्रा वि भवन तथा फिल्ड निर्माण	शिवालय गा पा ३, जाजरकोट	२,०००	१,९९६	१००	१००	
३३	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग जनज्ञानकुञ्ज क्याम्पस	छेडागाड न पा ३ जाजरकोट	५००	४९६	९९	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ठेगाना	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
				खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
३४	सामुदायक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग नलगाड बहुमुखि क्याम्पस	नलगाड न पा ७ जाजरकोट	५००	५००	१००	१००	
३५	सामुदायक क्याम्पसहरूको निर्माइ सुधार सहयोग मालिका बहुमुखि क्याम्पस	कुशे गा पा जाजरकोट	५००	४८९	९८	१००	
३६	श्री सरस्वति मा.वि पुनमा	भेरी न.पा-०७	१,४९०	१,४७३	९९	१००	
३७	श्री ने रा प्रा.वि सालटाकुरा	भेरी न.पा-०५	१,०७७	१,०२२	९५	१००	
३८	श्री नेरा मा वि अवलगुर्ता	नलगाड न पा -१२	१,४९०	१,४५१	९७	१००	
३९	श्री नेरा प्रा वि ऐरारी	नलगाड न पा -५,	१,४९०	१,४७९	९९	१००	
४०	श्री कालिका प्रा वि ,सिन्चौर	बारेकोट गा पा -५	१,४९०	१,४६४	९८	१००	
४१	श्री दिपेन्द्र मा वि ,सक्ला	बारेकोट गा पा -९	१,४९०	१,४६८	९९	१००	
४२	श्री कालिका आर्दश मा वि,रामिडाँडा	बारेकोट गा पा -१	१,४९०	१,४८०	९९	१००	
४३	श्री देउती बज्यै प्रा वि ,तासी	बारेकोट गा पा -६	१,४९०	१,४६७	९८	१००	
४४	श्री सीता मा वि ,कार्कीज्यूला	बारेकोट गा पा -६	२,०७६	१,९८१	९५	१००	
४५	श्री ने रा प्रा वि ,सेरी	बारेकोट गा पा -२	१,४९०	१,४७५	९९	१००	
४६	श्री देउती बाल प्रा वि ,लैखम	बारेकोट गा पा -८	१,४९०	१,४६५	९८	१००	
४७	श्री धनु प्रा वि ,कोलेनी	बारेकोट गा पा -८	१,४९०	१,४८५	१००	१००	
४८	श्री कृष्ण प्रा वि ,छुतिपाल्ती	बारेकोट गा पा -८,	१,४९०	१,४७५	९९	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ठेगाना	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
				खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
४९	श्री शंकर प्रा वि, बण्डाला	बारेकोट गा पा -८,	१,४९०	१,४७८	९९	१००	
५०	श्री खड्कदेवी मा वि, टुनिवगर	शिवालय गा पा -६	२,२०७	२,०२३	९२	१००	
५१	श्री सरस्वती प्रा वि, २कोठे भवन निर्माण	जुनीचाँदे गा पा -११	२,७२५	२,२६३	८३	१००	
५२	श्री भगवती मा वि	बारेकोट गा पा -४	१,०३५	८८८	८६	१००	
५३	श्री पुतली मा वि	जुनीचाँदे गा पा -११	२,८५७	१,८४६	६५	१००	
५४	श्री प्रगती प्रा.वि. पर्खाल निर्माण(विपद् कार्यक्रमण)	छेडागाड न पा ११, औलाकाटे जाजरकोट	३००	३००	१००	१००	
५५	श्री मालटाकुरा प्रा.वि. शौचालय निर्माण(विपद् कार्यक्रमण)	जुनीचाँदे गा पा -६	३००	२९९.६१	१००	१००	
५६	श्री जनता प्रा.वि. ग्याविन वाल निर्माण(विपद् कार्यक्रमण)	छेडागाड न पा ३, दुलपानी	३००	३००	१००	१००	
५७	श्री कालीका प्रा.वि. भवन निर्माण(विपद् कार्यक्रमण)	छेडागाड न पा १०, राँगा	३००	३००	१००	१००	
	पूँजी कार्यक्रमको जम्मा		१०९५५४	९८,३४३	८९.७७	१००%	

संघ सशर्त तर्फ खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३५०९११३८३ बजेट रू.: हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
१	श्री प्रगती प्रा.वि. पर्खाल निर्माण(विपद् कार्यक्रमण)	३००	३००	१००.००	१००	
२	श्री मालटाकुरा प्रा.वि. शौचालय निर्माण(विपद् कार्यक्रमण)	३००	२९६	९८.६७	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
३	श्री जनता प्रा.वि. ग्याविन वाल निर्माण(विपद् कार्यक्रमण)	३००	२९८	९९.३३	१००	
४	श्री कालीका प्रा.वि. भवन निर्माण(विपद् कार्यक्रमण)	३००	२९९	९९.६७	१००	
	पुँजी कार्यक्रमको जम्मा	१२००	११९३	९९.४२	१००	

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
१	विद्यालय भवन निर्माण	७	५	२	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
२	विद्यालयको अधुरो भवन, तला थप र घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	३७	३७	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
३	क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	३	३	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
४	खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माण	०	०	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
५	वोरिङ्ग एवं स्टोन पार्क निर्माण	०	०	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
६	शौचालय निर्माण	१	१	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
७	विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब	०	०	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
८	विपद् कार्यक्रम	४	४	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
९	कबडल हल निर्माण	१	१	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
१०	छात्रवास भवन निर्माण	१	१	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट
११	सभाहल निर्माण	१	१	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकेट

सि. नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
१२	स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण	१	१	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकोट
१३	जेष्ठनागरीक भवन निर्माण	१	१	०	सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकोट
जम्मा		५७	५५	२	

आ.व. २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ वित्तीयहस्तान्तरण भएका सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटबाट संचालित योजना विवरण

१. सामुदायिक विद्यालयहरूमा घेरावार निर्माण

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	श्री लक्ष्मी प्रा.वि. घेरावार निर्माण	जाजरकोट	छेडागाड न पा ३, जाजरकोट	१५००.	१४६४.४९	१००
२	श्री ईन्द्रज्योती आ.वि. घेरावार निर्माण	जाजरकोट	छेडागाड न पा ८, जाजरकोट	१५००.	१५००.	१००
३	श्री मा .वि .शिल्पाचौर घेरावार निर्माण	जाजरकोट	जुनिचाँदे गा पा १०, जाजरकोट	१५००.	१४८३.४३	१००
४	श्री बाल प्रा.वि. घेरावार निर्माण	जाजरकोट	भेरी न पा १०, जाजरकोट	१५००.	१५००.	१००
५	श्री दिपेन्द्र प्रा.वि. घेरावार निर्माण	जाजरकोट	जुनिचाँदे गा पा ५, जाजरकोट	२०००.	१९९०.३८	१००
६	श्री थर्पु मा.वि. घेरावार निर्माण	जाजरकोट	कुशे गा पा ५, जाजरकोट	१५००.	१४९४.७५	१००
७	श्री जलजला प्रा.वि. फिल्ड र घेरावार निर्माण	जाजरकोट	कुशे गा पा ९, जाजरकोट	१५००.	१४८९.६	१००
८	श्री जनसक्ती आ वि घेरावार फिल्ड निर्माण	जाजरकोट	छेडागाड न पा ६, जाजरकोट	१५००.	१५००.	१००
९	श्री कैलाश कन्य आ वि घेरावार तथा खेल मैदान निर्माण	जाजरकोट	नलगाड न पा ३, जाजरकोट	१५००.	१४८५.८७	१००
१०	श्री कालिका आ वि घेरावार निर्माण	जाजरकोट	कुशे गा पा ५, जाजरकोट	१५००.	१४६३.७४	१००

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
२. सामुदायिक विद्यालय मर्मत तथा भौतिक सुधार						
१	श्री सरस्वती मा.वि पुनमा	जाजरकोट	भेरी न.पा-०७	१,४९०	१,४७३	१००
२	श्री ने रा प्रा.वि सालटाकुरा	जाजरकोट	भेरी न.पा-०५	१,०७७	१,०२२	१००
३	श्री नेरा मा वि अवलगुर्ता	जाजरकोट	नलगाड न पा -१२	१,४९०	१,४५१	१००
४	श्री नेरा प्रा वि ऐरारी	जाजरकोट	नलगाड न पा -५,	१,४९०	१,४७९	१००
५	श्री कालिका प्रा वि, सिन्चौर	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -५	१,४९०	१,४६४	१००
६	श्री दिपेन्द्र मा वि ,सक्ला	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -९	१,४९०	१,४६८	१००
७	श्री कालिका आर्दश मा वि,रामिडाँडा	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -१	१,४९०	१,४८०	१००
८	श्री देउती बज्यै प्रा वि ,तासी	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -६	१,४९०	१,४६७	१००
९	श्री सीता मा वि ,काकीज्यूला	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -६	२,०७६	१,९८१	१००
१०	श्री ने रा प्रा वि,सेरी	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -२	१,४९०	१,४७५	१००
११	श्री देउती बाल प्रा वि, लैखम	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -८	१,४९०	१,४६५	१००
१२	श्री धनु प्रा वि ,कोलेनी	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -८	१,४९०	१,४८५	१००
१३	श्री कृष्ण प्रा वि, छुतिपाल्ती	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -८,	१,४९०	१,४७५	१००
१४	श्री शंकर प्रा वि,बण्डाला	जाजरकोट	बारेकोट गा पा-८,	१,४९०	१,४७८	१००
१५	श्री खड्कदेवी मा वि, टुनिवगर	जाजरकोट	शिवालय गा पा -६	२,२०७	२,०२३	१००
१६	श्री सरस्वती प्रा वि,२कोठे भवन निर्माण	जाजरकोट	जुनीचाँदे गा पा-११	२,७२५	२,२६३	१००
१७	श्री भगवती मा वि	जाजरकोट	बारेकोट गा पा -४	१,०३५	८८८	१००
१८	श्री पुतली मा वि	जाजरकोट	जुनीचाँदे गा पा-११	२,८५७	१,८४६	१००
३. कार्यक्रम : समुदाय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलमैदान र पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम						
१	श्री हिमचुली युवा क्लब खेलमैदान तथा भवन निर्माण	जाजरकोट	जुनीचाँदे गा पा ८, जाजरकोट	१,५००	१५००.	१००
२	श्री बालकल्याण आ.वि. फिल्ड निर्माण ,	जाजरकोट	छेडागाड न पा ११, कालाढुगा जाजरकोट	१,५००	१५००.	१००
३	श्री बाल मा.वि. फिल्ड निर्माण	जाजरकोट	छेडागाड न पा ११, जाजरकोट	५,०००	३१९३.७८	१००
४	श्री जनकल्याण आ वि फिल्ड तथा घेराबार निर्माण	जाजरकोट	कुशे गा पा २, जाजरकोट	१,५००	१४९१.८४	१००
५	श्री घरङ्गा खेलमैदान निर्माण	जाजरकोट	कुशे गा पा ६, जाजरकोट	१,५००	१४९०.५७	१००

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
६	श्री विरेन्द्र हिमालय प्रा वि फिल्ड निर्माण	जाजरकोट	नलगाड न पा १२, जाजरकोट	१,५००	१४८६.९३	१००
७	श्री वाज्रेश्वरी मा वि पजारू फिल्ड निर्माण	जाजरकोट	छेडागाड न पा ९, जाजरकोट	१,५००	१४९१.३५	१००
८	श्री इन्द्रधनुष प्रा वि भवन तथा फिल्ड निर्माण	जाजरकोट	शिवालय गा पा ३, जाजरकोट	२,०००	१९९६.०२	१००

४. कार्यक्रम : सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण तथागुणस्तर सुधार

१	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग जनज्ञानकुञ्ज क्याम्पस	जाजरकोट	छेडागाड न पा ३ जाजरकोट	५००	४९६	१००
२	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग नलगाड बहुमुखि क्याम्पस	जाजरकोट	नलगाड न पा ७ जाजरकोट	५००	५००	१००
३	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग मालिका बहुमुखि क्याम्पस	जाजरकोट	कुशे गा पा जाजरकोट	५००	४८९	१००

५. धार्मिक गुम्बामापूर्वाधार सहयोग

१	श्री जय मालिका गुरुकुल वेद विद्यापीठ भवन निर्माण	जाजरकोट	भेरि न पा ४, जाजरकोट	२५००	२४९४.१५	१००.
२	श्री जेष्ठ नागरिक जिल्ला संघको भवन तथा पूर्वाधार निर्माण	जाजरकोट	भेरि न पा ४, जाजरकोट	३०००	२९६४.९३	१००.
३	छेडागाड नगरपालिका अडिटोरियम हल निर्माण	जाजरकोट		१००००	५७९३.४४	१००.
४	कोर्ताडगा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	जाजरकोट		५०००	३७८९.९८	१००.

६.सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षाकोठानिर्माण

१	श्री ईन्द्रज्योती मा.वि. भवन निर्माण		शिवालय गा पा ६, जाजरकोट	३,०००	२,९८३	१००.
२	श्री मष्ट प्रा. वि. भवन निर्माण		जुनिचौँदे गा पा ५, जाजरकोट	३,०००	२,९८७	१००.
३	श्री प्रगती प्रा.वि. भवन निर्माण		छेडागाड न पा ११, औलाकाटे जाजरकोट	३,०००	३,०००	१००.
४	श्री पदमा ज्योती मा.वि. भवन निर्माण		जुनिचौँदे गा पा ८, जाजरकोट	३,०००	२,९५१	१००.

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
५	श्री जनप्रिय मा वि अधुरो भवन निर्माण		छेडागाड न पा ३, दशेरा जाजरकोट	२,५००	२,५००	१००.
६	श्री भेरी ज्ञानोदय क्याम्पस अधुरो भवन निर्माण		भेरि न पा ३, जाजरकोट	२,५००	२,४९९	१००.
७	श्री कालिका प्रा वि भवन निर्माण		नलगाड न पा २, जाजरकोट	३,०००	३,०००	१००.
कार्यक्रम: बालमैत्री विद्यालय निर्माण						
१	श्री जनविकास मा वि अपाङ्गमैत्री विशेषशिक्षा भवन र घेरावार निर्माण		छेडागाड न पा ६, जाजरकोट	२,०००	२,०००	१०००.

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन भएको तर खर्च हुन नसक्ने आयोजना र खर्च रकमको विवरण:

सि. नं.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	बजेट उपशीर्षक	खर्च शीर्षक	क्रियाकलाप	कूल विनियोजित बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्च नहुने वा खर्च भई बाँकी रहने रकम	कै
१	श्री ईन्द्रज्योती आ.वि. भवन निर्माण,	छेडागाड न पा ८, रुवा, जाजरकोट				२,५००,०००	०	२५०००००	
२	श्री रानागाउँ कबडहल निर्माण	भेरि न पा ४, जाजरकोट				१,५००,०००	०	१५०००००	
३	श्री प्रेमज्योती आ.वि. ४ कोठे भवन निर्माण	जुनिचिँदी गा पा ८, जाजरकोट				२,५००,०००	०	२५०००००	
४	श्री ने रा प्रा.वि. भवन निर्माण	भेरि न पा २, जाजरकोट				२,५००,०००	०	२५०००००	
५	श्री देउराली आ.वि. भवन निर्माण	शिवालय गा पा ६, रिसिना जाजरकोट				२,५००,०००	०	२५०००००	
६	श्री जनविकास आ वि ४ कोठे भवन निर्माण	नलगाड न पा ७, जाजरकोट				२,०००,०००	०	२००००००	
७	श्री कुशे हिमाल प्रावि २ कोठे भवन निर्माण	जुनिचिँदी गा पा ६, जाजरकोट				२,५००,०००	०	२५०००००	
८	श्री कालिका मा वि भवन निर्माण	छेडागाड न पा ९, जाजरकोट				२,५००,०००	०	२५०००००	
९	श्री नवप्रतीभा प्रा वि भवन निर्माण	शिवालय गा पा ९, जाजरकोट				२,५००,०००	०	२५०००००	

सि. नं.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	बजेट उपशीर्षक	खर्च शीर्षक	क्रियाकलाप	कूल विनियोजित बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्च नहुने वा खर्च भई बाँकी रहने रकम	कै
१०	श्री भैरव मा वि भवन निर्माण	जुनीचाँदे गा पा जाजरकोट				१,५००,०००	०	१५०००००	
११	श्री सरस्वती प्रा वि पक्की भवन निर्माण	जुनीचाँदे गा पा जाजरकोट				१,५००,०००	०	१५०००००	
कूल जम्मा रकम रु.						२४००००००	०	२४००००००	

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	रकम रु. हजारमा	जिम्मेवार निकाय
१	श्री हिमचुली युवा क्लब खेलमैदान तथा भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	उ.भो.स.
२	श्री लक्ष्मी प्रा.वि. घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स.
३	श्री ईन्द्रज्योती मा.वि. भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	३०००	वि.व्य.स.
४	श्री ईन्द्रज्योती आ.वि. घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स.
५	श्री रानागाउँ कबडहल निर्माण	संचालन हुन नसकेको	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	
६	श्री मा .वि .शिल्पाचौर घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स.
७	श्री मष्ट प्रा. वि. भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	३०००	वि.व्य.स.
८	श्री भानुभक्त हिमालय मा. वि. शौचालय निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स.
९	श्री बालकल्याण आ.वि. फिल्ड निर्माण ,	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स.
१०	श्री बाल मा.वि. फिल्ड निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	५०००	निर्माण व्यवसाय
११	श्री बाल प्रा.वि. घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स.
१२	श्री प्रगती प्रा.वि. भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	३०००	वि.व्य.स.

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	रकम रु. हजारमा	जिम्मेवार निकाय
१३	श्री पदमा ज्योती मा.वि. भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	३०००	वि.व्य.स .
१४	श्री दिपेन्द्र प्रा.वि. घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	२०००	वि.व्य.स .
१५	श्री थर्पु मा.वि. घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स .
१६	श्री जलजला प्रा.वि. फिल्ड र घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स .
१७	श्री जय मालिका गुरुकुल वेद विद्यापीठ भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	२५००	वि.व्य.स .
१८	श्री जनसक्ती आ वि घेरावार फिल्ड निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स .
१९	श्री जनविकास मा वि अपाङ्गमैत्री विशेषशिक्षा भवन र घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	२०००	वि.व्य.स .
२०	श्री जनप्रिय मा वि अधुरो भवन निर्माण	अधुरो	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	२५००	वि.व्य.स .
२१	श्री जनकल्याण आ वि फिल्ड तथा घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स .
२२	श्री घरङ्गा खेलमैदान निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	उ.भो.स.
२३	श्री कैलाश कन्य आ वि घेरावार तथा खेल मैदान निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स .
२४	श्री कालिका आ वि घेरावार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स .
२५	श्री भेरी ज्ञानोदय क्याम्पस अधुरो भवन निर्माण	अधुरो	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	२५००	वि.व्य.स .
२६	श्री विरेन्द्र हिमालय प्रा वि फिल्ड निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स .
२७	श्री वाज्रश्र्वरी मा वि पजारू घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१५००	वि.व्य.स .
२८	श्री जेष्ठ नागरिक जिल्ला संघको भवन तथा पूर्वधार निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	३०००	उ.भो.स.
२९	छेडागाड नगरपालिका अडिटोरियम हल निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	१००००	निर्माण व्यवसाय

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	रकम रु. हजारमा	जिम्मेवार निकाय
३०	कोर्ताडग स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	५०००	निर्माण व्यवसाय
३१	श्री कालिका प्रा वि भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	३०००	वि.व्य.स
३२	श्री इन्द्रधनुष प्रा वि भवन तथा फिल्ड निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	२०००	वि.व्य.स
३३	सामुदायक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग जनज्ञानकुञ्ज क्याम्पस	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	५००	वि.व्य.स
३४	सामुदायक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग नलगाड बहुमुखि क्याम्पस	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	५००	वि.व्य.स
३५	सामुदायक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग मालिका बहुमुखि क्याम्पस	निर्माण सम्पन्न	२०८२।०६।१५	२०८३।०३।१५	५००	वि.व्य.स
३६	श्री सरस्वति मा.वि पुनमा	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स
३७	श्री ने रा प्रा.वि सालटाकुरा	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१०७७	वि.व्य.स
३८	श्री नेरा मा वि अवलगुर्ता	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स
३९	श्री नेरा प्रा वि ऐरारी	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स
४०	श्री कालिका प्रा वि ,सिन्चौर	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स
४१	श्री दिपेन्द्र मा वि ,सक्ला	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स
४२	श्री कालिका आर्दश मा वि, रामिडाँडा	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स
४३	श्री देउती बज्यै प्रा वि ,तासी	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स
४४	श्री सीता मा वि ,कार्कीज्यूला	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	२०७६	वि.व्य.स
४५	श्री ने रा प्रा वि ,सेरी	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	रकम रु. हजारमा	जिम्मेवार निकाय
४६	श्री देउती बाल प्रा वि ,लैखम	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स .
४७	श्री धनु प्रा वि ,कोलेनी	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स .
४८	श्री कृष्ण प्रा वि ,छुतिपाल्ती	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स .
४९	श्री शंकर प्रा वि,बण्डाला	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१४९०	वि.व्य.स .
५०	श्री खड्कदेवी मा वि,टुनिवगर	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	२२०७	वि.व्य.स .
५१	श्री सरस्वती प्रा वि,रकोठे भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	२७२५	वि.व्य.स .
५२	श्री भगवती मा वि	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	१०३५	वि.व्य.स .
५३	श्री पुतली मा वि	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१५	२०८३।०३।२०	२८५७	वि.व्य.स .
५४	श्री प्रगती प्रा.वि. पर्खाल निर्माण(विपद् कार्यक्रम)	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१३	२०८३।०३।२०	३००	वि.व्य.स .
५५	श्री मालटुकुरा प्रा.वि. शौचालय निर्माण(विपद् कार्यक्रम)	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१३	२०८३।०३।२०	३००	वि.व्य.स .
५६	श्री जनता प्रा.वि. ग्याविन बाल निर्माण(विपद् कार्यक्रम)	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१३	२०८३।०३।२०	३००	वि.व्य.स .
५७	श्री कालीका प्रा.वि. भवन निर्माण(विपद् कार्यक्रम)	निर्माण सम्पन्न	२०८३।०२।१३	२०८३।०३।२०	३००	वि.व्य.स .
जम्मा रकम रु.					१०९५५४	

आ.व. २०८१/०८२ / २०८२/०८३ मा सामाजिक विकास कार्यालय

जाजरकोटबाट वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरणः

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८१/०८२			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
१	उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	१०	२४०००	२४००००	५	२४०००	१२००००
२	प्राविधिक छोरी बृहारी छात्रवृत्ति	२०	५००००	१००००००	२०	५००००	१००००००

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८१/०८२			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रू	वितरण भएको खर्च रकम रू	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रू	वितरण भएको खर्च रकम रू
३	उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	१०	२४०००	२४००००	१०	२४०००	२४००००
४	उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति	०	०	०	०	०	०
जम्मा		४०		१४८००००	३५		१३६००००

क. प्राविधिक छोरी बहारी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	स्थानीय तहको नाम	बडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रू.
१	गायीका शाह	जुनिचौँदे गापा	५	फार्मेसी	५००००
२	सुनिता राना	भेरी नगरपालिका	१	पशु विज्ञान	५००००
३	सृष्टि विक	शिवालय गाउँपालिका	१	पिसि एल ईन चिकित्सक	५००००
४	यसुदा विक	भेरी नगरपालिका	११	पशु विज्ञान	५००००
५	निशाना श्रेष्ठ	बारेकोट गाउँपालिका	१	फार्मेसी	५००००
६	नेनिसा शाही	कुशे गाउँपालिका	७	बन विज्ञान	५००००
७	सन्जु सिंह	नलगाड नगरपालिका	७	HA	५००००
८	सपना नेपाली	कुशे गाउँपालिका	७	पशु विज्ञान	५००००
९	रोशनी सोनाम	भेरी नगरपालिका	२	फार्मेसी	५००००
१०	भावना केसी	नलगाड नगरपालिका	८	फार्मेसी	५००००
११	सुनिता नेपाली	बारेकोट गाउँपालिका	५	पशु विज्ञान	५००००
१२	जानुका तिरुवा	भेरी नगरपालिका	४	पशु विज्ञान	५००००
१३	उषा परियार	भेरी नगरपालिका	१	फार्मेसी	५००००
१४	कविता वली	भेरी नगरपालिका	२	फार्मेसी	५००००
१५	सिताम्मा चन्द	भेरी नगरपालिका	४	फार्मेसी	५००००
१६	झरना शाह	भेरी नगरपालिका	३	HA	५००००
१७	मनिषा महर	नलगाड नगरपालिका	१	जियोमिटिकल ईन्जिनियर	५००००
१८	ममता विक	नलगाड नगरपालिका	१	जियोमिटिकल ईन्जिनियर	५००००
१९	संगिता राना	भेरी नगरपालिका	१	फार्मेसी	५००००
२०	समिरा गौतम	भेरी नगरपालिका	५	फार्मेसी	५००००

ख) उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं.	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	प्रेमपुजा विध्वकर्मा	जाजरकोट	शिवालय गाउँपालिका	८	शिक्षा	२४०००
२	नारायण नेपाली	जाजरकोट	बारेकोट गाउँपालिका	६	शिक्षा	२४०००
३	रमेश बिका	जाजरकोट	भेरी नगरपालिका	६	शिक्षा	२४०००
४	सन्ध्या स्वर्णकार	जाजरकोट	भेरी नगरपालिका	४	व्यवस्थापन	२४०००
५	स्वर्णिमा सिंह सुनुवार	जाजरकोट	भेरीनगरपालिका	१३	शिक्षा	२४०००
६	एलिसा परियार	जाजरकोट	भेरीनगरपालिका	४	व्यवस्थापन	२४०००
७	महिमा नेपाली	जाजरकोट	भेरीनगरपालिका	४	व्यवस्थापन	२४०००
८	पुष्पा सार्की	जाजरकोट	छेडागाड नगरपालिका	९	शिक्षा	२४०००
९	कमला सार्की	जाजरकोट	बारेकोट गाउँपालिका	६	शिक्षा	२४०००
१०	संकर कुमार चदारा	जाजरकोट	जुनिचाँद गाउँपालिका	५	शिक्षा	२४०००

ग. उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्र वृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	स्थानीय तहको नाम	वडा नं.	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	कमला सुनुवार	भेरीनगरपालिका	४	व्यवस्थापन	२४०००
२	रीता खड्का	नलगाड नगरपालिका	५	शिक्षा	२४०००
३	हेमराज बस्नेत	कुशे गाउँपालिका	३	शिक्षा	२४०००
४	विपना रावन	नलगाड नगरपालिका	४	शिक्षा	२४०००
५	सुसिल नेपाली	बारेकोट गाउँपालिका	१	शिक्षा	२४०००

६. सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण:

कार्यालयको नाम, ठेगाना सामाजिक विकास कार्यालय जुम्ला

कार्यालयको कोड: ३५००१६२०१६

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विनियोजन चालु र पूँजीगत तर्फको समष्टिगत प्रगती विवरण

सि. नं.	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा
१	प्रदेशस्तर	८५८२००००	१६०२८०००	१०१८४८०००	८०१०११९२	१३२९५००८	९३३९६२००	९३	८३	९२
२	संघ सशर्त	१२३९००००	११०००००	१३४९००००	८८७२८१८	१००३६९६	९८७६५१४	७२	९१	७३
	कुल जम्मा (प्रदेशस्तर र संघ सशर्त)	९८२१००००	१७१२८०००	११५३३८०००	८८९७४०१०	१४२९८७०४	१०३२७२७१४	९१	८३	९०

प्रदेश चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: बजेट रू.: हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
१	अधिकृत नवौं/दशौं	८५२	८२६	९६.९४	१००	
२	सहायक अधिकृत पाँचौं/छैटौं	२४३७	१९४८.८७	७९.९७	१००	
३	अधिकृत आठौं/सातौं	१६५६	८३२.३५८	५०.२६	१००	
४	निजामती कर्मचारीहरूको पोशक खर्च	९०	९०	१००.००	१००	
५	सदमुकामबाट ६ कोस भन्दा बहिर	९८४	६४४.२३५	६५.४७	१००	
६	कर्मचारीहरूको महँगी भत्ता	३६०	२९०	८०.५६	१००	
७	कर्मचारीहरूको लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	५७६	४६०	७९.८६	१००	
८	पाले पहरा भत्ता	२८	२७	९६.४३	१००	
९	योगदानमा आधारित विमाकोष खर्च	८४	०	०.००	०	
१०	योगदानमा आधारित विमाकोष खर्च	२९	२३.२	८०.००	१००	
११	धाराको महसुल	२४	१२	५०.००	१००	
१२	विद्युत महशुल	६०	४५	७५.००	१००	
१३	जारको पानी	३०	३०	१००.००	१००	
१४	टेलिफोन महशुल	१८	१८	१००.००	१००	
१५	ईमेल इन्टरनेट वेबसाइट महशुल	६०	४३.०५२	७१.७५	१००	
१६	हुलाक कुरियर खर्च	१२	११.७	९७.५०	१००	
१७	सवारी साधन इन्धन	१९०	१८९.८९	९९.९४	१००	
१८	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	९०	८८.४९	९८.३२	१००	
१९	विमा तथा नविकरण खर्च	३०	३०	१००.००	१००	
२०	कम्प्युटर पिन्टर फोटोकपी मेसिन लगायतका सामग्री मर्मत	७५	७३.४५	९७.९३	१००	
२१	मशलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च	३००	२९९.५५६	९९.८५	१००	
२२	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	२०	२०	१००.००	१००	
२३	लेटरप्याड फाईलखाम	२५	२५	१००.००	१००	
२४	पत्र पत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन	५०	५०	१००.००	१००	
२५	कार्यालयको वार्षिक पुस्तिका छपाई	५०	४९.८	९९.६०	१००	
२६	विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	५०	५०	१००.००	१००	
२७	कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागी प्राविधिक जनशक्ती परिचालन खर्च Sub Engineer	४५५	४५१.४९	९९.२३	१००	
२८	करार सेवा शुल्क	४३३	४३२.१२६	९९.८०	१००	
२९	रैथाने तथा परंपरागत सीप प्रवर्धन कार्यक्रम	३५०	३५०	१००.००	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
३०	बालअधिकार तथा विविध विषयमा विद्यालय स्तरिय सचेतिकरण कार्यक्रम	१५०	१४९.७५	९९.८३	१००	
३१	जिल्ला स्तरमा विद्यालय तहका विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम	२००	१९८.८	९९.४०	१००	
३२	चन्दननाथ गुरुकुल अनुदान	५००	५००	१००.००	१००	
३३	बुद्धदर्शन संघ अनुदान	५००	५००	१००.००	१००	
३४	वार्षिक कार्यक्रमको अभिमुखिकरण तथा समीक्षा	२००	२००	१००.००	१००	
३५	जेष्ठनागरिक दिवा सेवा केन्द्र ब्यावस्थापन	२००	२००	१००.००	१००	
३६	बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्युनिकरणका लागि किशोर किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम साझेदारी	४००	०	०.००	०	
३७	दिवसिय कार्यक्रम	१००	९८.१२५	९८.१३	१००	
३८	विभिन्न समिति कार्यदलको बैठक	१००	९६.६३४	९६.६३	१००	
३९	जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा सामाजिसमावेशिकरण विकृति सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम	१००	१००	१००.००	१००	
४०	स्थानियतहमा कार्यरत शिक्षा तथा महिला बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीसंग अन्तरक्रिया	२००	२००	१००.००	१००	
४१	हिसा पिडित महिला तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई संरक्षण ब्यावस्थापन सहयोग	२००	१५३.३६६	७६.६८	१००	
४२	अल्पकालिन आसय सहितको जिल्ला सेवा केन्द्र संचालन	५००	५००	१००.००	१००	
४३	बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्युनिकरणका लागि किशोर किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम साझेदारी	२००	०	०.००	०	
४४	लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्या समुदाय महिला दलित पछाडि परेका समुदाय सशक्तिकरण कार्यक्रम	५००	४९९.३	९९.८६	१००	
४५	अपौगता भएका व्यक्तिलाई सहायकसामाग्री तथा पुनस्थापना कार्यक्रम	२००	२००	१००.००	१००	
४६	जनचेतनामुलक समाग्री निर्माण	१००	९९.४४	९९.४४	१००	
४७	अनुगमन तथा मुल्यांकन	३६०	३५९.५८५	९९.८८	१००	
४८	सरूवा तथा दैनिक भ्रमण भत्ता	१००	९७.१५	९७.१५	१००	
४९	चिया खाजा	१००	९९.२७५	९९.२८	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
५०	अन्य विविध खर्च	७०	६९.९६८	९९.९५	१००	
५१	प्राविधिक छोरी बहारी छात्रवृत्ति	१०००	१०००	१००.००	१००	
५२	उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति	२४०	१७२.५	७१.८८	१००	
५३	उच्च शिक्षा अपांग छात्रवृत्ति	१२०	१२०	१००.००	१००	
५४	अफिस क्वाटर	१५०	१५०	१००.००	१००	
५५	सवारी साधन भाडा	१२०	१२०	१००.००	१००	
५६	युनिसेफ	४००	०	०.००	०	
	चालु कार्यक्रमको जम्मा	१६३७८	१३२९५	८१.१८		

प्रदेश पुँजी खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३५००१०१२४ बजेट रु.: हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	आरभुत स्वास्थ्य भवन निर्माण तिला ०५ चुलाकोट जुम्ला	३०००	२९१२	९७.०८	१००	
२	आवसिय गुरुकुल भवन निर्माण च.ना. ०५ जुम्ला	३०००	२९४४.६६	९८.१६	१००	
३	आवि साहुवाडा भवन निर्माण क.सु. ०४ जुम्ला	३०००	२९८२.२७	९९.४१	१००	
४	भैलापाटा आवि भवन निर्माण क.सु. ०४ लोकपोर जुम्ला	४०००	३९८३.१९	९९.५८	१००	
५	कैलाश मावि भवन निर्माण सिजा ०५ फुङ्ग जुम्ला	३०००	२९७६.४१	९९.२१	१००	
६	सरस्वती मावि पक्कि भवन पातारासी ०७ रिनि जुम्ला	५०००	४६८३.५६	९३.६७	१००	
७	कसम नाटक घर निर्माण क.सु. ०५ जुम्ला	१५००	१४६८.२	९७.८८	१००	
८	सिजा बहुप्राविधिक शिक्षालय सिजा ०६ भाडगाँऊ जुम्ला	१५००	१४०७	९३.८०	१००	
९	ओटी भवन आँखा अस्पताल जुम्ला	५५००	५३१६.४९	९६.६६	१००	
१०	खड्कदेवि मावि छात्रावास निर्माण गोठिचौर ०१ मणिसाँगु	१५००	१४७०.७५	९८.०५	१००	
११	आवि छुमचौर पक्कि भवन पातारासी ०३ जुम्ला	४०००	३९७२.५	९९.३१	१००	
१२	कोईलिचरी मावि भवन निर्माण क.सु. ०३ जुम्ला	५०००	४९६६.१८	९९.३२	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१३	अ.वि. गोरूचौर भवन निर्माण क.सू ०६ जुम्ला	४०००	३९३४.९३	९८.३७	१००	
१४	मावि जोडु भवन निर्माण सिजा ०६ जुम्ला	४०००	३६६८.६९	९१.७२	१००	
१५	चारपाङ्ग सावारी साधन खरिद	४०००	३५७७.६४	८९.४४	१००	
१६	कार्यालय प्रयोजनका लागि ल्यापटप पिरिन्टर	१५०	१४८.६२	९९.०८	१००	
१७	कार्यालयका लागि पनिचर तथा पिक्चर खरिद	१५०	१४९.७२५	९९.८२	१००	
१८	ऋणमोक्ष मावि डिल्लिचौर घेरावार तथा खेलमैदान निर्माण	५०००	३४००.२६	६८.०१	१००	
१९	जनजागृति मावि खेलमैदान निर्माण तिला ०६	३०००	२९९९.३८	९९.९८	१००	
२०	कैलाश आवि ओखरपाटा क.सु. ०३ जुम्ला	१५००	११६१.७९	७७.४५	१००	
२१	मन आवि घेरावार निर्माण सिजा ०५	१५००	१४८९.३४	९९.२९	१००	
२२	महादेव आवि थलाले फिल्ड निर्माण तातोपानी ०८	१५००	१४६७.४३	९७.८३	१००	
२३	महादेव मावि बुम्रमाडीचौर पालिका स्तरिय खेलमैदान क.सु ०१	२०००	१८९०.८७	९४.५४	१००	
२४	राहादेव मावि मोपला पालिकास्तरिय खेलमैदान निर्माण हिमा ०३	२०००	१९७३.२४	९८.६६	१००	
२५	भैरव मावि नराकोट घेरावार सिजा ०३ जुम्ला	१५००	१४८६.८२	९९.१२	१००	
२६	कर्णाली मावि अनामनगर पर्खाल निर्माण च.ना. ०३	४०००	३९२५.०४	७८.१३	१००	
२७	सिजा बहुमुखि क्याम्पस निर्माण सुधार सहयोग सिजा ०१	५००	४३७.६३७	८७.५३	१००	
२८	कार्तिकस्वामि स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण च.न.१०	४०००	३२०४.६९	८०.१२	१००	
२९	कालिका आवि कक्षाकोठा व्यावस्थापन तातोपानी ०५ हियाखोला	२०००	१९३७	९६.८५	१००	
३०	गत बिगत आर्थिक वर्ष हरूमा निर्माण सुरु भई अधुरा रहेका विद्यालय निर्माण (पाण्डवगुफा मावि कोटघर, कालिका मावि बड्कि र कालिका मावि मुल)	५०२०	४९६४.३६	९८.८९	१००	
	पुँजी कार्यक्रमको जम्मा	८५८२०	८०१०१	९३.३४	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
संघ सशर्त तर्फ खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू						
बजेट उपशिर्षक नं: ३५०९११३८४,३५०९११४०४ र 350911383 बजेट रु.:हजारमा						
१	स्थानिय तह र प्रदेशको साझेदारीमा ठुला विद्यालय पुर्वाधार विकास श्री रत्नचुडेश्वर मावि बोहोरागाँऊ च.ना. १० जुम्ला	९२९०	६९५९	७४.९१	१००	
२	जेष्ठनागरिक भवन र पार्क निर्माण क.सु ०५	२०००	१९१३.४	९५.६७	१००	
३	बिपदवाट क्षति भएका विद्यालयको भौतिक सुधार (जनता मावि महतगाँऊ, नेत्रज्योति मावि हाँकु र महादेव मावि बुझमाडीचौर)	११००	१००३.७	९१.२५	१००	
	पूँजी कार्यक्रमको जम्मा	१२३९०	९८७७	७९.७१	१००	

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
१	विद्यालय, अन्य भवन निर्माण	१७	१६	१	सा.वि.का. जुम्ला
२	विद्यालयको अधुरो भवन, तला थप र घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	१४	१४	०	सा.वि.का. जुम्ला
३	क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	१	१	०	सा.वि.का. जुम्ला
४	विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब	१	१	०	सा.वि.का. जुम्ला
	जम्मा	३३	३२	१	सा.वि.का. जुम्ला

आ.व. २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ वित्तीयहस्तान्तरण भइ सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाबाट निर्माण सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

१. सामुदायिक विद्यालयहरूमा घेरावार निर्माण

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	ऋणमोक्ष मावि डिल्लिचौर घेरावार तथा खेलमौदान निर्माण	जुम्ला	पातारासी ०४	५०००.	३४००.२६	१००

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
२	कैलाश आवि ओखरपाटा क.सु. ०३ जुम्ला	जुम्ला	कनकासुन्दरी ३	१५००.	११६१.७९	१००
३	मन आवि घेरावार निर्माण सिजा ०५	जुम्ला	सिजा ०५	१५००.	१४८९.३४	१००
४	जनजागृति मावि खेलमैदान निर्माण तिला ०६	जुम्ला	तिला ०६	३०००.	२९९९.३८	१००
५	भैरव मावि नराकोट घेरावार सिजा ०३ जुम्ला	जुम्ला	सिजा ०३	१५००.	१४८६.८२	१००
६	कर्णाली मावि अनामनगर पर्खाल निर्माण च.ना. ०३	जुम्ला	च.ना. ०३	४०००.	३१२५.०४	१००
कार्यक्रम : समुदाय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलमैदान रपूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम						
१	महादेव मावि बुम्रमाडीचौर पालिका स्तरिय खेलमैदान क.सु ०१	जुम्ला	कनकासुन्दरी १	२०००.	१८९०.८७	१००
२	महादेव मावि बुम्रमाडीचौर पालिका स्तरिय खेलमैदान क.सु ०१	जुम्ला	हिमा ०३	२०००.	१८९०.८७	१००
३	महादेव आवि थलाले फिल्ड निर्माण तातोपानी ०८	जुम्ला	तातोपानी ०८	१५००.	१४६७.४३	१००
४. कार्यक्रम : सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा गुणस्तर सुधार						
१	श्री सिजा बहुमुखि क्याम्पस सिजा ०१ काँटे जुम्ला	जुम्ला	सिजा	५००	४३७.६४	१००.
५. धार्मिक गुम्बामा पूर्वाधार सहयोग						
१	आवसिय गुरुकुल भवन निर्माण च.ना. ०५ जुम्ला	जुम्ला	चन्दननाथ ०५	३०००	२९४४.६५८	१००.
६.सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षाकोठानिर्माण						
१	आरभुत स्वास्थ्य भवन निर्माण तिला ०५ चुलाकोट जुम्ला	जुम्ला	तिला ०५	३०००	२९१२.४१	१००.
२	आवसिय गुरुकुल भवन निर्माण च.ना. ०५ जुम्ला	जुम्ला	च.ना. ०५	३०००	२९४४.६६	१००.
३	आवि साहुवाडा भवन निर्माण क.सु. ०४ जुम्ला	जुम्ला	क.सु. ०४	३०००	२९८२.२७	१००.
४	भैलापाटा आवि भवन निर्माण क.सु. ०४ लेकपोर जुम्ला	जुम्ला	क.सु. ०४	४०००	३९८३.१९	१००.
५	कैलाश मावि भवन निर्माण सिजा ०५ फुङ्ग्र जुम्ला	जुम्ला	सिजा ०५	३०००	२९७६.४१	१००.

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
६	सरस्वती मावि पक्कि भवन पातारासी ०७ रिनि जुम्ला	जुम्ला	पातारासी ०७	५०००	४६८३.५६	१००.
७	कसम नाटक घर निर्माण क.सु. ०५ जुम्ला	जुम्ला	क.सु. ०५	१५००	१४६८.२	१००.
८	सिजा बहुप्राविधिक शिक्षालय सिजा ०६ भाडगाँऊ जुम्ला	जुम्ला	सिजा ०६	१५००	१४०७.	१००.
९	ओटी भवन आँखा अस्पताल जुम्ला	जुम्ला	च.ना. ०४	५५००	५३१६.४९	१००.
१०	खड्कदेवि मावि छात्रावास निर्माण गोठिचौर ०१ मणिसाँगु	जुम्ला	गोठिचौर ०१	१५००	१४७०.७५	१००.
११	आवि छुमचौर पक्कि भवन पातारासी ०३ जुम्ला	जुम्ला	पातारासी ०३	४०००	३९७२.५	१००.
१२	कोईलिचरी मावि भवन निर्माण क.सु. ०३ जुम्ला	जुम्ला	क.सु. ०३	५०००	४९६६.१८	१००.
१३	अ.वि. गोरूचौर भवन निर्माण क.सू ०६ जुम्ला	जुम्ला	क.सू ०६	४०००	३९३४.९३	१००.
१४	मावि जोडु भवन निर्माण सिजा ०६ जुम्ला	जुम्ला	सिजा ०६	४०००	३६६८.६९	१००.

आ.व. २०८१/०८२ / २०८२/०८३ मा सामाजिक विकास कार्यालय जुम्ला बाट वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरण:

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८१/०८२			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
१	उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	८	२४०००	१९२०००	५	२४०००	१२००००
२	प्राविधिकछोरी बृहारी छात्रवृत्ति	३०	५००००	१५०००००	२०	५००००	१००००००
३	उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	८	२४०००	१९२०००	५	२४०००	१२००००
४	उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति	०	०	०	०	०	०
जम्मा		४६	९८०००	१८८४०००	३०	९८०००	१२४००००

क. प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	पुर्णिमा गिरी	गुठीचौर गाउँपालिका	५	नर्सिङ	५००००
२	अन्जना रावल	चन्दननाथ नगरपालिका	६	नर्सिङ	५००००
३	निशा रोकाया	चन्दननाथ नगरपालिका	६	नर्सिङ	५००००
४	प्रतिमा बुढा	पातारासी गाउँपालिका	३	नर्सिङ	५००००
५	प्रतिमा भण्डारी	कनकासुन्दरी गाउँपालिका	१	इन्जिनियरिङ	५००००
६	कामना खत्री	चन्दननाथ नगरपालिका	१०	फार्मेसी	५००००
७	अन्सु पाण्डे	तातोपानी गाउँपालिका	४	नर्सिङ	५००००
८	सिमा बुद्धथापा	चन्दननाथ नगरपालिका	६	फार्मेसी	५००००
९	टिकालक्ष्मी रावल	चन्दननाथ नगरपालिका	८	वन विज्ञान	५००००
१०	रमा खड्का	तातोपानी गाउँपालिका	६	इन्जिनियरिङ	५००००
११	बिनिता आचार्य	चन्दननाथ नगरपालिका	१	वन विज्ञान	५००००
१२	प्रेमिका शाही	तातोपानी गाउँपालिका	८	फार्मेसी	५००००
१३	मन्सु रावत	पातारासी गाउँपालिका	३	फार्मेसी	५००००
१४	काजल परिवार	गुठीचौर गाउँपालिका	५	फार्मेसी	५००००
१५	रेश्मा गिरी	चन्दननाथ नगरपालिका	९	इन्जिनियरिङ	५००००
१६	सविना कार्की	कनकासुन्दरी गाउँपालिका	७	इन्जिनियरिङ	५००००
१७	राजु रोकाया	सिजा गाउँपालिका	५	वन विज्ञान	५००००
१८	नम्रता गौतम	गुठीचौर गाउँपालिका	५	वालि विज्ञान	५००००
१९	हेमा धराला	चन्दननाथ नगरपालिका	४	वन विज्ञान	५००००
२०	पवित्रा गिरी	तिला गाउँपालिका	३	इन्जिनियरिङ	५००००

ख. उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

१	विश्वामित्र न्यौपाने	हिमा गाउँपालिका	४	विवियस	२४०००
२	मिना खड्का	चन्दननाथ नगरपालिका	२	एमएड	२४०००
३	विष्णु शाही	तिला गाउँपालिका	३	एमएड	२४०००
४	शान्ताराम बुढा	पातारासी गाउँपालिका	३	विए	२४०००
५	रन बहादुर रावत	पातारासी गाउँपालिका	३	विएड	२४०००

ग. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

१	सुरेश नेपाली	तातोपानी गाउँपालिका	५	विएड	२४०००
२	शान्ती बयलकोटी	चन्दननाथ नगरपालिका	१०	विएड	२४०००
३	सुरेन्द्र विक	तातोपानी गाउँपालिका	६	विए	२४०००
४	परिलाल विक	हिमा गाउँपालिका	३	विएड	२४०००
५	गगन बहादुर कामी	तातोपानी गाउँपालिका	४	एमपिए	२४०००

७. सामाजिक विकास कार्यालय कालिकोटको कार्यक्रमगत प्रगति विवरणः

कार्यालयकोनाम,ठेगाना: सामाजिक विकास कार्यालय कालिकोट

कार्यालयको कोडः ३५००१६५०१६

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विनियोजन चालु र पूँजीगत तर्फको समष्टिगत प्रगति विवरण

क्र. सं.	कूल बजेट विनियोजन रू हजारमा			खर्चतर्फ रू हजारमा			वित्तीयप्रगति प्रतिशत		
	चालु तर्फ	पूँजीगततर्फ	जम्मा	चालुखर्चतर्फ	पूँजीगतखर्चतर्फ	जम्मा	चालु खर्च तर्फ	पूँजीगत खर्च तर्फ	जम्मा
१	१३९५१०००	१५११६००००	१६५१११०००	१२२८४५९६	१४३८४३०६४	१५६१२७६६०	८८.०६	९५.१६	९४.५६

प्रदेश चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३५००१०१२३/२११११ देखी २८१४३ सम्म बजेट रू.: १३९५१

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
१	रैथाने तथा परम्परागत सिप प्रवर्धन कार्यक्रम	३,५०,०००।	३,५०,०००	१००.००%	९८	
२	जिल्ला स्तरमा विद्यालय तहका विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम संचालन ।	२,००,०००।	२,००,०००	१००.००%	९८	
३	दिवसिय कार्यक्रम (शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता जेष्ठ नागरिक, सामाजिक समावेशीकरण) ।	१,००,०००।	१,००,०००	१००.००%	९८	
४	विभिन्न समिति कार्यदलको बैठक सञ्चालन ।	१,००,०००।	१,००,०००	१००.००%	९८	
५	जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक विकृति/हानिकारक अभ्यास न्यूनिकरण सम्बन्धि सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन ।	१,००,०००।	१,००,०००	१००.००%	९८	
६	स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा तथा महिला बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारी सँगको समन्वय तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।	२,००,०००।	२,००,०००	१००.००%	९८	
७	हिंसा पिडित/प्रभावित महिला तथा जोखिममा रहेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई संरक्षण व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम ।	२,००,०००।	२,००,०००	१००.००%	९८	
८	अल्पकालिन आश्रय सहितको जिल्लासेवा केन्द्र संचालन व्यवस्थापन ।	५,००,०००।	५,००,०००	१००.००%	९८	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
९	बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्यूनीकरणका लागि किशोर किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम साझेदारी ।	२,००,००० ।	२,००,०००	१००.००%	९८	
१०	लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय महिला दलित पछाडि परेका वर्ग लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको कर्णाली सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम ।	५,००,००० ।	५,००,०००	१००.००%	९८	
११	अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन ।	२,००,००० ।	२,००,०००	१००.००%	९८	
१२	जनचेतनामूलक सामग्री निर्माण ।	१,००,००० ।	१,००,०००	१००.००%	९८	
१३	प्रविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति (३ वर्षे डिप्लोमा/प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह)	१०,००,००० ।	१०,००,०००	१००.००%	९८	
१४	उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति ।	३,६०,००० ।	३,६०,०००	१००.००%	९८	
१५	उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति ।	२,४०,००० ।	२,४०,०००	१००.००%	९८	
१६	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन	२,००,००० ।	२,००,०००	१००.००%	९८	
१७	वार्षिक कार्यक्रमको अभिमूखिकरण तथा समीक्षा ।	२,००,००० ।	२,००,०००	१००.००%	९८	
१८	सरस्वती गुरुकुल आ वि खाडाँचक न पा ४५ कालिकोट अनुदान	५००,००० ।	५०००००.	१००.००%	९८	
१९	अधिकृतस्तर आठौँ/सातौँ	७६६,०००.००	६९७६७७.२	९१.०८%	९५	
२०	सहायक अधिकृत/पाचौँ/छैटौँ	३,०६२,०००.००	२२५२९५३.१	७३.५७%	८३	
२१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	७५,०००.००	७५,००,०००	१००.००%	९८	
२२	सदरमुकाम र ६ कोष भित्र (ख वर्ग)	५३१,०००.००	४४२९५०.	८३.४१%	८९	
२३	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	३६०,०००.००	२३५०००.	६५.२७%	७५	
२४	कर्मचारीहरूको लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	४८०,०००.००	४८००००.	१००.००%	९८	
२५	पाले पहरा भत्ता	२८,०००.००	२८०००.	१००.००%	९८	
२६	नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई दिइने सुविधा	९६,०००.००	८८०६०.२४	९१.७२%	९०	
२७	योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२४,०००.००	१९२६७.	८८.२७%	८९	
२८	धाराको महसुल	२४,०००.००	२४०००.	१००.००%	९८	
२९	विद्युत महसुल	३६,०००.००	३६०००.	१००.००%	९८	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
३०	मिनिरल वाटर	३६,०००.००	३६०००.	१००.००%	९८	
३१	टेलिफोन महसुल	३६,०००.००	३६०००.	१००.००%	९८	
३२	ईमेल इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	१०२,०००.००	१०२०००.	१००.००%	९८	
३३	कार्यालय प्रयोजन इन्धन	१०७,०००.००	३११९९.	२९.१५%		
३४	दुई पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मच	१,००,०००.००	१०००००.	१००.००%	९८	
३५	मोटरसाइकल बिमा तथा नवीकरण शुल्क	४०,०००.००	४००००.	१००.००%	९८	
३६	कार्यालय सचालन सामग्री खरिद	१८०,०००.००	१८००००.	१००.००%	९८	
३७	कार्यालयको वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकासित	५०,०००.००	५०००००.	१००.००%	९८	
३८	कार्यालय सामग्री छपाई (छपाई खर्च)	४०,०००.००	४००००	१००.००%	९८	
३९	विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन (कार्यालय मसलन्द)	२५,०००.००	२५०००.	१००.००%	९८	
४०	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ति परिचालन खर्च (sub Enngineer 10)	४२०,०००.००	४२००००.	१००.००%	९८	
४१	कार्यालय सहयोगी (व्यक्ति करार)	३२२,०००.००	२९६४२४.	९२.०५%	९५	
४२	करार कर्मचारीलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	९६,०००.००	९६०००.	१००.००%	९८	
४३	करार कर्मचारी पोशाक	१५,०००.००	०	०.००%	०	
४४	अनुगमन तथा मुल्यांकन	२५०,०००.००	२४९०६५.	९९.००%	९८	
४५	सरूवा भ्रमण खर्च	५०,०००.००	५००००.	१००.००%	९८	
४६	दैनिक भ्रमण भत्ता	४०,०००.००	४००००	१००.००%	९८	
४७	अन्य विविध	८०,०००.००	८००००	१००.००%	९८	
४८	कार्यालयको लागि विविध खर्च अन्य	१२५,०००.००	१२५०००.	१००.००%	९८	
४९	कार्यालय प्रयोजनको लागि सवारी साधन भाडा	१५०,०००.००	१५००००.	१००.००%	९८	
५०	हुलाक/कुरियर खर्च	१५,०००.००	१५०००.	१००.००%	९८	
५१	कार्यालयको घर भाडा	५४०,०००.००	५४००००	१००.००%	९८	
५२	बालविवाह न्युनिकरण तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम	४०००००	४०००००	१००.००%	९८	
	जम्मा	१३,९५१,०००.००	१२२३४५९५.५४	८८		

प्रदेश पुँजी खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३४००१०१२४/३१११२/३११५९/३११२३/३११२२/

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	श्री सरस्वती मा. वि. भवन निर्माण	३००००००	२,७८८,८९५.००	९२.९६%	९२.९६%	
२	बहुकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय भवन र पार्क निर्माण कालीकोट खाँडाचक्र १	४००००००	३,१८७,२३६.००	७९.६८%	७९.६८%	
३	जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण तथा मर्मत कालीकोट खाँडाचक्र ३	४००००००	३,४५८,६३९.००	८६.४६%	८६.४६%	
४	श्री महादेव मा वि वाराकाटिय विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण शुभकालिका ४	३००००००	२,९७१,४०४.००	९९.०४%	९९.०४%	
५	श्री जनज्योती आ. वि. भवन निर्माण पचालझरना ३	३००००००	२,९३८,७२१.००	९७.९५%	९७.९५%	
६	सिममष्टा आ. वि. भवन निर्माण रास्कोट ६	३००००००	२,९४९,८९३.००	९८.३२%	९८.३२%	
७	श्री अजमारे आ. वि. २ कोठे भवन निर्माण शुभकालिका ३	३००००००	२,९९५,९९०.००	९९.८६%	९९.८६%	
८	श्री बरातु आ. वि. भवन निर्माण खाँडाचक्र ११ (वाल विकास आ. वि.)	३००००००	२,८४८,२८०.००	९४.९४%	९४.९४%	
९	रूडु बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण तिलागुफा १०	४००००००	३,८९१,६३४.००	९७.२९%	९७.२९%	
१०	श्री कालिका आ. वि. कामखेत भवन निर्माण तिलागुफा ११	५००००००	४,८४१,३५८.००	९६.८२%	९६.८२%	
११	श्री फोटाशिल्ला आ. वि. भवन निर्माण खाँडाचक्र १०	४००००००	३,१६१,१४९.००	७९.०२%	७९.०२%	
१२	धर्ती फाउन्डेसन टुहुरा बालबालिकाका लागि आवासीय भवन निर्माण खाँडाचक्र १	५००००००	४,६८५,२६२.००	९३.७८%	९३.७८%	
१३	श्री शुभ बालविकास केन्द्र भवन निर्माण खाँडाचक्र ५	३००००००	२,९३६,७७४.००	९७.८८%	९७.८८%	
१४	स्वास्थ्य कार्यालय बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण	३००००००	२,९९६,४२२.००	९९.८८%	९९.८८%	
१५	श्री भवानी आ. वि. मेघ ४ कोठे भवन र फिल्ड निर्माण	३००००००	२,९४८,५२०.००	९८.२८%	९८.२८%	
१६	श्री बाबिरा आ. वि. भवन निर्माण	३००००००	२,९९६,१४१.००	९९.८७%	९९.८७%	
१७	श्री भगवती आ. वि. भवन निर्माण	३००००००	२,९९७,३९७.००	९९.९१%	९९.९१%	
१८	श्री चुलिमालिका मा. वि. भवन निर्माण	३००००००	२,९९६,०८२.००	९९.८६%	९९.८६%	
१९	श्री सौलडाडा आ. वि. भवन निर्माण	३००००००	२,९८१,८६२.००	९९.३९%	९९.३९%	
२०	श्री सरस्वती गुरुकुल आ. वि. भवन निर्माण	३००००००	२,६७०,२६२.००	८९.००%	८९.००%	
२१	श्री जनजागरण आ. वि. भवन निर्माण तथा शौचालय	३००००००	२,९७९,६६०.००	९९.३२%	९९.३२%	
२२	श्री दाहाल आ. वि. बालविकास केन्द्र भवन निर्माण	१५०००००	१,४९६,९७१.००	९९.७९%	९९.७९%	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कुल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
२३	श्री सरस्वती आ.वि कोटवाडा ४ कोठे भवन निर्माण	३००००००	२,७७८,७७४.००	९२.६२%	९२.६२%	
२४	श्री मालिका आ.वि भवन निर्माण योजना	५००००००	४,९९८,९९८.००	९९.९७%	९९.९७%	
२५	श्री सुन्दर आ.वि भवन तथा फिल्ड निर्माण	१५०००००	१,४७९,३५६.००	९८.६२%	९८.६२%	
२६	श्री दुदेशिल्ला मा.वि घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	१५०००००	१,४२८,२५५.००	९५.२१%	९५.२१%	
२७	श्री रमा मा.वि फिल्ड निर्माण	१५०००००	१,४९६,०००.००	९९.७३%	९९.७३%	
२८	श्री कालिका मा.वि घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	३००००००	२,९९६,५००.००	९९.८८%	९९.८८%	
२९	श्री नैनलदेव आ.वि पोरीवाडा घेरावार निर्माण	१५०००००	१,४९७,१७९.००	९९.८१%	९९.८१%	
३०	श्री तिलानमुना मा.वि घेरावार निर्माण	३००००००	२,८४४,३८५.००	९४.८१%	९४.८१%	
३१	श्री दुर्गा मा.वि खेल मैदान	१५०००००	१,२८१,००७.००	८५.४०%	८५.४०%	
३२	श्री सत्यदेवी मा.वि घेरावार निर्माण	१५०००००	१,४९७,२००.००	९९.८१%	९९.८१%	
३३	श्री नविकरण आ.वि खेलमैदान निर्माण	१५०००००	१,३९२,८२४.००	९२.८५%	९२.८५%	
३४	श्री नन्दादेवी मा.वि मालकोट फिल्ड निर्माण	१५०००००	१,३६९,९०७.००	९१.३२%	९१.३२%	
३५	श्री नन्दादेवी बहुमुखी क्याम्पस पर्खाल निर्माण	१५०००००	१,४९८,३४३.००	९९.८८%	९९.८८%	
३६	जिल्ला स्थित खेलकुद कर्भर्ड हलको छाना निर्माण	३५०००००	३,४०५,१५५.००	९७.२९%	९७.२९%	
३७	श्री महादेव मा.वि उच्च पहाडी खेलकुद मैदान स्तरोन्नती	१५०००००	१,३०४,१७७.००	८६.९४%	८६.९४%	
३८	श्री शंकर मा.वि अधुरो भवन निर्माण	३००००००	२,८५७,४६५.००	९५.२४%	९५.२४%	
३९	श्री महादेव मा.वि राराकाटिया फिल्ड तथा भवन निर्माण	५००००००	४,९९९,४८९.००	९९.९८%	९९.९८%	
४०	श्री त्रिवेणी मा.वि डिल्लीकोट भवन निर्माण	३००००००	२,८२२,४११.००	९४.०८%	९४.०८%	
४१	श्री कर्णाली मा.वि घेरावार निर्माण	१५०००००	१,२८९,३३५.००	८५.९५%	८५.९५%	
४२	श्री नैनलदेव आ.वि फिल्ड निर्माण खाँडाचक्र ५	४००००००	३,४५७,७७६.००	८६.४४%	८६.४४%	
४३	श्री सत्यदेवी मा.वि घेरावार निर्माण तिलागुफा ६	४००००००	३,९९७,७२९.००	९९.९४%	९९.९४%	
४४	श्री बडीमालिका आ.वि(मालिका) खेलमैदान निर्माण सान्नित्रिवेणी ४	३००००००	२,७५८,०००.००	९१.९३%	९१.९३%	
४५	श्री लालीगुराँस आ.वि घेरावार तथा फिल्ड निर्माण महावै ३	४००००००	३,८८२,८४३.००	९७.०७%	९७.०७%	
४६	श्री देउतीमाडु आ.वि फिल्ड तथा घेरावार निर्माण तिलागुफा ७	४००००००	३,३६७,०३६.००	८४.१७%	८४.१७%	
४७	श्री चिनारी आ.वि फिल्ड निर्माण खाँडाचक्र १	४००००००	३,८५५,९७७.००	९६.३९%	९६.३९%	
४८	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- जनचेतना बहुमुखी क्याम्पस, सान्नित्रिवेणी गा. पा	५०००००	४९८,३३०.००	९९.६६%	९९.६६%	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
४९	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- नन्दादेवी बहुमुखी क्याम्पस, कालीकोट	५०००००	४७४,०६६.००	९४.८१%	९४.८१%	
५०	कम्प्युटर ल्यापटप फोटोकपी प्रिन्टर जेनेरेटर क्यामेरा मोबाइल स्क्यानर इन्भर्टर सोलार	१५००००	१५००००	१००.००%	१००.००%	
५१	फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद	२०००००	२००,०००.००	१००.००%	१००.००%	
५२	श्री चुलमालिका मा.वि खाँडाचक्र न पा ५	२५००००	२५००००	१००.००%	१००.००%	
५३	श्री कालिका आ.वि खाँडाचक्र न पा ५	४०००००	४०००००	१००.००%	१००.००%	
५४	श्री बाबिरा आ.वि खाँडाचक्र न पा ५	२५००००	२५००००	१००.००%	१००.००%	
५५	श्री जनउत्थान आ.वि नरहरीनाथ गा पा ९	२५००००	२५००००	१००.००%	१००.००%	
५६	श्री रूपादेवी मा.वि नरहरीनाथ गा पा ७	२५००००	२५००००	१००.००%	१००.००%	
५७	श्री महादेव मा.वि शुभकालिका गा पा ४	२५००००	२५००००	१००.००%	१००.००%	
५८	श्री डाँफे जनता आ.वि महावै गा पा ३	१५०००००	१५०००००	१००.००%	१००.००%	
५९	श्री बडिमालिका मा.वि रास्कोट न पा ५	१५०००००	१५०००००	१००.००%	१००.००%	
६०	श्री जनप्रभात मा.वि खाँडाचक्र न पा ८	१७३००००	१७३००००	१००.००%	१००.००%	
६१	श्री जनज्योती मा.वि शुभकालिका गा पा ३	१७३००००	१७३००००	१००.००%	१००.००%	
६२	श्री दाहाल मा.वि शुभकालिका गा पा ५	१२०००००	१२०००००	१००.००%	१००.००%	
जम्मा बजेट		१५११६००००	१४३८४३०६४	८८	९२	

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
१	विद्यालय भवन निर्माण	२७	२७	०	साविका, विद्यालय प्रशासन
२	विद्यालयको अधुरो भवन, तला थप र घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	५	५	०	
३	क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	२	२	०	
४	खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माण	१५	१५	०	
५	बोरिङ्ग एवं स्टोन पार्क निर्माण	०	०	०	
६	शौचालय निर्माण	१	१	०	
७	बर्थिङ्ग सेन्टर	२	२	०	
८	विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब	०	०	०	
जम्मा		५२	५२	०	

**आ.व. २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ वित्तीयहस्तान्तरण भइ
सामाजिक विकास कार्यालय कालिकोट बाट निर्माण सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू**

१. सामुदायिक विद्यालयहरूमा घेरावार निर्माण

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
१	श्री सुन्दर आ वि भवन तथा फिल्ड निर्माण	कालीकोट	रास्कोट २	१५०००००.	१४७९३५६.००	९८
२	श्री तिला नमुना मा वि महाबै २ कालीकोट	कालीकोट	महाबै २	३००००००.	२८४४३८५.००	९८
३	श्री दुदेशिल्ला मा वि घेरवार तथा फिल्ड निर्माण पलाँता ७	कालीकोट	पलाँता ७	१५०००००.	१४२८२५५.००	९५
४	श्री कालिका मा वि घेरवार तथा फिल्ड निर्माण खाँडाचक्र ७	कालीकोट	खाँडाचक्र ७	३००००००.	२९९६५००.००	९८
५	श्री नैनैलदेव आ वि पोरीवाडा शुभकालिका ८	कालीकोट	शुभकालिका ८	१५०००००.	१४९७१७९.००	९७
६	श्री सत्यदेवि मा वि घेरवार तिलागुफा ६	कालीकोट	तिलागुफा ६	१५०००००.	१४९७२००.००	९७
७	श्री कर्णाली मा वि खिन घेरवार निर्माण	कालीकोट	पलाँता ५	१५०००००.	१२८९३३५.००	९७
८	श्री सत्यदेवि मा वि घेरवार तिलागुफा ६	कालीकोट	तिलागुफा ६	४००००००.	३९९७७२९.००	९८
९	श्री देउतीमाडु आ वि फल्ड तथा घेरवार निर्माण तिलागुफा ७	कालीकोट	तिलागुफा ७	४००००००.	३३६७०३६.००	९७
				२१५०००००.	२०३९६९७५.	

२. सामुदायिक विद्यालय मर्मत तथा भौतिक सुधार

१	श्री डाँफे जनता आ वि अधुरो भवन निर्माण	कालीकोट	महाबै ३	१५०००००.	१२४५७३०.	७५
२	श्री वडिमालिका मा वि भवन निर्माण	कालीकोट	रास्कोट ५	१५०००००.	१४८५७२०.	९०
३	श्री दहाल मा वि भवन निर्माण	कालीकोट	शुभकालिका ५	१२०००००.	११५९३२०.	९५
४	श्री जनज्योती मा वि भवन निर्माण	कालीकोट	शुभकालिका ३	१७३००००.	१६५०३२०.	९५
५	श्री जनप्रभात मा वि भवन निर्माण	कालीकोट	खाँडाचक्र ८	१७३००००.	१४८९३९२.	९२
				७६६००००.	७०३०४८२.	

३. कार्यक्रम : समुदाय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलमैदान र पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
१	श्री चिनारी आ वि फिल्ड निर्माण खाँडाचक्र १	कालीकोट	खाँडाचक्र १	४००००००.	३८५५९७७.००	९८
२	श्री दुर्गा मा वि फिल्ड निर्माण तिलागुफा २	कालीकोट	तिलागुफा २	१५०००००.	१२८१००७.००	९७
३	श्री रमा मा वि फिल्ड निर्माण नरहरिनाथ ३	कालीकोट	नरहरिनाथ ३	१५०००००.	१४९६०००.००	९५
४	श्री नवकिरण आ वि खेलमैदान निर्माण पचालझरना ५	कालीकोट	पचालझरना ५	१५०००००.	१३९२८२४.००	९८
५	श्री नन्दादेवि मा वि कोडवाडा फिल्ड निर्माण नरहरिनाथ २	कालीकोट	नरहरिनाथ २	१५०००००.	१४९८३४३.००	९८
६	श्री महादेव मा वि उच्चपहाडी खेलकुद मैदान स्तरोन्नती तिलागुफा ३	कालीकोट	तिलागुफा ३	१५०००००.	१३०४१७७.००	९६
७	श्री महादेव मा वि राराकाटिया फिल्ड निर्माण शुभकालिका ४	कालीकोट	शुभकालिका ४	५००००००.	४९९९४८९.००	९६
८	श्री नैनेलदेव आ वि फिल्ड निर्माण खाँडाचक्र ५	कालीकोट	खाँडाचक्र ५	४००००००.	३४५७७७६.००	९८
९	श्री बडिमालिका आ वि खेलमैदान निर्माण सान्नित्रिवेणी ४	कालीकोट	सान्नित्रिवेणी ४	३००००००.	२७५८०००.००	९८
				२३५०००००.	२२०४३५९३.	

४. कार्यक्रम : सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा गुणस्तर सुधार

१	श्री नन्दादेवि बहुमुखी क्याम्पस	कालिकोट	नरहरिनाथ २	५०००००	४७४०६६.००	९८.
२	श्री जनचेतना बहुमुखी क्याम्पस	कालिकोट	सान्नित्रिवेणी ६	५०००००	४९८३३०.००	९८.
				१००००००.००	९७२३९६.००	

५. धार्मिक गुम्बामा पूर्वाधार सहयोग

१	श्री सरस्वती गुरुकुल आ वि खाँडाचक्र १	कालिकोट	खाँडाचक्र १	३००००००	२६७०२६२.००	९६.
२	बहमाकुमारी आवासीय विध्वविद्यालय भवन निर्माण	कालिकोट	खाँडाचक्र १	४००००००	३१८७२३६.००	९८.
३	जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण तथा मर्मत कालीकोट खाँडाचक्र ३	कालिकोट	खाँडाचक्र ३	४००००००	३४५८६३९.००	९८.
				११००००००.०	९३१६१३७.	

६.सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षाकोठा निर्माण

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	स्थानीयतह/ ठेगाना	जिल्ला	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
१	श्री सरस्वती मा. वि भवन निर्माण खाँडाचक्र ६ कालीकोट	खाँडाचक्र ६	कालीकोट	३००००००.००	३१८७२३६.००	९८.
२	श्री महादेव मा वि राराकाटिय विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण शुभकालिका ४	शुभकालिका ४	कालीकोट	३००००००.००	२९७१४०४.००	९८.
३	श्री जनज्योती आ. वि भवन निर्माण पचालझरना ३	पचालझरना ३	कालीकोट	३००००००.००	२९३८७२१.००	९८.
४	सिममष्टा आ. वि भवन निर्माण रास्कोट ६	रास्कोट ६	कालीकोट	३००००००.००	२९४९८९३.००	९८.
५	श्री अजमारे आ. वि २ कोठे भवन निर्माण शुभकालिका ३	शुभकालिका ३	कालीकोट	३००००००.००	२९९५९९०.००	९८.
६	श्री बरातु आ. वि भवन निर्माण खाँडाचक्र ११(बाल विकास आ.वि)	खाँडाचक्र ११	कालीकोट	३००००००.००	२८४८२८०.००	९६.
७	रूडु बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण तिलागुफा १०	तिलागुफा १०	कालीकोट	४००००००.००	३८९१६३४.००	९८.
८	श्री कालिका आ. वि कामखेत भवन निर्माण तिलागुफा ११	तिलागुफा ११	कालीकोट	५००००००.००	४८४१३५८.००	९७.
९	श्री फोटाशिल्ला आ. वि भवन निर्माण खाँडाचक्र १०	खाँडाचक्र १०	कालीकोट	४००००००.००	३९६११४९.००	९८.
१०	धर्ती फाउन्डेसन टुहुरा बालबालिकाका लागि आवासीय भवन निर्माण खाँडाचक्र १	खाँडाचक्र १	कालीकोट	५००००००.००	४६८५२६२.००	९८.
११	श्री शुभ बालविकास केन्द्र भवन निर्माण खाँडाचक्र ५	खाँडाचक्र ५	कालीकोट	३००००००.००	२९३६७७४.००	९८.
१२	स्वास्थ्य कार्यालय बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण रास्कोट	रास्कोट ८	कालीकोट	३००००००.००	२९९६४२२.००	९५.
१३	श्री भवानी आ. वि मेघ ४ कोठे भवन र फिल्ड निर्माण	खाँडाचक्र २	कालीकोट	३००००००.००	२९४८५२०.००	९८.
१४	श्री बाविरा आ. वि भवन निर्माण	खाँडाचक्र ५	कालीकोट	३००००००.००	२९९६१४१.००	९८.
१५	श्री भगवती आ. वि भवन निर्माण	खाँडाचक्र ११	कालीकोट	३००००००.००	२९९७३९७.००	९८.

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	स्थानीयतह/ ठेगाना	जिल्ला	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
१६	श्री चुलिमालिका मा. वि भवन निर्माण	खाँडाचक्र ११	कालीकोट	३००००००.००	२९९६०८२.००	९८.
१७	श्री साँलडाडा आ. वि भवन निर्माण	खाँडाचक्र २	कालीकोट	३००००००.००	२९८१८६२.००	९८.
१८	श्री जनजागरण आ. वि भवन निर्माण तथा शौचालय	तिलागुफा ७	कालीकोट	३००००००.००	२९७९६६०.००	९८.
१९	श्री दाहाल आ. वि बालविकास केन्द्र भवन निर्माण	शुभकालिका ६	कालीकोट	१५०००००.००	१४९६९७१.००	९८.
२०	श्री सरस्वती आ. वि कोटवाडा ४ कोठे भवन निर्माण	नरहरिनाथ २	कालीकोट	३००००००.००	२७७८७७४.००	९८.
२१	श्री मालिका आ. वि भवन निर्माण योजना	रास्कोट ३	कालीकोट	५००००००.००	४९९८९९८.००	९८.
२२	जिल्ला स्थित खेलकुद कम्बर्ड हलको छाना निर्माण	खाँडाचक्र १	कालीकोट	३५०००००.००	३४०५१५५.००	९८.
२३	श्री शंकर मा. वि अधुरो भवन निर्माण	सान्नित्रिवेणी १	कालीकोट	३००००००.००	२८५७४६५.००	९८.
२४	श्री त्रिवेणी मा. वि डिल्लीकोट भवन निर्माण	महाबै ४	कालीकोट	३००००००.००	२८२२४११.००	९८.
				७९००००००.००	७६६६३५५९.००	

द सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षाकोठा निर्माण

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	स्थानीयतह/ठेगाना	जिल्ला	माग कक्षा कोठा संख्या	बजेट रु हजारमा
१	श्री सरस्वती मा. वि भवन निर्माण खाँडाचक्र ६ कालीकोट	खाँडाचक्र ६	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
२	श्री महादेव मा वि राराकाटिय विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण शुभकालिका ४	शुभकालिका ४	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
३	श्री जनज्योती आ. वि भवन निर्माण पचालझरना ३	पचालझरना ३	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
४	सिममष्टा आ. वि भवन निर्माण रास्कोट ६	रास्कोट ६	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
५	श्री अजमारे आ. वि २ कोठे भवन निर्माण शुभकालिका ३	शुभकालिका ३	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
६	श्री बरातु आ. वि भवन निर्माण खाँडाचक्र ११ (बाल विकास आ.वि)	खाँडाचक्र ११	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
७	रुडु बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण तिलागुफा १०	तिलागुफा १०	कालीकोट	४ कोठे	४००००००.००

क्र. स.	सामुदायिकविद्यालयको नाम	स्थानीयतह/ठेगाना	जिल्ला	माग कक्षा कोठा संख्या	बजेट रु हजारमा
८	श्री कालिका आ. वि कामखेत भवन निर्माण तिलागुफा ११	तिलागुफा ११	कालीकोट	२ कोठे	५००००००.००
९	श्री फोटाशिल्ला आ. वि भवन निर्माण खाँडाचक्र १०	खाँडाचक्र १०	कालीकोट	२ कोठे	४००००००.००
१०	धर्ती फाउन्डेसन टुहुरा बालबालिकाका लागि आवासीय भवन निर्माण खाँडाचक्र १	खाँडाचक्र १	कालीकोट	४ कोठे	५००००००.००
११	श्री शुभ बालविकास केन्द्र भवन निर्माण खाँडाचक्र ५	खाँडाचक्र ५	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
१२	स्वास्थ्य कार्यालय वर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण रास्कोट	रास्कोट ८	कालीकोट	४ कोठे	३००००००.००
१३	श्री भवानी आ. वि मेघ ४ कोठे भवन र फिल्ड निर्माण	खाँडाचक्र २	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
१४	श्री बाबिरा आ. वि भवन निर्माण	खाँडाचक्र ५	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
१५	श्री भगवती आ. वि भवन निर्माण	खाँडाचक्र ११	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
१६	श्री चुलिमालिका मा. वि भवन निर्माण	खाँडाचक्र ११	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
१७	श्री साँलडाडा आ. वि भवन निर्माण	खाँडाचक्र २	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
१८	श्री जनजागरण आ. वि भवन निर्माण तथा शौचालय	तिलागुफा ७	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
१९	श्री दाहाल आ. वि बालविकास केन्द्र भवन निर्माण	शुभकालिका ६	कालीकोट	२ कोठे	१५०००००.००
२०	श्री सरस्वती आ. वि कोटवाडा ४ कोठे भवन निर्माण	नरहरिनाथ २	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
२१	श्री मालिका आ. वि भवन निर्माण योजना	रास्कोट ३	कालीकोट	४ कोठे	५००००००.००
२२	जिल्ला स्थित खेलकुद कम्प्लेक्स हलको छाना निर्माण	खाँडाचक्र १	कालीकोट	हल	३५०००००.००
२३	श्री शंकर मा. वि अधुरो भवन निर्माण	सान्निविषी १	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००
२४	श्री त्रिवेणी मा. वि डिल्लीकोट भवन निर्माण	महाबै ४	कालीकोट	२ कोठे	३००००००.००

सम्पन्न अधुरो निरन्तरता

क्र सं	पूँजित खर्च	बिनियोजित बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	अवस्था
१	श्री सरस्वती मा. वि भवन निर्माण खाँडाचक्र ६ कालीकोट	३००००००.००	२७८८८९५.००	९२.९६%	९२.९६%	सम्पन्न

क्र सं	पूँजिगत खर्च	बिनियोजित बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	अवस्था
२	बहकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय भवन र पार्क निर्माण कालीकोट खाँडाचक्र १	४००००००.००	३१८७२३६.००	७९.६८%	७९.६८%	सम्पन्न
३	जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण तथा मर्मत कालीकोट खाँडाचक्र ३	४००००००.००	३४५८६३९.००	८६.४६%	८६.४६%	सम्पन्न
४	श्री महादेव मा वि राराकाटिय विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण शुभकालिका ४	३००००००.००	२९७१४०४.००	९९.०४%	९९.०४%	सम्पन्न
५	श्री जनज्योती आ.वि भवन निर्माण पचालझरना ३	३००००००.००	२९३८७२१.००	९७.९५%	९७.९५%	सम्पन्न
६	सिममष्टा आ.वि भवन निर्माण रास्कोट ६	३००००००.००	२९४९८९३.००	९८.३२%	९८.३२%	सम्पन्न
७	श्री अजमारे आ.वि २ कोठे भवन निर्माण शुभकालिका ३	३००००००.००	२९९५९९०.००	९९.८६%	९९.८६%	सम्पन्न
८	श्री बरातु आ.वि भवन निर्माण खाँडाचक्र ११(बाल विकास आ.वि)	३००००००.००	२८४८२८०.००	९४.९४%	९४.९४%	सम्पन्न
९	रूडु बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण तिलागुफा १०	४००००००.००	३८९१६३४.००	९७.२९%	९७.२९%	सम्पन्न
१०	श्री कालिका आ.वि कामखेत भवन निर्माण तिलागुफा ११	५००००००.००	४८४१३५८.००	९६.८२%	९६.८२%	सम्पन्न
११	श्री फोटाशिल्ला आ.वि भवन निर्माण खाँडाचक्र १०	४००००००.००	३१६११४९.००	७९.०२%	७९.०२%	अधुरो
१२	धर्ती फाउन्डेसन टुहुरा बालबालिकाका लागि आवासीय भवन निर्माण खाँडाचक्र १	५००००००.००	४६८५२६२.००	९३.७८%	९३.७८%	सम्पन्न
१३	श्री शुभ बालविकास केन्द्र भवन निर्माण खाँडाचक्र ५	३००००००.००	२९३६७७४.००	९७.८८%	९७.८८%	सम्पन्न
१४	स्वास्थ्य कार्यालय बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण रास्कोट	३००००००.००	२९९६४२२.००	९९.८८%	९९.८८%	सम्पन्न
१५	श्री भवानी आ.वि मेघ ४ कोठे भवन र फिल्ड निर्माण	३००००००.००	२९४८५२०.००	९८.२८%	९८.२८%	सम्पन्न
१६	श्री बाविरा आ.वि भवन निर्माण	३००००००.००	२९९६१४१.००	९९.८७%	९९.८७%	सम्पन्न
१७	श्री भगवती आ.वि भवन निर्माण	३००००००.००	२९९७३९७.००	९९.९१%	९९.९१%	सम्पन्न
१८	श्री चुलिमालिका मा.वि भवन निर्माण	३००००००.००	२९९६०८२.००	९९.८६%	९९.८६%	सम्पन्न
१९	श्री सौलडाडा आ.वि भवन निर्माण	३००००००.००	२९८१८६२.००	९९.३९%	९९.३९%	सम्पन्न

क्र सं	पूँजिगत खर्च	बिनियोजित बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	अवस्था
२०	श्री सरस्वती गुरुकुल आ. वि भवन निर्माण	३००००००.००	२६७०२६२.००	८९.००%	८९.००%	सम्पन्न
२१	श्री जनजागरण आ. वि भवन निर्माण तथा शौचालय	३००००००.००	२९७९६६०.००	९९.३२%	९९.३२%	सम्पन्न
२२	श्री दाहाल आ. वि बालविकास केन्द्र भवन निर्माण	१५०००००.००	१४९६९७१.००	९९.७९%	९९.७९%	सम्पन्न
२३	श्री सरस्वती आ. वि कोटवाडा ४ कोठे भवन निर्माण	३००००००.००	२७७८७७४.००	९२.६२%	९२.६२%	सम्पन्न
२४	श्री मालिका आ. वि भवन निर्माण योजना	५००००००.००	४९९८९९८.००	९९.९७%	९९.९७%	सम्पन्न
२५	श्री सुन्दर आ. वि भवन तथा फिल्ड निर्माण	१५०००००.००	१४७९३५६.००	९८.६२%	९८.६२%	सम्पन्न
२६	श्री दुदेशिल्ला मा. वि घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	१५०००००.००	१४२८२५५.००	९५.२१%	९५.२१%	सम्पन्न
२७	श्री रमा मा. वि फिल्ड निर्माण	१५०००००.००	१४९६०००.००	९९.७३%	९९.७३%	सम्पन्न
२८	श्री कालिका मा. वि घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	३००००००.००	२९९६५००.००	९९.८८%	९९.८८%	सम्पन्न
२९	श्री नैनलदेव आ. वि पोरीबाडा घेरावार निर्माण	१५०००००.००	१४९७१७९.००	९९.८१%	९९.८१%	सम्पन्न
३०	श्री तिलानमुना मा. वि घेरावार निर्माण	३००००००.००	२८४४३८५.००	९४.८१%	९४.८१%	सम्पन्न
३१	श्री दुर्गा मा. वि खेल मैदान	१५०००००.००	१२८१००७.००	८५.४०%	८५.४०%	सम्पन्न
३२	श्री सत्यदेवी मा. वि घेरावार निर्माण	१५०००००.००	१४९७२००.००	९९.८१%	९९.८१%	सम्पन्न
३३	श्री नविकरण आ. वि खेलमैदान निर्माण	१५०००००.००	१३९२८२४.००	९२.८५%	९२.८५%	सम्पन्न
३४	श्री नन्दादेवी मा. वि माल्कोट फिल्ड निर्माण नरहरिनाथ	१५०००००.००	१३६९९०७.००	९१.३२%	९१.३२%	सम्पन्न
३५	श्री नन्दादेवी बहुमुखी क्याम्पस पर्खाल निर्माण	१५०००००.००	१४९८३४३.००	९९.८८%	९९.८८%	सम्पन्न
३६	जिल्ला स्थित खेलकुद कभर्ड हलको छात्रा निर्माण	३५०००००.००	३४०५१५५.००	९७.२९%	९७.२९%	सम्पन्न
३७	श्री महादेव मा. वि उच्च पहाडी खेलकुद मैदान स्तरोन्नती	१५०००००.००	१३०४१७७.००	८६.९४%	८६.९४%	सम्पन्न
३८	श्री शंकर मा. वि अधुरो भवन निर्माण	३००००००.००	२८५७४६५.००	९५.२४%	९५.२४%	सम्पन्न
३९	श्री महादेव मा. वि राराकाटिया फिल्ड तथा भवन निर्माण	५००००००.००	४९९९४८९.००	९९.९८%	९९.९८%	सम्पन्न
४०	श्री त्रिवेणी मा. वि डिल्लीकोट भवन निर्माण	३००००००.००	२८२२४११.००	९४.०८%	९४.०८%	सम्पन्न

क्र सं	पूँजिगत खर्च	बिनियोजित बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	अवस्था
४१	श्री कर्णाली मा. वि घेरावार निर्माण	१५०००००.००	१२८९३३५.००	८५.९५%	८५.९५%	सम्पन्न
४२	श्री नैनलदेव आ. वि फिल्ड निर्माण खाँडाचक्र ५	४००००००.००	३४५७७७६.००	८६.४४%	८६.४४%	सम्पन्न
४३	श्री सत्यदेवी मा. वि घेरावार निर्माण तिलागुफा ६	४००००००.००	३९९७७२९.००	९९.९४%	९९.९४%	सम्पन्न
४४	श्री बडीमालिका आ. वि(मालिका) खेलमैदान निर्माण सान्नित्रिवेणी ४	३००००००.००	२७५८०००.००	९१.९३%	९१.९३%	सम्पन्न
४५	श्री लालीगुराँस आ. वि घेरावार तथा फिल्ड निर्माण महावै ३	४००००००.००	३८८२८४३.००	९७.०७%	९७.०७%	सम्पन्न
४६	श्री देउतीमाडु आ. वि फिल्ड तथा घेरावार निर्माण तिलागुफा ७	४००००००.००	३३६७०३६.००	८४.१७%	८४.१७%	सम्पन्न
४७	श्री चिनारी आ. वि फिल्ड निर्माण खाँडाचक्र १	४००००००.००	३८५५९७७.००	९६.३९%	९६.३९%	सम्पन्न
४८	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- जनचेतना बहुमुखी क्याम्पस, सान्नित्रिवेणी गा. पा	५०००००.००	४९८३३०.००	९९.६६%	९९.६६%	सम्पन्न
४९	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- नन्दादेवी बहुमुखी क्याम्पस, कालीकोट	५०००००.००	४७४०६६.००	९४.८१%	९४.८१%	सम्पन्न
५०	कम्प्युटर ल्यापटप फोटोकपी प्रिन्टर जेनेरेटर क्यामेरा मोबाइल स्क्यानर इन्भर्टर सोलार	१५००००.००	१५००००.००	१००.००%	१००.०%	सम्पन्न
५१	फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद	२०००००.००	२०००००.००	१००.००%	१००.०%	सम्पन्न
५२	अधुरा संरचना निर्माण संख्या ५	७६६००००.००	७५९५९९५.००	९९.१६%	९८	सम्पन्न
५३	बिबद संख्या ६	१६५००००.००	१६५००००.००	१००.०%	१००	सम्पन्न
	समग्रमा जम्मा बजेट	१५११६००००.००	१४३८४३०६४.००	९५.१६		

आ.व. २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा सामाजिक विकास कार्यालय कालिकोटबाट
वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरणः

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८२/०८३			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रू	वितरण भएको खर्च रकम रू	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रू	वितरण भएको खर्च रकम रू
१	उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	१०	२४०००	२४००००	१०	२४०००	२४००००
२	प्राविधिकछोरी बुहारी छात्रवृत्ति	२०	५००००	१००००००	२०	५००००	१००००००
३	उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	१५	२४०००	३६००००	१५	२४०००	३६००००
४	उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति	०	०	०			०
जम्मा		४५	९८०००	१६०००००	४५	९८०००	१६०००००

क. प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम

क्र.सं.	छात्रावृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं.	अध्ययनरत विषय	छात्रावृत्ति रकम रू.
१	सुनिता सुनार	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	४	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
२	चन्द्रिका चौलागाई	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	४	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
३	भद्रकला वि.क.	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	५	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
४	संगिता तिमिल्सेना	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	२	एच ए	५०,०००।
५	सुशिला चौलागाई	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	४	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
६	रेखाएलिसा पाण्डे	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	३	फार्मेसी	५०,०००।
७	गिता कार्की	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	१	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
८	जानकी चौलागाई	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	४	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
९	आशा शाही	कालीकोट	तिलागुफा न.पा	६	फार्मेसी	५०,०००।
१०	कुशुम शाही	कालीकोट	तिलागुफा न.पा	११	एच ए	५०,०००।
११	बन्दना शाही	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	५	सब ईन्जिनियर	५०,०००।
१२	रश्मि उपाध्याय	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	१	सब ईन्जिनियर	५०,०००।
१३	निर्मला शाही	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	२	सब ईन्जिनियर	५०,०००।
१४	झरना शाही	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	३	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
१५	पुष्पा वि.क.	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा	३	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
१६	धनसरा वि.क.	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	६	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
१७	कल्पना पाण्डे	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	३	पशु विज्ञान	५०,०००।

क्र.स	छात्रावृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं.	अध्ययनरत विषय	छात्रावृत्ति रकम रु.
१८	सिर्जना शाही	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	३	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
१९	नतशा उपाध्याय	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	१	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
२०	यशोदा शाही	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	५	कृषि बाली विज्ञान	५०,०००।
	जम्मा रु					१०,००,०००।

ख. उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.स	छात्रावृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं.	अध्ययनरत विषय	छात्रावृत्ति रकम रु.
१	अज बहादुर शाही	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	६	शिक्षा	२४,०००।
२	किशोर बहादुर शाही	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	६	शिक्षा	२४,०००।
३	मन बहादुर कठायत	कालीकोट	महाबै गा.पा.	५	शिक्षा	२४,०००।
४	हरिलाल वि.क.	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	४	शिक्षा	२४,०००।
५	महेश बराल	कालीकोट	रास्कोट न.पा.	९	शिक्षा	२४,०००।
६	खगेन्द्र पाण्डे	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	३	शिक्षा	२४,०००।
७	तिर्थ प्रसाद अधिकारी	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	३	शिक्षा	२४,०००।
८	भूकुटी वि.क.	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	१	शिक्षा	२४,०००।
९	जला कुमारी वि.क.	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	४	शिक्षा	२४,०००।
१०	सद्दन नेपाली	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	२	शिक्षा	२४,०००।
	जम्मा रु					२,४०,०००।

ग. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.स	छात्रावृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं.	अध्ययनरत विषय	छात्रावृत्ति रकम रु.
१	मेनका सुनार	कालीकोट	महाबै गा.पा.	५	शिक्षा	२४,०००।
२	मन शोभा वि.क.	कालीकोट	महाबै गा.पा.	५	शिक्षा	२४,०००।
३	अविसरा वि.क.	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	२	शिक्षा	२४,०००।
४	जानकि सुनार	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	१	शिक्षा	२४,०००।
५	जनपुरा विश्वकर्मा	कालीकोट	महाबै गा.पा.	६	शिक्षा	२४,०००।
६	नम नेपाली	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	३	शिक्षा	२४,०००।
७	लोकेश वि.क.	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	४	शिक्षा	२४,०००।
८	राधिका विश्वकर्मा	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	८	शिक्षा	२४,०००।
९	बसन्त सुनार	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	६	शिक्षा	२४,०००।
१०	रमेश सुनार	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	४	शिक्षा	२४,०००।
११	गगन वि.क.	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	२	शिक्षा	२४,०००।

क्र.स	छात्रावृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	बडा नं.	अध्ययनरत विषय	छात्रावृत्ति रकम रु.
१२	हिरा नेपाली	कालीकोट	खाँडाचक्र न.पा.	२	शिक्षा	२४,०००।
१३	नकेन्द्र नेपाली	कालीकोट	शुभकालिका गा.पा.	४	शिक्षा	२४,०००।
१४	रिता वि.क.	कालीकोट	तिलागुफा न.पा.	२	शिक्षा	२४,०००।
१५	बसना तिरुवा	कालीकोट	सान्नीत्रिवेणी गा.पा.	५	शिक्षा	२४,०००।
	जम्मा रु					३,६०,०००।

८. सामाजिक विकास कार्यालय मुगुको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण:

कार्यालयकोनाम,ठेगाना: सामाजिकविकास कार्यालय मुगु

कार्यालयको कोड:

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विनियोजन चालु र पूँजीगत तर्फको समष्टिगत प्रगतीविवरणको

क्र. सं.	कूल बजेट विनियोजन रु हजारमा			खर्चतर्फ रु हजारमा			वित्तीयप्रगति प्रतिशत		
	चालु तर्फ	पूँजीगततर्फ	जम्मा	चालुखर्च तर्फ	पूँजीगतखर्च तर्फ	जम्मा	चालुखर्च तर्फ	पूँजीगतखर्च तर्फ	जम्मा
१	१४९९८	६८५००	८३४९८	१३१४१	६०,८९४	७४०३५	८८	८९	८९

कार्यालयको नाम: सामाजिक विकास कार्यालय मुगु

प्रदेश चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू आव २०८२/८३

बजेट उपशिर्षक नं:३५००१०१२३ बजेट रु.:हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	१.१.१.११२ अधिकृतस्तर सातौँ/आठौँ	८२६	७३७	८९		
२	१.१.१.११३ पाँचौँ/छैटौँ	३,३०६	२,०९८	६३		
३	१.१.१.३० का. स. पाँचौँ स्तर	५६१	५५९	१००		
४	१.२.१.१ सदरमुकाम र ६ कोष भित्र (क वर्ग)	८६४	६८४	७९		
५	१.२.१०.१ पाले पहरा भत्ता	३८	३८	१००		
६	१.२.२.२ कर्मचारीहरूको लागि महँगी भत्ता	३६०	३१५	८८		
७	१.२.५.१ कर्मचारीहरूको लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	७२०	६३०	८८		
८	१.३.१.१ निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	९०	७५	८३		
९	१.६.२.२ कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण खर्च	२४	२३	९६		

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
१०	१.६.४.१ योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२९	२५	८६		
११	२.१.१.१ धाराको महसुल	२०	५	२५		
१२	२.१.२.१ विद्युत महशुल	४५	२३	५१		
१३	२.१.३.१ जारको पिउने पानी	१५	१५	१००		
१४	२.१.६.१ टेलिफोन महसुल	७२	७२	१००		
१५	२.१.७.१ ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	६०	०	०		
१६	२.१.९.१ हुलाक/कुरियर खर्च	५०	५०	१००		
१७	२.२.२.६ कार्यालय प्रयोजन इन्धन	३०	३०	१००		
१८	२.२.२.९ सवारी साधन इन्धन (पेट्रोल डिजेल मोबिल आदि)	१८०	१७९	९९		
१९	२.२.३.२ ग्याँस	८४	८४	१००		
२०	२.३.१.३ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	१००	९९	९९		
२१	२.४.१.७ कार्यालय संचालन सामाग्री खरिद	४०८	४०७	१००		
२२	२.४.१.२.५ कार्यालयको वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन	५०	५०	१००		
२३	२.४.१.४.१ सुचना प्रकाशन(कार्यालय सामान तथा सेवा)	६०	६०	१००		
२४	२.४.१.४.२ सुचना तथा सन्देशमुलक सामाग्री प्रकाशन	९०	८९	९९		
२५	२.४.१.५.१ सरसफाइ सम्बन्धी प्रयोग हुने सामान	२१६	२१६	१००		
२६	२.५.२.५ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ती परिचालन खर्च (ङ्क११०)	४५५	४५१	९९		
२७	२.६.४.६९ रैथाने तथा परम्परागत सीप प्रवर्धन कार्यक्रम (प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम)	३५०	३४७	९९		
२८	२.७.१३.३ जिल्लास्तरमा विद्यालय तहका विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम संचालन	२००	१९५	९८		
२९	२.७.१३.३९१ ओर्गेन डोडल लिड गुम्बा विद्यालय मुगु मुगु अनुदान	५००	४६७	९३		
३०	२.७.२५.४७७ वार्षिक कार्यक्रमको अभिमूखीकरण तथा समीक्षा	२००	१९९	१००		
३१	२.७.२५.५२३ जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन	२००	२००	१००		
३२	२.७.२५.५७० दिवसिय कार्यक्रम (शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठनागरिक, सामाजिक	१००	७६	७६		
३३	२.७.२५.५७१ विभिन्न समिति कार्यदलको बैठक संचालन	१००	९९	९९		

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
३४	२.७.२५.५७२ जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, सामाजिक समावेशिकरण, सामाजिक	१००	१००	१००		
३५	२.७.२५.५७३ स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा तथा महिला बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीसंगको	२००	१९९	१००		
३६	२.७.२५.५७४ हिंसा पिडित/प्रभावित महिला तथा जोखिममा रहेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका	२००	१९४	९७		
३७	२.७.२५.५७५ अल्पकालिक आश्रय सहितको जिल्लासेवा केन्द्र संचालन व्यवस्थापन	२००	१९४	९७		
३८	२.७.२५.५७६ बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्यनीकरणका लागि किशोर किशोरी तथा अभिभावक	२००	२००	१००		
३९	२.७.२५.५७७ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, महिला, दलित, पछाडि परेका वर्ग, लोपोन्मुख तथा	५००	४९९	१००		
४०	२.७.२५.५७८ अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	२००	१९७	९९		
४१	२.७.२५.५७९ जनचेतनामूलक सामग्री निर्माण	१००	९९	९९		
४२	२.८.१.१४ संयुक्त अनुगमन	१०५	१०५	१००		
४३	२.८.१.५ अनुगमन तथा मुल्यांकन	२५०	२५०	१००		
४४	२.८.२.३ सरुवा भ्रमण खर्च	७२	६५	९०		
४५	२.९.२.२ मोटरसाइकल बिमा तथा नवीकरण शुल्क	३०	२१	७०		
४६	२.९.६.३ कार्यालय चिपापान खर्च	१८०	१७९	९९		
४७	२.९.८.१० स्वागत तथा अतिथि सत्कार खर्च	१५०	१४९	९९		
४८	७.२.३.१ छोरी बुहारी छात्रवृत्ति (डिप्लोमा/प्रमाणपत्र)	७५०	७५०	१००		
४९	७.२.३.३ उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति	३६०	३६०	१००		
५०	७.२.३.४ उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति	४८	२४	५०		
५१	८.१.३.२ कार्यालयको घर भाडा	८००	७९२	९९		
५२	८.१.६.१ कार्यालय प्रयोजनको लागि सवारी साधन भाडा	१५०	१५०	१००		

कार्यालयको नाम: सामाजिक विकास कार्यालय मुगु
प्रदेशपुँजी खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू आव २०८२/८३
बजेट उपशिर्षक नं: बजेट रू.: हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कै.
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
१	श्री कर्णाली मा वि टोप्ला (घेरवार निर्माण)	४०००	३६९५	९२	९५% वा सो भन्दा माथि	
२	श्री ऋणमोक्ष आ वि मन्दु घेरवार निर्माण	१५००	१४६४	९८	९५% वा सो भन्दा माथि	
३	श्री डिलाले आ वि झाकोट	१५००	१४४९	९७	९५% वा सो भन्दा माथि	
४	श्री लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालय घेरवार निर्माण	१५००	१४७७	९८	९५% वा सो भन्दा माथि	
५	नवज्योति आ वि सेरी (घेरवार निर्माण)	१५००	१४४७	९६	९५% वा सो भन्दा माथि	
६	श्री युवावर्ष आधारभुत विद्यालय (घेरवारनिर्माण)	५०००	२५३२	५१	९५% वा सो भन्दा माथि	
७	आस खेलमैदान निर्माण	१५००	१४८१	९९	९५% वा सो भन्दा माथि	
८	श्री मष्टा आधारभुत विद्यालय राण्कोटिवाडा खेल मैदान निर्माण	१५००	३०२७	२०२	९५% वा सो भन्दा माथि	
९	दलित वाडा आधारभूत विद्यालय खेलमैदान निर्माण)	४०००	१०६७	२७	९५% वा सो भन्दा माथि	
१०	श्री चतुर्देव हिरा सुरेन्द्र पुर्ण क्याम्पस निर्माण सुधार	५००	४९५	९९	९५% वा सो भन्दा माथि	
११	श्री मष्टा आधारभुत विद्यालय (भवन तथा शौचालय निर्माण)	५०००	४००३	८०	९५% वा सो भन्दा माथि	
१२	श्री कालापल्लट इ सि डि (भवन निर्माण)	४०००	३८४२	९६	९५% वा सो भन्दा माथि	
१३	श्री नेपाल राष्ट्रिय मिन माध्यमिक विद्यालय (भवन निर्माण)	३०००	२९८०	९९	९५% वा सो भन्दा माथि	
१४	श्री मष्टा आधारभुत विद्यालय लह भवन तथा शौचालय निर्माण	१५००	१४७५	९८	९५% वा सो भन्दा माथि	
१५	श्री सुमामाई आधारभुत विद्यालय डाडियाँ भवन निर्माण	३०००	२९७६	९९	९५% वा सो भन्दा माथि	
१६	श्री कालिका माध्यमिक विद्यालय (भवन निर्माण सुधार)	३०००	२९८०	९९	९५% वा सो भन्दा माथि	
१७	श्री ने रा मा वि धैन (भवन निर्माण)	४०००	३८५३	९६	९५% वा सो भन्दा माथि	
१८	श्री जगतमाला माध्यमिक विद्यालय (भवन निर्माण)	३०००	२९७७	९९	९५% वा सो भन्दा माथि	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कै.
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१९	श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्नमाध्यमिक आवासीय विद्यालय (पुरुष छात्रावास भवन निर्माण)	६०००	५५३५	९२	९५% वा सो भन्दा माथि	
२०	श्री राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय छाइल	४०००	३४५६	८६	९५% वा सो भन्दा माथि	
२१	सामदेन छोइलुङ गुम्वा मर्मत चिर्ने	४०००	३५७७	८९	९५% वा सो भन्दा माथि	
२२	अधुरो स्वास्थ्य चौकी निर्माण	१५००	१३०८	८७	९५% वा सो भन्दा माथि	
२३	किस्ती स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	४०००	३७८७	९५	९५% वा सो भन्दा माथि	
	पुँजी कार्यक्रमको जम्मा	६८५००	६०८८३	८९	९५% वा सो भन्दा माथि	

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
१	विद्यालय भवन निर्माण	१०	१०	०	
२	विद्यालयको अधुरो भवन, तला थप र घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	६	६	०	
३	क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	१	१	०	
४	खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माण	३	३	०	
५	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२	२	०	
६	गुम्वा निर्माण	१	१	०	
७	विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब	०	०	०	
	जम्मा	२३	२३	०	

आ.व. २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ वित्तीयहस्तान्तरण भइ सामाजिक विकास कार्यालय मुगुबाट निर्माण सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

१. सामुदायिक विद्यालयहरूमा घेरावार निर्माण

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
१	श्री कर्णाली मा वि टोप्ला (घेरवार निर्माण)	मुगु	छायौनाथ रारा न पा ०७ टोप्ला	४००००००	३६९५४९४	
२	श्री ऋणमोक्ष आ वि मन्दु घेरवार निर्माण	मुगु	छायौनाथ रारा न पा ०६ मन्दु	१५०००००	१४६४८५०	
३	श्री डिलाले आ वि झाकोट	मुगु	छायौनाथ रारा न पा १० झाकोट	१५०००००	१४४९६००	
४	श्री लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालय घेरवार निर्माण	मुगु	खत्याड गा पा ०७	१५०००००	१४७७५००	

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
५	नवज्योति आ वि सेरी (घेरवार निर्माण)	मुगु	खत्याड गा पा ०२ सेरी	१५०००००	१४४७९७०	
६	श्री युवावर्ष आधारभुत विद्यालय (घेरवार निर्माण)	मुगु	सोरू गा पा ०६	५००००००	२५३२६२९	
जम्मा				१५००००००	१२०६७९६३	
२. सामुदायिक विद्यालय मर्मत तथा भौतिक सुधार						
१	श्री दुधे आधारभुत विद्यालय	मुगु	छायौनाथ रारा नपा	२५००००	२३३६२५	९५
२	श्री सरस्वती आवि बालै	मुगु	छायौनाथ रारा नपा	२५००००	२३९७००	९५
३	श्री प्रकाश मावि लुम	मुगु	छायौनाथ रारा नपा	२५००००	२३९९००	९५
४	श्री भवनी आवि माथिघुडर	मुगु	छायौनाथ रारा नपा	२५००००	२३६०००	९५
५	श्री मष्टा आवि ठामलेख	मुगु	खत्याड गापा	२५००००	२३८६००	९५
६	श्री नेपाल राष्ट्रिय आवि रिगा	मुगु	खत्याड गापा	२५००००	२४००००	९५
जम्मा				१५०००००	१४२७८२५	९५
३. कार्यक्रम : समुदाय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलमैदान र पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम						
१	श्री मष्टा आधारभुत विद्यालय राष्कोटिवाडा खेल मैदान निर्माण	मुगु	खत्याड गा पा राष्कोटिवाडा ६	१५०००००	१४८१९८५	
२	दलित वाडा आधारभूत विद्यालय खेलमैदान निर्माण)	मुगु	सोरू गा पा ०३	४००००००	३०२७७७४	
३	आस खेलमैदान निर्माण	मुगु	सोरू गा पा ०४	१५०००००	१०६७३००	
जम्मा				७००००००	५५७७०५९	
४. कार्यक्रम : सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण तथागुणस्तर सुधार						
१	श्री चतुर्देव हिरा सुरेन्द्र पुर्ण क्याम्पस निर्माण सुधार	मुगु	खत्याड गा पा ११	५०००००	४९५८००	
				५०००००	४९५८००	
५. धार्मिक गुम्बामापूर्वाधार सहयोग						
१	सामदेन छोइलुङ गुम्वा मर्मत चितै	मुगु	मुगुमकामारोड गाउँपालिका १ चितै	४००००००	३५७७०६०	
				४००००००	३५७७०६०	
६.सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षाकोठा निर्माण						
१	श्री मष्टा आधारभुत विद्यालय (भवन तथा शौचालय निर्माण)	मुगु	छायौनाथ रारा न पा १३ थार्प	५००००००	४००३२४४	
२	श्री कालापालत इ सि डि (भवन निर्माण)	मुगु	छायौनाथ रारा न पा ०४ कालापालत	४००००००	३८४२४७४	

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
३	श्री नेपाल राष्ट्रिय मिन माध्यमिक विद्यालय (भवन निर्माण)	मुगु	छायौनाथ रारा न पा १ भारेकोट	३००००००	२९८०९००	
४	श्री मष्टा आधारभुत विद्यालय लह भवन तथा शौचालय निर्माण	मुगु	छायौनाथ रारा न पा १३ लह	१५०००००	१४७५०००	
५	श्री सुमामाई आधारभुत विद्यालय डाडियाँ भवन निर्माण	मुगु	खत्याड गा पा ११ डाँडिया	३००००००	२९७६५००	
६	श्री कलिका माध्यमिक विद्यालय (भवन निर्माण सुधार)	मुगु	सोरू गा पा ०४	३००००००	२९८००००	
७	श्री ने रा मा वि धैन (भवन निर्माण)	मुगु	सोरू गा पा ११	४००००००	३८५३५७५	
८	श्री जगतमाला माध्यमिक विद्यालय (भवन निर्माण)	मुगु	सोरू गा पा १० धैन	३००००००	२९७७४००	
९	श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक आवासीय विद्यालय (पुरुष छात्रावास भवन निर्माण)	मुगु	मुगम कार्मारोङ्ग गा पा ०३	६००००००	५५३५६३४	
१०	श्री राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय छाडल	मुगु	मुगम कार्मारोङ्ग गा पा ०९	४००००००	३४५६६९९	
जम्मा				३६५०००००	३४०८१४२६	
७ कार्यक्रमःस्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण						
१	अधुरो स्वास्थ्य चौकी निर्माण	मुगु	छायौनाथ रारा न पा १४ बाम	१५०००००	१३०८०००	
२	किम्री स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	मुगु	मुगम कार्मारोङ्ग गा पा ०४	४००००००	३७८७१२४	
३	०	०	०	५५०००००	५०९५१२४	

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन भएको तर खर्च हुन नसक्ने आयोजना र खर्च रकमको विवरणः

सि. नं	बजेट उपशीर्षक	खर्च शीर्षक	क्रियाकलाप	कूल विनियोजित बजेट	हाल सम्मको खर्च	खर्च नहुने वा खर्च भई बाँकी रहने रकम	कैफियत
१	११.१.२.९७५	३१११२	कार्मारोङ्ग वृद्ध आश्रय भवन निर्माण ढुङ्गेधारा (PID:63502082-7954R)	१,५००,०००.००	०.००	१,५००,०००.००	बजेट समर्पण भएको ।

सि. नं.	बजेट उपशीर्षक	खर्च शीर्षक	क्रियाकलाप	कूल विनियोजित बजेट	हाल सम्मको खर्च	खर्च नहुने वा खर्च भई बाँकी रहने रकम	कैफियत
२	११.४.२२.४४९	३१११२	खेलमैदान तथा खुल्ला मञ्च निर्माण (PID:63502082-11113R)	१,५००,०००.००	०.००	१,५००,०००.००	
३	११.१.२.११५५	३१११२	सहिद स्मृति भवन निर्माण मुगु छायानाथ २	४,०००,०००.००	०.००	४,०००,०००.००	
४	११.१.२.९७७	३१११२	त्रिभुवन जनता मा विद्यालय भवन तथा पर्खाल निर्माण, छत्रेश्वरी-६, सल्यान (PID:2025-	१,५००,०००.००	०.००	१,५००,०००.००	
५	११.३.२.३६	३१११२	शव वाहन खरिद	२,०००,०००.००	०.००	२,०००,०००.००	
६	११.१.२.१२३०	३११५९	जेट नागरिक विश्राम स्थल सुकाडिक	२,०००,०००.००	०.००	२,०००,०००.००	
कूल जम्मा रकम रु.				१२५०००००	०	१२५०००००	

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
१	श्री मष्टा आधारभुत विद्यालय (भवन तथा शौचालय निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			५०००	
२	श्री कालापल्ट इ सि डि (भवन निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			४०००	
३	श्री नेपाल राष्ट्रिय मिन माध्यमिक विद्यालय (भवन निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			३०००	
४	श्री मष्टा आधारभुत विद्यालय लह भवन तथा शौचालय निर्माण	निर्माण सम्पन्न			१५००	
५	श्री सुमामाई आधारभुत विद्यालय डाडियाँ भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न			३०००	
६	श्री कालिका माध्यमिक विद्यालय (भवन निर्माण सुधार)	निर्माण सम्पन्न			३०००	
७	श्री ने रा मा वि धैन (भवन निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			४०००	
८	श्री जगतमाला माध्यमिक विद्यालय (भवन निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			३०००	

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
९	श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्नमाध्यमिक आवासीय विद्यालय (पुरुष छात्रावास भवन निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			६०००	
१०	श्री राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय छाइल	निर्माण सम्पन्न			४०००	
११	श्री कर्णाली मा विटोप्ला (घेरवार निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			४०००	
१२	श्री ऋणमोक्ष आ वि मन्दु घेरवार निर्माण	निर्माण सम्पन्न			१५००	
१३	श्री डिलाले आ वि झाकोट	निर्माण सम्पन्न			१५००	
१४	श्री लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालय घेरवार निर्माण	निर्माण सम्पन्न			१५००	
१५	नवज्योति आ वि सेरी (घेरवार निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			१५००	
१६	श्री युवावर्ष आधारभुत विद्यालय (घेरवार निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			५०००	
१७	श्री मष्टा आधारभुत विद्यालय राण्कोटिवाडा खेल मैदान निर्माण	निर्माण सम्पन्न			१५००	
१८	दलित वाडा आधारभुत विद्यालय खेलमैदान निर्माण)	निर्माण सम्पन्न			४०००	
१९	आस खेलमैदान निर्माण	निर्माण सम्पन्न			१५००	
२०	श्री चतुर्देव हिरा सुरेन्द्र पुर्ण क्याम्पस निर्माण सुधार	निर्माण सम्पन्न			५००	
२१	सामदेन छोइलुङ गुम्वा मर्मत चितै	निर्माण सम्पन्न			४०००	
२२	अधुरो स्वास्थ्य चौकी निर्माण	निर्माण सम्पन्न			१५००	
२३	किम्री स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	निर्माण सम्पन्न			४०००	

आ.व. २०८१/०८२ / २०८२/०८३ मा सामाजिक विकास कार्यालय मुगुबाट वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरणः

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८१/०८२			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
१	उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	२	२४०००	४८०००	१	२४०००	२४०००

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं.२०८१/०८२			आ.बं.२०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
२	प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति	१५	५००००	७५००००	१५	५००००	७५००००
३	उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	१५	२४०००	३६००००	१५	२४०००	३६००००
४	उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति	०	०	०	०	०	०
जम्मा		३२	९८०००	११५८०००	३१	९८०००	११३४०००

क. प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	निशा शाही	मुगु	सोरू गाउँपालिका ९ खनाया मुगु	९	स्वास्थ्य	५००००
२	जयलक्ष्मी भण्डारी	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १४ सुम्ली मुगु	१४	स्वास्थ्य	५००००
३	समिक्षा शाही	मुगु	सोरू गाउँपालिका १ जडेपानी मुगु	१	स्वास्थ्य	५००००
४	छेवाड खाँडो लामा	मुगु	मुगुमकार्मारोड गाउँपालिका ५ सेरोग मुगु	५	वन विज्ञान	५००००
५	आस्था शाही	मुगु	सोरू गाउँपालिका ६ सोरूकोट मुगु	६	स्वास्थ्य	५००००
६	समिरा बुढा	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १२ कम्पा मुगु	१२	पशु विज्ञान	५००००
७	विजया देवी रावल	मुगु	छायाँनाथ रार नगरपालिका ४ भामवाडा मुगु	४	स्वास्थ्य	५००००
८	सुमित्रा रावल	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका ८ झ्यारी मुगु	८	स्वास्थ्य	५००००
९	लिला शाही	मुगु	सोरू गाउँपालिका १ जबलधारा मुगु	१	स्वास्थ्य	५००००
१०	रिन्चेन खाँडो लामा	मुगु	मुगुमकार्मारोड गाउँपालिका २ मुगु	२	स्वास्थ्य	५००००
११	आस्था शाही	मुगु	खत्याड गाउँपालिका ९ नखर्जी मुगु	९	फार्मेसी	५००००
१२	जयलक्ष्मी शाही	मुगु	खत्याड गाउँपालिका ३ रोल मुगु	३	सिभिल	५००००
१३	सुमित्रा सेजुवाल	मुगु	छायाँनाथ रारा न.पा. १० घट्टलेख मुगु	१०	स्वास्थ्य	५००००
१४	केवला रोकाया	मुगु	खत्याड गाउँपालिका ९ नखर्जी मुगु	९	फार्मेसी	५००००
१५	प्रतिक्षा मल्ल	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १	१	फार्मेसी	५००००

ख. उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	सन्तोष मल्ल	मुगु	सोरू गाउँपालिका १ गहताडी मुगु	१	जनसंख्या	२४०००

ग. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	सम्राट परियार	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका ५ कार्किवाडा मुगु	५	अंग्रेजी	२४०००
२	पुतलि बि.क.	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका ८ चुगा मुगु	८	बि.बि.एस.	२४०००
३	हरिदेवी साहानी	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका ७ पिना मुगु	७	बि.एस.सि.	२४०००
४	ऐन साकी	मुगु	खत्याड गाउँपालिका ९ नखर्जी मुगु	९	नेपाली	२४०००
५	लोकेन्द्र बि.क.	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका ११ रोवा मुगु	११	नेपाली	२४०००
६	मोनज टमटा	मुगु	खत्याड गाउँपालिका ३ खर्क मुगु	३	स्वा.तथा जनसंख्या	२४०००
७	जयलक्ष्मी लावड	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १३ रूगा मुगु	१३	नेपाली	२४०००
८	पुन्न बहादुर कुलाल	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका ७ पिना मुगु	७	शिक्षा	२४०००
९	पुजा कुमाल	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका ६ कोटिला मुगु	६	शिक्षा	२४०००
१०	सोविता कामी	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १३ लुम मुगु	१३	नेपाली	२४०००
११	बसन्ती नेपाली	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १० झाकोट मुगु	१०	शिक्षा	२४०००
१२	लक्ष्मी नेपाली	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १ श्रीनगर मुगु	१	जनसंख्या	२४०००
१३	सिंग बहादुर बि.क.	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १३ लुम मुगु	१३	अंग्रेजी	२४०००
१४	सुन्जीत कामी	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १३ लुम मुगु	१३	शिक्षा	२४०००
१५	अम्मर बहादुर कामी	मुगु	छायाँनाथ रारा नगरपालिका १३ लुम मुगु	१३	नेपाली	२४०००

९. सामाजिक विकास कार्यालय रूकुम पश्चिमको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण:

कार्यालयकोनाम, ठेगाना: सामाजिक विकास कार्यालय रूकुम (पश्चिम भाग)

कार्यालयको कोड: ३५००१५९०१६

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विनियोजन चालु र पूँजीगत तर्फको समष्टिगत प्रगतिविवरणको

सि.नं	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत		
		पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा
१	प्रदेशस्तर	७७८०००००	११६२२०००	८९४२२०००	६३९२८९२२	९७५४४४६	७३६८३३६८	८२	८४	८२
२	संघ सशर्त	२००००००	०	२००००००	१७९७०२१	०	१७९७०२१	९०	०	९०
	कुल									
	जम्मा(प्रदेशस्तर र संघ सशर्त)	७९८०००००	११६२२०००	९१४२२०००	६५७२५९४३	९७५४४४६	७५४८०३८९	८२	८४	८३

प्रदेश चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: 350010123

बजेट रु.:हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	सहायकअधिकृत पाँचौं/छैटौं	१४४९	१२०१	८२.८८	८२.८८	
२	अधिकृतआठौं/सातौं	८०२	७४८	९३.२७	९३.२७	
३	निजामतीकर्मचारीहरूको पोशक खर्च	५०	३०	६०.००	६०.००	
४	स्थानीयभत्ता	५४०	३३७	६२.४१	६२.४१	
५	कर्मचारीहरूकोमहँगी भत्ता	१८०	१६५	९१.६७	९१.६७	
६	कर्मचारीहरूकोलागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	२१६	१९१	८८.४३	८८.४३	
७	पाले पहराभत्ता	३५	२६	७४.२९	७४.२९	
८	योगदानमाआधारिध विमाकोष खर्च	१५	७	४६.६७	४६.६७	
९	विद्युतमहशुल	३४	२६	७६.४७	७६.४७	
१०	मिनिरल वाटर	३०	३०	१००.००	१००.००	
११	टेलिफोन महशुल	१२	११.५	९५.८३	९५.८३	
१२	ईमेल इन्टरनेट वेबसाइट महशुल	६०	६०	१००.००	१००.००	
१३	हुलाक कुरियर खर्च	६	६	१००.००	१००.००	
१४	पेट्रोल दुई पाइप्रे	१२३	१२३	१००.००	१००.००	
१५	डिजेल	६६	६६	१००.००	१००.००	
१६	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	१००	९१.२	९१.२०	९१.२०	
१७	विमा तथा नविकरण खर्च	१६	१२	७५.००	७५.००	
१८	मशलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च	११०	११०	१००.००	१००.००	
१९	पत्र पत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन	१५०	१४९	९९.३३	९९.३३	
२०	इन्धन अन्य प्रयोजन	४४	४३	९७.७३	९७.७३	
२१	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा संचालन खर्च	५०	५०	१००.००	१००.००	
२२	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	५०	५०	१००.००	१००.००	
२३	कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागी प्राविधिक जनशक्ती परिचालन खर्च(लख इथजत्रथङ्गङ्गच	४२०	४१७	९९.२९	९९.२९	
२४	करार सेवा शुल्क	४०४	४०३	९९.७५	९९.७५	
२५	रैथाने तथा परंपरागत सीप प्रवर्धनकार्यक्रम	३००	३००	१००.००	१००.००	
२६	अपाँगता रोकथाम तथा पुनस्थापना सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन	२००	१९९	९९.५०	९९.५०	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
२७	हिसा पीडित/प्रभावित महिला तथा जोखिममा रहेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई संरक्षण व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम	२००	२००	१००.००	१००.००	
२८	जनचेतनामूलक सामाग्री निर्माण	१००	६८	६८.००	६८.००	
२९	स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा तथा महिला बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीसंगको समन्वय तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	२००	१९५	९७.५०	९७.५०	
३०	दिवसीय कार्यक्रम (महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठनागरिक)	१००	१००	१००.००	१००.००	
३१	महिला बालबालिका अपाङ्गता ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सूचना तथा सन्देशमूलक सामाग्री तयारी तथा प्रकाशन	७०	६०	८५.७१	८५.७१	
३२	जिल्लास्तरमा विद्यालय तहका विद्यार्थी प्रतिभा कार्यक्रम संचालन	२००	२००	१००.००	१००.००	
३३	हिमालय मावि खोलागउँ चौरजहारी ११, बालविकास व्यवस्थापन तथा संचालन	५००	५००	१००.००	१००.००	
३४	अल्पकालिक आश्रयसहितको जिल्ला दिवा सेवा केन्द्र संचालन	२००	०	०.००	०.००	
३५	अल्पकालिक आश्रयसहितको जिल्ला दिवा सेवा केन्द्र संचालन	२००	१५९	७९.५०	७९.५०	
३६	वार्षिक कार्यक्रमको अभिमूखीकरण तथा समीक्षा	२००	२००	१००.००	१००.००	
३७	बालविवाह न्युनिकरणको लागि विद्यालयस्तरमा सचेतना कार्यक्रम	१२०	१२०	१००.००	१००.००	
३८	ज्येष्ठ नागरिक दिवासेव केन्द्र संचालन	२००	२००	१००.००	१००.००	
३९	बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्यूनिकरणका लागि किशोर किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम साझेदारी	६००	०	०.००	०.००	
४०	विभिन्न समिति कार्यदलको बैठक	१००	७०	७०.००	७०.००	
४१	जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा सामाजिक समावेशिकरण सामाजिक विकृति/हानिकारक अभ्यास न्युनिकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम	१००	१००	१००.००	१००.००	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
४२	लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय महिला दलित पछाडी परेका वर्ग लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको कर्णाली सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम	५००	५००	१००.००	१००.००	
४३	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भ्रमण खर्च	२००	१९९	९९.५०	९९.५०	
४४	सरूवा भ्रमण खर्च	५०	४८	९६.००	९६.००	
४५	स्वागत तथा अतिथि सत्कार खर्च	१८०	१८०	१००.००	१००.००	
४६	प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्ति	१०००	१०००	१००.००	१००.००	
४७	उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति	२४०	१२०	५०.००	५०.००	
४८	उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति	१२०	६०	५०.००	५०.००	
४९	जिल्ला छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन समिति बैठक भत्ता	६०	४१	६८.३३	६८.३३	
५०	कार्यालयको घरभाडा	४२०	४२०	१००.००	१००.००	
५१	कार्यालय प्रयोजनको लागि सवारी साधन भाडा	३००	३००	१००.००	१००.००	
	चालु कार्यक्रमको जम्मा	११६२२	९८९२	८५.११	८५.११	

प्रदेश पुँजी खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३५००१०१२४ बजेट रू.:हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
१	कालिका आवि भवन निर्माण, आठविसकोट ६	३०००	२९९१	९९.७०	१००	
२	अजय मल्ल स्मृति मन्च शौचालय निर्माण, आठविसकोट ६	१५००	१४८७	९९.१३	१००	
३	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- राडीज्यूला शिक्षा क्याम्पस आठविसकोट न.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	५००		०.००	१००	
४	स्वास्थ्य चौकी भवनको तला थप, मुसिकोट १४	२०००	१८४१.४८	९२.०७	१००	
५	जनता आ.वि. गलमपाटी भवन निर्माण, मुसिकोट १०	३०००	२९९१.९४	९९.७३	१००	
६	चन्द्रनाथ आ.वि. भवन तथा घेराबार, मुसिकोट १	२०००	१९८८	९९.४०	१००	
७	भवन निर्माण श्री आ.वि. डाड्डुडे, मुसिकोट ५	३०००	२९९२.६८	९९.७६	१००	
८	महेन्द्र मा.वि. चौतारा आईसिटी ल्याव स्थापना	१५००	१४९९	९९.९३	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
९	पशुपति माविको खेलमैदान निर्माण, मुसिकोट २	३०००	२९९८.६४	९९.९५	१००	
१०	बराहटाकुरा खेलमैदान स्तरोन्नती	३०००	२९७४.८	९९.१६	१००	
११	पशुपति मावि भुकुम्पको कारणले भवन भत्केको, मुसिकोट २	३०००	२९९४.४६	९९.८२	१००	
१२	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- रूकुमेली क्याम्पस मुसिकोट न.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	५००	४९५.६९	९९.१४	१००	
१३	जनकल्याण आवि लामाडाँडा फर्निचर शौचालय तथा फिल्ड निर्माण, चौरजहारी १४	२०००	१९६८.३४	९८.४२	१००	
१४	पुष्पाञ्जली महिला बहुउद्देशिय सहकारी भवन घेराबार तथा फिल्ड निर्माण, चौरजहारी ९	३०००	१९६३.४१	६५.४५	१००	
१५	चौरजहारी रंगशाला निर्माण निरन्तरता, चौरजहारी २	५०००	३२७४.५	६५.४९	१००	
१६	नगर अस्पताल पूर्वाधार निर्माण, चौरजहारी १०	५०००	३४३५.८	६८.७२	१००	
१७	खोप केन्द्र घेराबार मर्मत, चौरजहारी ६	१५००	१४४०	९६.००	१००	
१८	खोप केन्द्र घेराबार मर्मत, चौरजहारी ६ घर्तिकाँडाँ	१५००	१३६४	९०.९३	१००	
१९	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- जहारी क्याम्पस खोलागाउँ चौरजहारी न.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	५००	४९९	९९.८०	१००	
२०	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- शितल क्याम्पस चौरजहारी न.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	५००	४९९.५	९९.९०	१००	
२१	बालकल्याण आवि कुरल भवन निर्माण, त्रिवेणी ७	३०००	२९९१.८७	९९.७३	१००	
२२	जनप्रिय मावि पेउघा फिल्ड निर्माण तथा घेराबार, त्रिवेणी ८	२०००	१९३९.६५	९६.९८	१००	
२३	मितेरी संङ्ग्रहालय भवन मर्मत सुधार, त्रिवेणी ७	३०००	२९४२.१२	९८.०७	१००	
२४	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- सिम्रुतु क्याम्पस त्रिवेणी गा.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	५००	४९९.४३	९९.८९	१००	
२५	भानुभक्त मा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण बाँफिकोट १०	४५००	३४७५	७७.२२	१००	
२६	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- स्यापु बहुमुखी क्याम्पस बाँफिकोट गा.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	५००	४८४.७	९६.९४	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
२७	राष्ट्रिय आवि चाख्रेमेला ४ कोठे भवन निर्माण, सानीभेरी ४	३०००	१५८५	५२.८३	१००	
२८	पृथ्वी आ.वि. देउताखोला, सानीभेरी ६	२०००	१९९८	९९.९०	१००	
२९	जनचाहना आ.वि. अधुरो भवन निर्माण, सानीभेरी ७	२०००	१९८६.७	९९.३४	१००	
३०	जनज्योति मा.वि. मेलचौर घेराबार तथा गेट निर्माण	१५००	१४४२	९६.१३	१००	
३१	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- सानीभेरी शिक्षा क्याम्पस सानीभेरी गा.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	५००	४९९.३	९९.८६	१००	
३२	सरस्वती आ.वि. फर्निचर घेराबार तथा फिल्ड निर्माण	५०००	३५७९	७१.५८	१००	
३३	नगरस्तरीय जेष्ठ नागरिक मञ्च, मुसिकोट १	१५००	०	०.००	०	
३४	जनकल्याण मावि खागल भवन निर्माण, चौरजहारी ६	१५००	०	०.००	०	
३५	सिमुत कवर्ड हल पूर्वाधार निर्माण (अपुरो रहेको), त्रिवेणी २	२०००	०	०.००	०	
३५	कार्यालय प्रयोजनाको लागि मेशिनरी औजार तथा फर्निचर	३००	३००	१००.००	१००	
	पूँजी कार्यक्रमको जम्मा	७७८००	६३४२२	८१.५२		

संघ सशर्त तर्फ खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३५०९११३८३ बजेट रु.:हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	संघ प्रदेश साझेदारीमा प्रदेशवाट संचालित प्राविधिक सर्भेक्षण समेतका आधारमा गुरुयोजना बमोजिम विपदबाट क्षति भएका समेत विद्यालयको भौतिक सुधार अनुदान	४०२	४००	९९.५०	१००	
२	संघ प्रदेश साझेदारीमा प्रदेशवाट संचालित प्राविधिक सर्भेक्षण समेतका आधारमा गुरुयोजना बमोजिम विपदबाट क्षति भएका समेत विद्यालयको भौतिक सुधार अनुदान	१५९८	१३९७	८७.४२	१००	
	पूँजी कार्यक्रमको जम्मा	२०००	१७९७	८९.८५	१००	

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
१	विद्यालय भवन निर्माण	७	७	०	
२	विद्यालयको अधुरो भवन ,तला थप र घेरावार तथा फिल्ड निर्माण	७	७	०	
३	क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	७	७	०	
४	खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माण	२	१	१	
५	वोरिङ्ग एवं स्टोन पार्क निर्माण				
६	शौचालय निर्माण	२		१	
७	विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब	१	१	१	
जम्मा		२६	२३	३	

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन भएको तर खर्च हुन नसक्ने आयोजना र खर्च रकमको विवरण:

सि. नं	बजेट उपशीर्षक	खर्च शीर्षक	क्रियाकलाप	कूल विनियोजित बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्च नहुने वा खर्च भई बाँकी रहने रकम	कैफियत
१	३५००१०१२४	३१११२	नगरस्तरीय जेष्ठ नागरिक मञ्च, मुसिकोट १	१५०००००	०	१५०००००	जग्गा नभएको
		३१११२	जनकल्याण मावि खागल भवन निर्माण, चौरजहारी ६	१५०००००	०	१५०००००	भवन निर्माणको लागि रु. १५ लाख विनियोजन भएको
२		३११२	सिम्लुत कवर्ड हल पूर्वाधार निर्माण (अपुरो रहेको), त्रिवेणी २	२००००००	०	२००००००	खोला किनारमा जग्गा भएको
कूल जम्मा रकम रु.				५००००००	०	५००००००	

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/ निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./ उ.भो.स.)
१	कालिका आवि भवन निर्माण, आठविसकोट ६	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/०८	.२०८३/०२/२७	३०००	वि.व्य.स.
२	अजय मल्ल स्मृति मन्च शौचालय निर्माण, आठविसकोट ६	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/०९	.२०८३/०३/१२	१५००	उ.भो.स.
३	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- राडीज्यूला शिक्षा	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०१/१०	.२०८३/०३/१२	५००	क्या.सं.स.

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
	क्याम्पस आठविसकोट न.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)					
४	स्वास्थ्य चौकी भवनको तला थप, मुसिकोट १४	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०९/२	.२०८३/०२/३१	२०००	ठेक्का
५	जनता आ.वि. गलमपाटी भवन निर्माण, मुसिकोट १०	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/०७	.२०८३/०२/२२	३०००	वि.व्य.स.
६	चन्द्रनाथ आ.वि. भवन तथा घेराबार, मुसिकोट १	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/१२	.२०८३/०१/१५	२०००	वि.व्य.स.
७	भवन निर्माण श्री आ.वि. डाङ्गुडे, मुसिकोट ५	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/०७	.२०८३/०२/२२	३०००	वि.व्य.स.
८	महेन्द्र मा.वि. चौतारा आईसिटी ल्याब स्थापना	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०३/१२	.२०८३/०३/२२	१५००	ठेक्का
९	पशुपति माविको खेलमैदान निर्माण, मुसिकोट २	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/०८	.२०८३/०३/१५	३०००	वि.व्य.स.
१०	बराहटाकुरा खेलमैदान स्तरोन्नती	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/१२	.२०८३/०१/१५	३००	उ.भो.स.
११	पशुपति मावि भुकुम्पको कारणले भवन भत्केको , मुसिकोट २	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/०८	.२०८३/०२/२२	३०००	वि.व्य.स.
१२	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- रूकुमेली क्याम्पस मुसिकोट न.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०२/०४	.२०८३/०३/०३	५००	क्या.सं.स.
१३	जनकल्याण आवि लामाडाँडा फर्निचर शौचालय तथा फिल्ड निर्माण, चौरजहारी १४	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/१०	.२०८३/०३/०५	२०००	वि.व्य.स.
१४	पुष्पाञ्जली महिला बहुउद्देशिय सहकारी भवन घेराबार तथा फिल्ड निर्माण, चौरजहारी ९	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/१०/१९	.२०८३/०२/१५	३०००	ठेक्का
१५	चौरजहारी रंगशाला निर्माण निरन्तरता, चौरजहारी २	अधुरो	.२०८२/१०/२२	.२०८३/०२/१५	५०००	ठेक्का
१६	नगर अस्पताल पूर्वाधार निर्माण, चौरजहारी १०	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०१/२८	.२०८३/०३/१५	५०००	ठेक्का
१७	खोप केन्द्र घेराबार मर्मत, चौरजहारी ६	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०९/२४	.२०८३/०३/१५	१५००	ठेक्का
१८	खोप केन्द्र घेराबार मर्मत, चौरजहारी ६ घर्तिकाँडाँ	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०९/२४	.२०८३/०३/१५	१५००	ठेक्का
१९	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- जहारी क्याम्पस खोलागाउँ चौरजहारी न.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०२/०४	.२०८३/०३/०८	५००	क्या.सं.स.

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था (सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
२०	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- शितल क्याम्पस चौरजहारी न.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०२/०१	.२०८३/०३/११	५००	क्या.सं.स.
२१	बालकल्याण आवि कुरल भवन निर्माण, त्रिवेणी ७	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/०८	.२०८३/०२/३०	२०००	वि.व्य.स.
२२	जनप्रिय मावि पेउघा फिल्ड निर्माण तथा घेराबार, त्रिवेणी ८	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/१२	.२०८३/०२/१५	२०००	वि.व्य.स.
२३	मितेरी संङ्ग्रहालय भवन मर्मत सुधार, त्रिवेणी ७	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०९/२१	.२०८३/०३/११	३०००	उ.भो.स.
२४	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- सिम्रुतु क्याम्पस त्रिवेणी गा.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०१/११	.२०८३/०३/०१	५००	क्या.सं.स.
२५	भानुभक्त मा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण बौफिकोट १०	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/१०/२२	.२०८३/०२/१५	४५००	ठेक्का
२६	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- स्यापु बहुमुखी क्याम्पस बौफिकोट गा.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/११/११	.२०८३/०२/०६	५००	क्या.सं.स.
२७	राष्ट्रिय आवि चाखेमेला ४ कोठे भवन निर्माण, सानीभेरी ४	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/१०/२२	.२०८३/०२/१५	३०००	ठेक्का
२८	पृथ्वी आ.वि. देउताखोला, सानीभेरी ६	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/१२	.२०८३/०३/१४	२०००	वि.व्य.स.
२९	जनचाहना आ.वि. अधुरो भवन निर्माण, सानीभेरी ७	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०९/२१	.२०८३/०२/३१	२०००	ठेक्का
३०	जनज्योति मा.वि. मेलचौर घेराबार तथा गेट निर्माण	निर्माण सम्पन्न	.२०८२/०६/०८	.२०८३/०१/०८	१५००	वि.व्य.स.
३१	सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- सानीभेरी शिक्षा क्याम्पस सानीभेरी गा.पा. रूकुम (पश्चिम भाग)	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०१/०९	.२०८३/०३/०८	५००	क्या.सं.स.
३२	सरस्वती आ.वि. फर्निचर घेराबार तथा फिल्ड निर्माण	निर्माण सम्पन्न	.२०८३/०२/२२	.२०८३/०३/१६	५०००	ठेक्का

आ.व. २०८१/०८२ / २०८२/०८३ मा सामाजिक विकास कार्यालय रूकुम (पश्चिम भाग) बाट वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरण:

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८१/०८२			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
१	उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	५	२४०००	१२००००	१	२४०००	२४०००
२	प्राविधिकछोरी बुहारी छात्रवृत्ति	९	५००००	४५००००	२०	५००००	१००००००

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८१/०८२			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
३	उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	१०	२४०००	२४००००	५	२४०००	१२००००
४	उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति			०			०
जम्मा		२४	९८०००	८१००००	२६	९८०००	११४४०००

क. प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	रोजि आचार्य	रुकुम पश्चिम भाग	चौरजहारी	२	सिभिल	५००००
२	सृष्टि ओली		चौरजहारी	११	नर्सिङ	५००००
३	मिना कुमारी योगी		चौरजहारी	९	फार्मेसी	५००००
४	दिपा पुन मगर		त्रिवेणी	६	एच.ए.	५००००
५	आशिका ओली		मुसिकोट	१३	सिभिल	५००००
६	मल्लिका विष्ट		मुसिकोट	४	आइटि	५००००
७	रेजिना महर		आठविसकोट	१३	पशुपालन	५००००
८	सृष्टि पुन मगर		त्रिवेणी	६	एच.ए.	५००००
९	सरस्वति डाँडी		चौरजहारी	५	फार्मेसी	५००००
१०	एलिना केसी		त्रिवेणी	२	एच.ए.	५००००
११	सुजाता ओली		मुसिकोट	१३	सिभिल	५००००
१२	करुणा सुनार		चौरजहारी	१	सर्भेक्षक	५००००
१३	दिक्षा केसी		मुसिकोट	१३	बालबिकास	५००००
१४	अनिता साकी		चौरजहारी	९	सर्भेक्षक	५००००
१५	करिश्मा विक		चौरजहारी	१२	सर्भेक्षक	५००००
१६	बिन्दु केसी		मुसिकोट	१३	सिभिल	५००००
१७	पुजा विष्ट		मुसिकोट	१३	पशुपालन	५००००
१८	इन्दिरा ओली		सान्नीभेरी	३	सिभिल	५००००
१९	समिक्षा भण्डारी		मुसिकोट	६	सिभिल	५००००
२०	गणेशा विष्ट		मुसिकोट	१४	आइटि	५००००

ख. उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

१	भुपेन्द्र बिष्ट	रुकुम पश्चिम भाग	मुसिकोट	१४	स्नातक/शिक्षा	२४०००
---	-----------------	------------------	---------	----	---------------	-------

ग. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	याम कुमारी बि.क.	रुकुम पश्चिम भाग	मुसिकोट	४	स्नातक/शिक्षा	२४०००

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम,थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
२	मदन कामी		चौरजहारी	४	स्नातक/व्यवस्थापन	२४०००
३	विष्णी परियार		सानेभेरी	११	स्नातक/शिक्षा	२४०००
४	केशव वि.क.		सानेभेरी	४	स्नातक/व्यवस्थापन	२४०००
५	सुशिला वि.क.		आठविसकोट	१२	स्नातक/शिक्षा	२४०००

१०. सामाजिक विकास कार्यालय सल्यानको कार्यक्रमगत प्रगति विवरण:

कार्यालयकोनाम,ठेगाना: सामाजिकविकास कार्यालय सल्यान कार्यालयको कोड:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विनियोजन चालु र पूँजीगत तर्फको समष्टिगत प्रगती विवरण

सि. नं	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट रु.			खर्च बजेट रु.			वित्तिय प्रगति प्रतिशत		
		पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा
१	प्रदेशस्तर	१०२३०००००	१४४९८०००	११६७९८०००	७०१९८९५२.४६	१२३७७०५०.६४	८२५७६००३.१०	६८.६२	८५.३७	७०.७०
२	संघ सशर्त	१३०९०००	१३४००००	२६५९०००	१३०५६९०.००	११६५०७९.००	२४७०७६९	९९.७५	८६.३०	९२.९२
	कुल जम्मा(प्रदेशस्तर र संघ सशर्त)	१०३६०९०००	१५८४८०००	११९४५७०००	७१५०४६४२	१३५४२९३०	८५०४६७७२	६९.०९	८५.४५	७१.९९

प्रदेश चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: 350010123

बजेट रु.:हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कै.
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	८५३	८४२.७३	९८.८०		
२	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	१५२६	१५२२.६७	९९.७८		
३	पाँचौं/छैटौं	२४३७	१७००.५०	६९.७८		
४	सदरमुकाम र ६ कोष भित्र (घ वर्ग)	२८८	२३७.८३	८२.५८		
५	पाले पहरा भत्ता	२८	२८.००	१००.००		
६	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	३६०	३६०.००	१००.००		
७	कर्मचारीहरूको लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता	४३२	४२६.८०	९८.८०		
८	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	६०	५०.००	८३.३३		
९	योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२९	०.००	०.००		
१०	धाराको महशुल	१८	१८.००	१००.००		
११	विद्युत महशुल	३०	३०.००	१००.००		
१२	जारको पिउने पानी	३६	३६.००	१००.००		
१३	टेलिफोन महशुल	६०	६०.००	१००.००		
१४	ईमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट महशुल	६०	३४.५८	५७.६३		
१५	हुलाक/कुरियर खर्च	६	६.००	१००.००		

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कै.
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१६	पेट्रोल-दुई पाङ्ग्रे	८७	८५.९८	९८.८३		
१७	विविध इन्धन खरिद	६०	६०.००	१००.००		
१८	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	९०	८१.४५	९०.५०		
१९	कम्प्युटर/प्रिन्टर/फोटोकपी मेशिन लगायतका सामग्रीहरू मर्मत	१००	८७.०८	८७.०८		
२०	कार्यालय सञ्चालन सामग्री खरिद	२७५	२७४.९२	९९.९७		
२१	कार्यालय सामग्री छपाई (छपाई खर्च)	८४	८४.००	१००.००		
२२	पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका (कार्यालय सामान तथा सेवा)	२५	०.००	०.००		
२३	सूचना प्रकाशन (कार्यालय सामान तथा सेवा)	१०	०.००	०.००		
२४	मास्क, सेनिटाइजर लगायत अन्य सुरक्षात्मक सामग्री खरिद	६०	३९.६६	६६.०९		
२५	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक कर्मचारी परिचालन खर्च (Sub Engineer)	४२०	४२०.००	१००.००		
२६	कार्यालय सहयोगी (दरबन्दी करार)	३२२	३२१.१३	९९.७३		
२७	विद्यालय सुशासन प्रवर्धनका लागि अभिमुखीकरण	२००	२००.००	१००.००		
२८	बाल अधिकार तथा विविध विषयमा विद्यालयस्तरीय सचेतीकरण कार्यक्रम	४००	३७७.६७	९४.४२		
२९	जिल्लास्तरमा विद्यालय तहका विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन	२००	२००.००	१००.००		
३०	मदरसा इस्लामिक आ वि छत्रेश्वरी गा पा सल्यान अनुदान	५००	४६२.९५	९२.५९		
३१	वार्षिक कार्यक्रमको अभिमुखीकरण तथा समीक्षा	२००	१५१.६५	७५.८३		
३२	ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन	२००	०.००	०.००		
३३	बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्यूनीकरणका लागि किशोर किशोरी तथा अभिभावक	४००	०.००	०.००		
३४	दिवसीय कार्यक्रम (शिक्षा, महिला, बावबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक समावेशीकरण)	१००	४९.६५	४९.६५		
३५	विभिन्न समिति कार्यखलको बैठक संचालन	१००	६४.५०	६४.५०		
३६	जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, सामाजिक, समावेशीकरण, सामाजिक विकृति/ हानिकारक अभ्यास न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन	१००	१००.००	१००.००		

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कै.
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
३७	स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा तथा महिला बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीसागको समन्वय तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२००	१५०.००	७५.००		
३८	हिसा पीडित/प्रभावित महिला तथा जोखिममा रहेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाहरुलाई संरक्षण व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम	२००	१९८.००	९९.००		
३९	अल्पकालिक आश्रय सहितको जिल्ला सेवा केन्द्र संचालन व्यवस्थापन	२००	२००.००	१००.००		
४०	बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृति न्यूनीकरणका लागि किशोर किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम साझेदारी	२००	१९९.५०	९९.७५		
४१	लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, महिला, दलित, पछाडि परेका वर्ग, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको कर्णाली सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम	५००	४९१.६३	९८.३३		
४२	अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	२००	१९९.७२	९९.८६		
४३	जनचेतनामूलक सामग्री निर्माण	१००	९८.०५	९८.०५		
४४	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	३५०	३४९.९०	९९.९७		
४५	सरुवा तथा दैनिक भ्रमण भत्ता	८०	५२.१०	६५.१३		
४६	मोटरसाइकल बीमा तथा नविकरण शुल्क	३०	१७.३७	५७.९०		
४७	अन्य विविध	१९०	१९०.००	१००.००		
४८	प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति (३ वर्षे डिप्लोमा/प्राविधिक प्रमाणपत्र वा सो सरह)	१०००	९००.००	९०.००		
४९	उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति	२४०	२४०.००	१००.००		
५०	उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति	२४०	७६.५५	३१.९०		
५१	कार्यालयको घर भाडा	४५६	४४५.५०	९७.७०		
५२	कार्यालय प्रयोजनको लागि सवारी साधन भाडा	१५६	१५५.००	९९.३६		
	चालु कार्यक्रमको जम्मा	१४४९८	१२३७७.०५	८५.३७		

प्रदेशपूँजी खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू
बजेट उपशिर्षक नं: 350010124 बजेट रू.: हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रू.	खर्च प्रतिशत%		
१	11.1.2.1081 ब्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण बागचौर-२, सल्यान (PID:2025-05-10T09:05:09.377Z)	१५००	१५००.००	१००.००	१००	क्र.सं. 35 समेतलाई मर्ज गरी एउटा योजना बनाइएको
२	11.1.2.1084 कृष्ण मा वि संग्रहीको ६ कोठे भवन निर्माण बनगाड कुपिण्डे-७, सल्यान (PID:2025-05-	३०००	२९६४.०३	९८.८०	१००	क्र.सं. 16 समेतलाई मर्ज गरी एउटा योजना बनाइएको
३	11.1.2.1187 श्री प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण सल्यान बनगाड कुपिण्डे 10	४०००	२९९९.२८	७४.९८	१००	
४	11.1.2.1188 सरस्वती मा वि भवन निर्माण त्रिवेणी-५, सल्यान सल्यान त्रिवेणी 5	४०००	४०००.००	१००.००	१००	
५	11.1.2.1189 सेजवालटाकुरा स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण शारदा-४, सल्यान सल्यान शारदा 4	४०००	६१.९५	१.५५	५०	क्र.सं. 12 समेतलाई मर्ज गरी एउटा योजना बनाइएको
६	11.1.2.1190 श्री सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण सल्यान बनगाड कुपिण्डे 12	५०००	३३४०.३३	६६.८१	८०	
७	11.1.2.1191 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र चाख्लेडाँडा भवन निर्माण बागचौर सल्यान बागचौर 9	५०००	३५६७.७८	७१.३६	१००	
८	11.1.2.1192 श्री प्रभाकर मा वि देवस्थलको भवन तलाथप बनगाड कुपिण्डे-१, सल्यान सल्यान बनगाड 1	४०००	२९४४.४७	७३.६१	९०	
९	11.1.2.1193 श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय, जलेखर्कको ४ कोठे भवन निर्माण छत्रेश्वरी-१, सल्यान सल्यान	५०००	३३३३.९२	६६.६८	१००	
१०	11.1.2.1194 आ वि को भवन निर्माण कुमाख-५, नेटा, सल्यान सल्यान कुमाख 5	४०००	३४५०.३९	८६.२६	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
११	११.१.२.११९५ स्यालागाउँ विद्यालय भवन निर्माण दार्मा-१, सल्यान सल्यान दार्मा १	४०००	३८६९.७६	९६.७४	१००	
१२	११.१.२.९१८ पिपलनेटा स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण शारदा-४, सल्यान (PID:2025-05-10T06:30:	५०००	३४४०.४७	६८.८१	५०	क्र.सं. ५ समेतलाई मर्ज गरी एउटा योजना बनाइएको
१३	११.१.२.९१९ डाँडागाउँ स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण शारदा-१५, सल्यान (PID:2025-05-10T07:28:	१५००	०.००	०.००	०	
१४	११.१.२.९२० श्री भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयको १० कोठे भवन निर्माण छत्रेश्वरी-१, सल्यान (PID:2025-	३०००	२५८३.००	८६.१०	८८	
१५	११.१.२.९२३ श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको अधुरो भवन निर्माण शारदा-१३, सल्यान (PID:63502082-	२०००	२०००.००	१००.००	१००	
१६	११.१.२.९२७ श्री कृष्ण मा वि भवन निर्माण बनगाड कुपिण्डे-७, सल्यान (PID:2025-05-10T09:09:37.005	३०००	१८८२.४२	६२.७५	१००	क्र.सं. २ समेतलाई मर्ज गरी एउटा योजना बनाइएको
१७	११.१.२.९३० जनकल्याण नमुना मा वि को अधुरो भवन तथा फिल्ड निर्माण बागचौर-२ थारमारे, सल्यान (PID:	३०००	२९९४.०५	९९.८०	१००	
१८	११.१.२.९३४ महेन्द्र आदर्श मा वि भवन, फिल्ड र घेराबार निर्माण सिद्ध कुमाख-, सल्यान (PID:2025-05-	१५००	१४५२.८०	९६.८५	१००	
१९	११.१.२.९३९ हिमालय आ वि तला थप तथा फिल्ड निर्माण सिद्ध कुमाख-५, सल्यान (PID:2025-05-10T13:	१५००	१४९५.८३	९९.७२	१००	
२०	११.१.२.९४२ मा वि लस्तम बनेचौर भवन निर्माण बागचौर-२, सल्यान (PID:2025-05-10T12:37:43.950	३०००	२९८७.८४	९९.५९	१००	
२१	११.१.२.९४८ जनता आ वि भवन निर्माण कुमाख-१, सल्यान (PID:2025-05-10T10:13:32.257Z)	२५००	०.००	०.००	०	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
२२	११.१.२.९५० सरस्वती आ वि को ४ कोठे भवन निर्माण बागचौर-१०, सल्यान (PID:2025-05-10T15:27:	३०००	२९०२.१०	९६.७४	१००	
२३	११.३.२२.८ कार्यालय प्रयोजनको लागि ल्यापटप, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर लगायतका मेसीनरी औजार खरिद	१५०	१४९.१६	९९.४४	१००	
२४	११.४.२२.४०९ श्री जनकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालयको घेराबार बागचौर-१, सल्यान (PID:63502082-	१५००	१४८६.५६	९९.१०	१००	
२५	११.४.२२.४१० श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको घेराबार त्रिवेणी-५, सल्यान (PID:63502082-7970R)	१५००	१४६८.८३	९७.९२	१००	
२६	११.४.२२.४१५ गायत्री आ वि घेराबार फिल्ड निर्माण कपुरकोट-४, सल्यान (PID:63502082-10664R)	१५००	१४९७.९१	९९.८६	१००	
२७	११.४.२२.५०० राधेश्याम मा वि फिल्ड निर्माण त्रिवेणी-२, सल्यान (PID:2025-05-10T11:20:58.888Z)	१५००	१४९१.११	९९.४१	१००	
२८	११.४.२२.५०२ बाल कल्याण मा वि भूवन्ताकुरी घेराबार दर्मा-२, सल्यान (PID:63502082-11135R)	१५००	१४९१.४३	९९.४३	१००	
२९	११.४.२२.५०४ बालजागृत ओखेनी पर्खाल निर्माण बागचौर (PID:2025-05-10T12:17:40.201Z)	१५००	१५००.००	१००.००	१००	
३०	११.४.२२.५०५ शारदा आ वि घेराबार तथा गेट निर्माण शारदा-८, रोरे, सल्यान (PID:63502082-12800R)	२०००	१९९४.१८	९९.७१	१००	
३१	११.४.२२.५०६ बुद्ध प्रा वि घेराबार तथा फिल्ड निर्माण बनगाड कुपिण्डे (PID:63502082-10458R)	१५००	०.००	०.००	०	
३२	११.४.२२.५०७ राताचौर खेलकूद मैदान निर्माण बनगाड कुपिण्डे (PID:2025-05-10T12:05:55.595Z)	२५००	०.००	०.००	०	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
३३	11.4.22.569 श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयको फिल्ड निर्माण कालिमाटी-३, फारूला, सल्यान सल्यान	४०००	०.००	०.००	०	
३४	11.4.22.570 नव सर्वसाधारण मा वि रातामाटा फिल्ड तथा घेराबार दार्मा-४, सल्यान सल्यान दार्मा ४	४०००	०.००	०.००	०	
३५	11.4.22.571 ब्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण बागचौर-२, सल्यान सल्यान बागचौर २	३०००	१८६७.०३	६२.२३	१००	क्र.सं. १ समेतलाई मर्ज गरी एउटा योजना बनाइएको
३६	11.5.42.110 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- कपुरकोट बहुमुखी क्याम्पस, सल्यान	५००	४८७.६५	९७.५३	१००	
३७	11.5.42.111 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- जनकल्याण क्याम्पस , बागचौर न.पा.	५००	४७०.३२	९४.०६	१००	
३८	11.5.42.112 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- फारूला बहुमुखी क्याम्पस, दार्मा गा.पा.	५००	४७६.५४	९५.३१	१००	
३९	11.5.42.113 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- वनगाड बहुमुखि क्याम्पस, सल्यान	५००	४८९.५२	९७.९०	१००	
४०	11.5.42.114 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- शारदा क्याम्पस, छत्रेश्वरी गा.पा. सल्यान	५००	४८४.२७	९६.८५	१००	
४१	11.5.42.115 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- शिवजन क्याम्पस , सल्यान	५००	४९४.६५	९८.९३	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
४२	११.५.४२.११६ सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- सल्यान बहुमुखी क्याम्पस , सारदा न.पा.	५००	४८३.७७	९६.७५	१००	
४३	११.६.१३.७ कार्यालयको लागी फर्निचर तथा फिक्चर्स खरीद	१५०	९५.६०	६३.७३	६५	
		१०२३००	७०१९९	६८.६२		

संघ सशर्त तर्फ खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३५०९११३८३ बजेट रु.:हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	संघ प्रदेश साझेदारीमा प्रदेशबाट सञ्चालित प्राविधिक सर्वेक्षण समेतका आधारमा गुरुयोजना	१३५०	११६५.०८	८६.३०	९०%	विपदबाट क्षति भएका विद्यालयको मर्मत सम्भार
	चालु कार्यक्रमको जम्मा	१३५०.००	११६५.०८	८६.३०		

संघ सशर्त तर्फ खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

बजेट उपशिर्षक नं: ३५००००११४ बजेट रु.:हजारमा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	कूल बजेट	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रतिशत	कैफियत
			खर्च रु.	खर्च प्रतिशत%		
१	११.१.२.१२३३ गत विगत आर्थिक वर्षहरूमा निर्माण सुरूभई अधुरा रहेका विद्यालय निर्माण	१३०९	१३०५.६९	९९.७५	९०%	
	चालु कार्यक्रमको जम्मा	१३०९.००	१३०५.६९	९९.७५		

आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण

सि. नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
१	विद्यालय भवन निर्माण	९	८	१	
२	विद्यालयको अधुरो भवन,तला थप र घेराबार तथा फिल्ड निर्माण	१३	१२	१	
३	क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	७	७	०	
४	खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माण	१	१	०	

सि. नं.	पूर्वाधारको नाम	जम्मा पूर्वाधार	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो)		जिम्मेवार निकाय/संस्था
			सम्पन्न भएको संख्या	अधुरो भएको संख्या	
५	वोरिङ्ग एवं स्टोन पार्क निर्माण	०		०	
६	शौचालय निर्माण	०		०	
७	विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब	०		०	
८	स्वास्थ्य संस्थाको भवन	२	१	१	
९	कार्यान्वयन नभएका	६	०	६	
जम्मा		३८	२९	९	

आ.व. २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ वित्तीयहस्तान्तरण भइ सामाजिक विकास कार्यालय, सल्यानबाट निर्माण सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

१. सामुदायिक विद्यालयहरूमा घेरावार निर्माण

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	श्री जनकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	बागचौर न पा -२	१५००.	१४८६.५६	१००.
२	श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	त्रिवेणी गा पा-५	१५००.	१४६८.८३	१००.
३	गायत्री आधारभूत विद्यालय	सल्यान	कपुरकोट गा पा-४	१५००.	१४९७.९१	१००.
४	राधेश्याम माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	त्रिवेणी गा पा-२	१५००.	१४९१.११	१००.
५	बाल कल्याण मा वि भूवनटाकुरी	सल्यान	दार्मा गा पा-२	१५००.	१४९१.४३	१००.
६	बालजागृत आ वि ओखेनी	सल्यान	बागचौर न पा -१२	१५००.	१५००.	१००.
७	शारदा आधारभूत विद्यालय रोरे	सल्यान	शारदा न पा-८	२०००.	१९९४.१८	१००.

३. कार्यक्रम : समुदाय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलमैदान र पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम

१	व्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण	सल्यान	बागचौर न पा-२	४५००.	३३६७.०३	१००.
---	------------------------------	--------	---------------	-------	---------	------

४. कार्यक्रम : सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा गुणस्तर सुधार

१	कपुरकोट बहुमुखी क्याम्पस	सल्यान	कपुरकोट गा पा	५००.	४८७.६५	१००.
२	जनकल्याण क्याम्पस	सल्यान	बागचौर न पा	५००.	४७०.३२	१००.
३	फारूला बहुमुखी क्याम्पस	सल्यान	दार्मा गा पा	५००.	४७६.५४	१००.
४	बनगाड बहुमुखी क्याम्पस	सल्यान	बनगाड कुपिण्डे न पा	५००.	४८९.५२	१००.
५	शारदा क्याम्पस	सल्यान	छत्रेश्वरी गा पा	५००.	४८४.२७	१००.
६	शिवजन क्याम्पस	सल्यान	शारदा न पा	५००.	४९४.६५	१००.
७	सल्यान बहुमुखी क्याम्पस	सल्यान	शारदा न पा	५००.	४८३.७७	१००.

६. सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षाकोठा निर्माण

१	श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	बनगाड कुपिण्डे-७	६०००	४८४६.४५	१००.
२	श्री प्राथमिक विद्यालयको	सल्यान	बनगाड कुपिण्डे-१०	४०००	२९९९.२८	१००.

क्र. स.	सामुदायिक विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह/ठेगाना	बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगती प्रतिशत
३	सरस्वती माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	त्रिवेणी-५	४०००	४०००.	१००.
४	श्री सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	बनगाड कुपिण्डे-१२	५०००	३३४०.३३	१००.
५	श्री प्रभाकर माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	बनगाड कुपिण्डे-०१	४०००	२९४४.४७	१००.
६	श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय	सल्यान	छत्रेश्वरी-०१	५०००	३३३३.९२	१००.
७	जकल्याण प्राथमिक विद्यालय	सल्यान	दार्मा-०१	४०००	३८६९.७६	१००.
८	श्री भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	छत्रेश्वरी-०१	३०००	२५८३.	८६.
९	हिमालय आधारभूत विद्यालय	सल्यान	सिद्ध कुमाख-०५	१५००	१४९५.८३	१००.
१०	माध्यमिक विद्यालय लस्तम बनेचौर	सल्यान	बागचौर-०२	३०००	२९८७.८४	१००.
११	सरस्वती आधारभूत विद्यालय	सल्यान	बागचौर-१०	३०००	२९०२.१	१००.
१२	महेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	सिद्ध कुमाख-०१	१५००	१५५२.८	१००.
१३	आधारभूत विद्यालय	सल्यान	कुमाख-०५	४०००	३४५०.०४	१००.

७ कार्यक्रम: विद्यालय फर्निचर निर्माण

कार्यक्रम: स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण

१	सेजवालटाकुरा स्वास्थ्य संस्था	सल्यान	शारदा-०४	९०००	३५०२.४२	
२	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र चाखलेडाँडा	सल्यान	बागचौर-९	५०००	३५६७.७८	

कार्यक्रम: सामुदायिक विद्यालयका अधुरको भवन निर्माण

१	जनकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	बागचौर-०२	३०००	२९९४.०५	१००.
२	लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय	सल्यान	शारदा-१३	२०००	२०००.	१००.

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन भएको तर खर्च हुन नसक्ने आयोजना र खर्च रकमको विवरण:

सि. नं.	बजेट उपशीर्षक	खर्च शीर्षक	क्रियाकलाप	कूल विनियोजित बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्च नहुने वा खर्च भई बाँकी रहने रकम	कै.
१	३५००१०१२४	३१११२	११.१.२.९१९ डाँडागाउँ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण शारदा-१५, सल्यान (PID:2025-05-10T07:28)	१५०००००	०	१५०००००	
२	३५००१०१२४	३१११२	११.१.२.९४८ जनता आ वि भवन निर्माण कुमाख-१, सल्यान (PID:2025-05-10T10:13:32.257Z)	२५०००००	०	२५०००००	
३	३५००१०१२४	३११५९	११.४.२२.५०६ बुद्ध प्रा वि घेराबार तथा फिल्ड निर्माण बनगाड कुपिण्डे (PID:63502082-10458R)	१५०००००	०	१५०००००	

सि. नं.	बजेट उपशीर्षक	खर्च शीर्षक	क्रियाकलाप	कूल विनियोजित बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्च नहुने वा खर्च भई बाँकी रहने रकम	कै.
४	३५००१०१२४	३११५९	11.4.22.507 राताचौर खेलकूद मैदान निर्माण बनगाड कुपिण्डे (PID:2025-05-10T12:05:55.595Z)	२५०००००	०	२५०००००	
५	३५००१०१२४	३११५९	11.4.22.569 श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयको फिल्ड निर्माण कालिमाटी-३, फारूला, सल्यान सल्यान	४००००००	०	४००००००	
६	३५००१०१२४	३११५९	11.4.22.570 नव सर्वसाधारण मा वि रातामाटा फिल्ड तथा घेरावार दामा-४, सल्यान सल्यान दामा 4	४००००००	०	४००००००	
कूल जम्मा रकम रु.				१६००००००	०	१६००००००	

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पूर्वाधारहरूको अवस्था तथा बजेट विवरण (सामाजिक विकास कार्यालय, सल्यान)

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
१	11.1.2.1081 ब्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण बागचौर-२, सल्यान (PID:2025-05-10T09:05:09.377Z)	निरन्तरता	२०८३।०१।२८	२०८३।०३।२०	१५००	आ.व. २०८३।०८४ मा थप बजेट विनियोजन भएको
२	11.1.2.1084 कृष्ण मा वि संग्रहीको ६ कोठे भवन निर्माण बनगाड कुपिण्डे-७, सल्यान (PID:2025-05-	निरन्तरता	२०८२।११।२५	२०८३।०३।१५	६०००	आ.व. २०८३।०८४ मा थप बजेट विनियोजन भएको
३	11.1.2.1187 श्री प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण सल्यान बनगाड कुपिण्डे 10	सम्पन्न	२०८३।०९।०२	२०८३३।०३।०९	४०००	शिवशक्ति प्रिजम निर्माण सेवा
४	11.1.2.1188 सरस्वती मा वि भवन निर्माण त्रिवेणी-५, सल्यान सल्यान त्रिवेणी 5	सम्पन्न	२०८२।०९।०२	२०८३।०२।१५	४०००	भण्डारी कन्स्ट्रक्सन

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
५	11.1.2.1189 सेजवालटाकुरा स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण शारदा-४, सल्यान सल्यान शारदा 4	निरन्तरता	२०८२।११।२५	म्याद थपका लागि निवेदन पेस भएको	९०००	आ.व. 2083।084 मा थप बजेट विनियोजन भएको
६	11.1.2.1190 श्री सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण सल्यान बनगाड कुपिण्डे 12	निरन्तरता	२०८२।०९।०२	म्याद थपका लागि निवेदन पेस भएको	५०००	आ.व. 2083।084 मा थप बजेट विनियोजन भएको
७	11.1.2.1191 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र चाखलेडाँडा भवन निर्माण बागचौर सल्यान बागचौर 9	निरन्तरता	२०८३।०१।२१	२०८३।०३।२०	५०००	आ.व. 2083।084 मा थप बजेट विनियोजन भएको
८	11.1.2.1192 श्री प्रभाकर मा वि देवस्थलको भवन तलाथप बनगाड कुपिण्डे-१, सल्यान सल्यान बनगाड 1	निरन्तरता	२०८२।११।२५	२०८३।०३।१५	४०००	आ.व. 2083।084 मा थप बजेट विनियोजन भएको
९	11.1.2.1193 श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय, जलेखर्कको ४ कोठे भवन निर्माण छत्रेश्वरी-१, सल्यान सल्यान	सम्पन्न	२०८२।०९।०२	२०८३।०३।०९	५०००	पोखरेल निर्माण सेवा
१०	11.1.2.1194 आ वि को भवन निर्माण कुमाख-५, नेटा, सल्यान सल्यान कुमाख 5	सम्पन्न	२०८२।११।२५	२०८३।०३।१५	४०००	कोशेदुङ्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि
११	11.1.2.1195 स्यालागाउँ विद्यालय भवन निर्माण दार्मा-१, सल्यान सल्यान दार्मा 1	निरन्तरता	२०८२।०९।०८	२०८३।०३।१५	४०००	आ.व. 2083।084 मा थप बजेट विनियोजन भएको

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
१२	११.१.२.९१९ डाँडागाउँ स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण शारदा-१५, सल्यान (PID:2025-05-10T07:28:	काम नभएको			१५००	
१३	११.१.२.९२० श्री भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयको १० कोठे भवन निर्माण छत्रेश्वरी-१, सल्यान (PID:2025-	अधुरो	२०८२।१०।२९		३०००	विव्यस
१४	११.१.२.९२३ श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको अधुरो भवन निर्माण शारदा-१३, सल्यान (PID:63502082-	सम्पन्न	२०८२।०८।०५	२०८३।०२।१५	२०००	विव्यस
१५	११.१.२.९३० जनकल्याण नमुना मा विका अधुरो भवन तथा फिल्ड निर्माण बागचौर-२ थारमारे, सल्यान (PID:	सम्पन्न	२०८२।०८।०५	२०८३।०३।२०	३०००	विव्यस
१६	११.१.२.९३४ महेन्द्र आदर्श मा वि भवन, फिल्ड र घेराबार निर्माण सिद्ध कुमाख-, सल्यान (PID:2025-05-	सम्पन्न	२०८२।०८।१२	२०८३।०२।१५	१५००	विव्यस
१७	११.१.२.९३९ हिमालय आ वि तला थप तथा फिल्ड निर्माण सिद्ध कुमाख-५, सल्यान (PID:2025-05-10T13:	सम्पन्न	२०८२।१०।२२	२०८३।०३।१५	१५००	विव्यस
१८	११.१.२.९४२ मा वि लस्तम बनेचौर भवन निर्माण बागचौर-२, सल्यान (PID:2025-05-10T12:37:43.950	सम्पन्न	२०८२।०९।०२	२०८३।०२।३०	३०००	विव्यस

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
१९	११.१.२.९४८ जनता आ वि भवन निर्माण कुमाख-१, सल्यान (PID:2025-05-10T10:13:32.257Z)	काम नभएको			२५००	
२०	११.१.२.९५० सरस्वती आ वि को ४ कोठे भवन निर्माण बागचौर-१०, सल्यान (PID:2025-05-10T15:27:	सम्पन्न	२०८२।०८।०५	२०८३।०३।१५	३०००	विव्यस
२१	११.४.२२.४०९ श्री जनकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालयको घेराबार बागचौर-१, सल्यान(PID:63502082)	सम्पन्न	२०८३।०१।०९	२०८३।०३।२०	१५००	विव्यस
२२	११.४.२२.४१० श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको घेराबार त्रिवेणी-५, सल्यान (PID:63502082-7970R)	सम्पन्न	२०८२।०८।०८	२०८३।०३।१५	१५००	विव्यस
२३	११.४.२२.४१५ गायत्री आ वि घेराबार फिल्ड निर्माण कपुरकोट-४, सल्यान (PID:63502082-10664R)	सम्पन्न	२०८२।०८।२४	२०८३।०१।०५	१५००	विव्यस
२४	११.४.२२.५०० राधेश्याम मा वि फिल्ड निर्माण त्रिवेणी-२, सल्यान (PID:2025-05-10T11:20:58.888Z)	सम्पन्न	२०८२।१२।२४	२०८३।०३।१५	२०००	विव्यस

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
२५	११.४.२२.५०२ बाल कल्याण मा वि भूवनटाकुरी घेराबार दार्मा-२, सल्यान (PID:63502082-11135R)	निरन्तरता	२०८३।०९।२३	२०८३।०३।०२	१५००	आ.व. २०८३।०८४ मा थप बजेट विनियोजन भएको
२६	११.४.२२.५०४ बालजागृत ओखेनी पर्खाल निर्माण बागचौर (PID:2025-05-10T12:17:40.201Z)	सम्पन्न	२०८२।०८।२४	२०८३।०९।०५	१५००	वि.व्य.स
२७	११.४.२२.५०५ शारदा आ वि घेराबार तथा गेट निर्माण शारदा-८, राप्ते, सल्यान (PID:63502082-12800R)	सम्पन्न	२०८२।०७।२७	२०८२।०९।२४	२०००	वि.व्य.स
२८	११.४.२२.५०६ बुद्ध प्रा वि घेराबार तथा फिल्ड निर्माण बनगाड कुपिण्डे (PID:63502082-10458R)	काम नभएको			१५००	
२९	११.४.२२.५०७ राताचौर खेलकूद मैदान निर्माण बनगाड कुपिण्डे (PID:2025-05-10T12:05:55.595Z)	काम नभएको			२५००	
३०	११.४.२२.५६९ श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयको फिल्ड निर्माण कालिमाटी-३, फारूला, सल्यान	काम नभएको			४०००	
३१	११.४.२२.५७० नव सर्वसाधारण मा वि रातामाटा फिल्ड तथा घेराबार दार्मा-४, सल्यान सल्यान दार्मा ४	काम नभएको			४०००	

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
३२	11.5.42.110 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- कपुरकोट बहुमुखी क्याम्पस, सल्यान	सम्पन्न	२०८३।०३।११	२०८३।०३।२३	५००	सुलिकोट निर्माण सेवा
३३	11.5.42.111 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- जनकल्याण क्याम्पस , बागचौर न.पा.	सम्पन्न	२०८३।०३।०८	२०८३।०३।१५	५००	दिप निर्माण सेवा
३४	11.5.42.112 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- फारूला बहुमुखी क्याम्पस, दार्मा गा.पा.	सम्पन्न	२०८३।०१।३०	२०८३।०३।१५	५००	आगमन निर्माण सेवा
३५	11.5.42.113 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- वनगाड बहुमुखि क्याम्पस, सल्यान	सम्पन्न	२०८३।०१।०३	२०८३।०३।२०	५००	उज्ज्वल कन्स्ट्रक्सन
३६	11.5.42.114 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- शारदा क्याम्पस, छत्रेश्वरी गा.पा. सल्यान	सम्पन्न	२०८३।०१।३०	२०८३।०२।३०	५००	भण्डारी कन्स्ट्रक्सन
३७	11.5.42.115 सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- शिवजन क्याम्पस , सल्यान	सम्पन्न	२०८३।०१।२९	२०८३।०२।३०	५००	आर जी कन्स्ट्रक्सन

सि. नं.	योजनाको नाम	निर्माणको अवस्था(सम्पन्न/अधुरो/निरन्तरता)	निर्माण शुरू मिति	निर्माण सम्पन्न मिति	कूल बजेट रकम रु. हजारमा	जिम्मेवारी निकाय (वि.व्य.स./उ.भो.स.)
३८	११.५.४२.११६ सामुदायिक क्याम्पसहरूको निर्माण सुधार सहयोग- सल्यान बहुमुखी क्याम्पस , सारदा न.पा.	सम्पन्न	२०८३।०२।११	२०८३।०३।०३	५००	दोस्ती निर्माण सेवा

आ.व. २०८१/०८२/२०८२/०८३ मा सामाजिक विकास कार्यालय, सल्यानबाट वितरण भएका छात्रवृत्ति विवरण:

क्र. सं.	छात्रवृत्तिको प्रकार	आ.बं. २०८१/०८२			आ.बं. २०८२/०८३		
		छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु	छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	जम्मा दर रु	वितरण भएको खर्च रकम रु
१	उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति	१०	२४०००	२४००००	२	२४०००	४८०००
२	प्राविधिकछोरी बुहारी छात्रवृत्ति	२२	४४०००	९६८०००	१८	५००००	९०००००
३	उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति	१०	२४०००	२४००००	१०	२४०००	२४००००
४	उच्चशिक्षा सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति	०	०	०	०	०	०
जम्मा		४२		१४४८०००	३०		११८८०००

क. प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्तिप्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	एलिसा वली	सल्यान	बागचौर नगरपालिका	७	सामान्य चिकित्सा	५००००
२	विमला खड्का	सल्यान	दार्मा गाउँपालिका	५	फार्मेसी	५००००
३	भुमिसरा चलाउने	सल्यान	सिद्ध कुमाख गाउँपालिका	२	सामान्य चिकित्सा	५००००
४	प्रतिमा पुलामी मगर	सल्यान	कालिमाटी गाउँपालिका	६	नर्सिङ्ग	५००००
५	यमुना शर्मा	सल्यान	बागचौर नगरपालिका	७	रेडियोग्राफी	५००००
६	सुमित्रा भट्टराई	सल्यान	कालिमाटी गाउँपालिका	४	सामान्य चिकित्सा	५००००
७	रिता कुमारी डाँगी	सल्यान	त्रिवेणी गाउँपालिका	६	सामान्य चिकित्सा	५००००
८	सविना वली	सल्यान	कालिमाटी गाउँपालिका	२	सामान्य चिकित्सा	५००००
९	हिमा पुलामी थापा मगर	सल्यान	कालिमाटी गाउँपालिका	६	सामान्य चिकित्सा	५००००
१०	सरिता घर्ती	सल्यान	बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका	१०	सामान्य चिकित्सा	५००००

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
११	कामना शाही	सल्यान	कुमाख गाउँपालिका	२	सिभिल इन्जिनियरिङ्ग	५००००
१२	अस्मिता नेपाली	सल्यान	छत्रेश्वरी गाउँपालिका	५	सामान्य चिकित्सा	५००००
१३	सरस्वती डाँगी	सल्यान	छत्रेश्वरी गाउँपालिका	४	सामान्य चिकित्सा	५००००
१४	सुनिता बुढाथोकी	सल्यान	कुमाख गाउँपालिका	५	सामान्य चिकित्सा	५००००
१५	पवित्रा बोहरा	सल्यान	कुमाख गाउँपालिका	७	वाली विज्ञान	५००००
१६	कमला डाँगी	सल्यान	बागचौर नगरपालिका	७	सिभिल इन्जिनियरिङ्ग	५००००
१७	भावना भण्डारी	सल्यान	बागचौर नगरपालिका	५	सामान्य चिकित्सा	५००००
१८	कोपिला वि.क.	सल्यान	कुमाख गाउँपालिका	७	वाली विज्ञान	५००००

ख. उच्चशिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	पवित्रा परियार	सल्यान	शारदा नगरपालिका	७	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
२	निशान देवकोटा	सल्यान	दार्मा गाउँपालिका	३	स्नातक (शिक्षा)	२४०००

ग. उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विवरण

क्र.सं.	छात्रवृत्ति पाउनेको नाम, थर	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	वडा नं	अध्ययनरत विषय	छात्रवृत्ति रकम रु.
१	विजय नेपाली	सल्यान	शारदा नगरपालिका	३	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
२	विरेन्द्र सुनार	सल्यान	सिद्ध कुमाख गाउँपालिका	३	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
३	अतित परियार	सल्यान	शारदा नगरपालिका	१	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
४	प्रिङ्का वि.क. रसाइली	सल्यान	शारदा नगरपालिका	६	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
५	किशोर सुनार	सल्यान	कुमाख गाउँपालिका	६	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
६	विना सुनार	सल्यान	शारदा नगरपालिका	१२	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
७	राजन सुनार	सल्यान	दार्मा गाउँपालिका	२	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
८	सुलोचना सुनार	सल्यान	दार्मा गाउँपालिका	१	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
९	सृष्टी वि.क.	सल्यान	दार्मा गाउँपालिका	२	स्नातक (शिक्षा)	२४०००
१०	पवित्रा नेपाली	सल्यान	छत्रेश्वरी गाउँपालिका	२	स्नातक (शिक्षा)	२४०००



उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार वितरण



श्री नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगंगा मावि गाग्रेताल वीनपा-११



सूर्यप्रकाश मावि पलैटे पञ्चपुरी-२



मालारानी शौचालय गुर्भाकोट नपा-२



दुर्पाला स्वास्थ्य चौकी सिम्ता गा.पा.-२



बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत श्री अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय नेवारे, वीरेन्द्रनगर-१२